

Změnový list č. 1 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava silnice III/2328 Březina-Volduchy, intravilán				Registrační číslo projektu:			
Číslo a název objektu: Část stavby financovaná SÚS PK - SO 102 - Komunikace intravilán							
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ	
			Práce a dodávky HSV				
			1 - Zemní práce				
4		122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	navýšení množství	<p>V průběhu realizace díla - zejména kdy po provedení sond pro recyklaci bylo zjištěno kamenité podloží nevhodné pro navrženou technologii a v rámci kontrolních dnů stavby bylo dohodnuto provedení lokálních sanací ve větším rozsahu a před položením plánované ložní vrstvy o konstantní tloušťce bude z důvodu zajištění rovnoměrného podkladu provedena strojní pokládka celoplošně vyrovnávací vrstvy z asfaltobetonu.</p>		
5		122202209	Příplatek k odkopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	navýšení množství			
6		162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	navýšení množství			
10		162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000m	navýšení množství			
11		171201201	Uložení sypaniny na skládky	navýšení množství			
12		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	navýšení množství			
			5 - Komunikace pozemní				
18		567522151	Recyklace podkladu za studena na místě SROM-promísení s pojivem, kamenivem tl. 160 mm přes 10000 m2	odečet neprovedených prací			
9- dod. č. 1		572243111	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem (vyrovnání plochy 3266 m2 v prům. tl. 2,5 cm)	dodatečná práce			
1x		R položka	frézovací sestava vč. přepravy a auta (pro napojení)	dodatečná práce			
2x		938908411	Vyčištění komunikace	dodatečná práce			
3x		R položka	Geodetické vyměření profilů pro změnu technologie	dodatečná práce			
4x		R položka	Zkoušky pro zkušební pole vč. Posouzení od laboranta a vč. Stroje pro zkoušení	dodatečná práce			
			998 - Přesun hmot				
42		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	navýšení množství			

Změnový list č. 1 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava silnice III/2328 Březina-Volduchy, intravilán				Registrační číslo projektu:							
Číslo a název objektu Část stavby financovaná SUS PK - SO 102 - Komunikace intravilán											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
Práce a dodávky HSV											
1 - Zemní práce											
4		122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	283,01	414,00	130,99	89,00	25 187,62	36 846,00	11 658,38
5		122202209	Příplatek k odkopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	141,50	207,00	65,50	23,20	3 282,89	4 802,40	1 519,51
11		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	62,24	375,90	313,66	11,00	684,61	4 134,90	3 450,29
12		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	112,03	676,62	564,59	30,00	3 360,81	20 298,60	16 937,79
5 - Komunikace pozemní											
18		567522151	Recyklace podkladu za studena na místě SROM-promísení s pojivem, kamenivem tl. 160 mm přes 10000 m2	m2	6 693,00	0,00	-6 693,00	64,00	428 352,00	0,00	-428 352,00
9- dod. č. 1		572243111	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem (vyrovnání plochy 3266 m2 v prům. tl. 2,5 cm) Skutečné množství bude doloženo vážními lístky	t	0,00	200,04	200,04	3 550,00	0,00	710 150,88	710 150,88
1x		R položka	frézovací sestava vč. přepravy a auta (pro napojení)	kpl	0,00	1,00	1,00	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00
2x		938908411	Vyčištění komunikace	m2	0,00	3 266,00	3 266,00	5,56	0,00	18 158,96	18 158,96
3x		R položka	Geodetické vyměření profilů pro změnu technologie	kpl	0,00	1,00	1,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00
4x		R položka	Zkoušky pro zkušební pole vč. Posouzení od laboranta a vč. Stroje pro zkoušení	kpl	0,00	1,00	1,00	19 060,00	0,00	19 060,00	19 060,00
			998 - Přesun hmot								
42		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 465,75	2 127,00	661,25	159,00	233 054,25	338 193,00	105 138,75
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											516 672,55

ROBSTAV s



IČ: 274 30 774, DIČ

Stavba: VOLDUCHY-BŘEZINA

NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU

I ETAPA kt.0,600-K.U.

měsíc	týden	ČERVENEC					srpen					září					
		28.-1	2.-8	9.-15	16.-22	23.-29	30.-5	6.-12	13.-19	13.-19	20.-26	27.-2	3.-9	10.-16	17.-23	24.-30	30.-31
		4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2
ODVODNENÍ KOMUNIKACE																	
zhotovení U.V.																	
KOMUNIKACE I ETAPA KT 600-K.U.																	
zhotovení U.V.																	
zemní práce rozšířením vozovky																	
pokladka přídlažby																	
příprava pod asfalt																	
pokladka asfaltových vrstev																	
dopravní značení																	
terénní úpravy																	
CHODNIKY I ETAPA KT 600-K.U.																	
zemní práce příprava plánc																	
pokladka silničních obrubníků																	
pokladka zahonových obrubníků																	
pokladka palisád																	
pokladka příkopového žlábu																	
pokladka acodrenův																	
příprava chodníků pod asfalt																	
oprava šacet																	
pokladka asfaltových vrstev																	