

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1/2018

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Investor: Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Datum: 15.6.2018
Generála R.Tesaříka 80,261 01 Příbram I

Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy 87, Oblastní nemocnice Příbram

Způsob odeslání / předání datum: Poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet víceprací a méněprací
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny:**Změna počtu větracích hlavic**

Dle PD mělo být na střeše vyústěno 9 ks stávajících odvětrávacích potrubí zakončené novými větracími hlavicemi. Po odstranění 9 ks krycích zděných objektů VZT výdechů bylo zjištěno, že v instalačních šachtách se nachází ještě další odvětrávací potrubí, tzn. celkový počet je 18 ks. Z uvedeného vyplývá, že bylo nutno osadit dalších 9 ks větracích hlavic.

Změna skladby podlahy na balkónech

Dle PD měla být podlaha balkonů tvořena souvrstvím skládající se z keramické dlažby, flexibilního lepidla, hydroizolačního pásu, stěrkové vrstvy s výztužnou tkaninou, tepelné izolace a lepicí malty. Uvedené souvrství bylo nahrazeno balkonovým souvrstvím ve skladbě dlažba na terče, hydroizolační folie, geotextílie, nalepená tepelná izolace na vyrovnávací cementové stěrce. Popsané souvrství je oproti projektovému řešení levnější a zároveň vykazuje jednoznačně delší životnost zejména z důvodu nepoužití flexibilního lepidla.

Počet připojených listů specifikací: Rozpočet víceprací a méněprací

Důvod vícepráce:záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti **Změnový list vydává:**

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Luděk Příbyl

S uvedenými změnami souhlasím.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací a méněprací