

# EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
| Název a registrační číslo stavby:<br><b>REKONSTRUKCE MK U NÁDRAŽÍ</b>  | Číslo SO:<br><b>01</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>3 - VP</b> |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>PODJEZD</b> |                        |  |

Číslo smlouvy o dílo: **131/OSRM/2017 ze dne 15. 3. 2017**

Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Projektant/ autorský dozor: **KOHL ARCHITEKTI s.r.o., 28. října 960/178, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory**

Technický dozor objednatele/investora: **ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, CZ 702 00 Ostrava-Přivoz**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Přílohy:   | Počet paré:                         |
| <b>Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet</b> |                                     |
|  | 2x      Objednatel                  |
|  | 1x      Zhotovitel                  |
|  | 1x      Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:

**1) Odkapové plechy pod dilatačními spárami.....**

**Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :** Na základě detailního průzkumu kvality těsnění dilatačních spar v žb konstrukci mostu došlo k nutnosti zabezpečení průsaku dešťových vod z drážního tělesa. Jelikož utěsnění samotných dilatací je be zásadní rekonstrukce mostu technicky neřešitelné, byla navržena instalace okapových plechů, které budou odvádět prosakující vodu mimo akustické absorbery mezi nosnými pilíři mostu. Tento technický problém nebyl v rámci přípravy projektu z důvodu plošného narušení povrchu mostu a nečitelnosti průsaku při prohlídce patrný.

**Vyjádření technického dozoru investora :**

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

| Celková cena bez DPH    | Cena za vícepráce bez DPH | Procentuální podíl víceprací k celkové ceně |  | Cena celkem včetně víceprací bez DPH |
|-------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------------------|
| <b>12 587 562,81 Kč</b> | <b>7 875,07 Kč</b>        | <b>0,06%</b>                                |  | <b>12 595 437,88 Kč</b>              |
|                         |                           |   |  | Cena celkem včetně méněprací s DPH   |
|                         |                           |   |  | <b>15 240 479,83 Kč</b>              |

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

|                              |       |                           |        |
|------------------------------|-------|---------------------------|--------|
| Objednatel:                  | jméno | Ing. Jiří Vinklárek       | podpis |
|                              | jméno | Ing. Lenka Krejčová       | podpis |
| Technický dozor investora:   | jméno | Ing. Ladislav Čech st.    | podpis |
| Projektant (autorský dozor): | jméno | Ing. Arch. Daniel Labuzík | podpis |
| Zhotovitel:                  | jméno | Bohdan Fryc               | podpis |