

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D11 km 0,0-8,0 - výměna vozovkových vrstev..., ISPROFIN 500 115 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava dálničního mostu ev. č. D11-004..1,2	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: <b>202 / 01</b>	Číslo ZBV: <b>1.3</b>
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.2.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.		

## Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

V roce 2017 došlo v pravém jízdním pásu (PJP) mostu SO 202 u mostního závěru (MZ) k několika závažným poruchám, které vedly v prosinci 2017 k jeho odstranění a částečnému nahrazení směsí na bázi asfaltu. V levém jízdním pásu (LJP) je situace v oblasti MZ SO 202 kvalitativně obdobná. Při provádění stavby D11 Oprava vozovkových vrstev v km 0,0 - 8,0 bude doprava po dobu 6 měsíců obousměrně vedena v LJP a nebude zde možnost řešit případně vzniklé havarijní situace. Proto správce komunikace požadoval provést opravu MZ obdobným způsobem ještě před zahájením obousměrného provozu také v LJP. Bylo provedeno vybourání stávajících MZ, očištění vybouraného povrchu, nanesení spojovacího postřiku z modifikované emulze, provedení výplně z litého asfaltu s modifikovaným pojivem v několika vrstvách a utěsnění spar.

## Položky dotčené změnou:

12 - 113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	34,000 M	4,78%
53 - 572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	161,200 M2	3,89%
62 - 57641	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2	47,600 M2	2,64%
94 - 931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	34,000 M	6,72%
96 - 93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYZŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	34,000 M	12,01%
112 - 96815	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI	8,500 M3	36956,52%
115 - 575D03.N	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK	11,900 M3	100,00%
116 - 919112.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	69,300 M	100,00%
117 - 931185.N	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 50MM	5,100 M2	100,00%

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		<b>328 633,74</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Pragoprojekt	Ing. Pavel Šlapa	datum 26 -06- 2018	podpis
Právní zástupce	ŘSD ČR	František Bína	datum 26.6.2018	podpis
Supervize			datum	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	Ing. Jan Kořínek	datum 04. 07. 2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. Změny přetvářejí práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změnový list nejspíše není zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné k podepsání Smlouvy a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 2/2017)	ŘSD ČR	Bc. František Sedláček	datum 26.6.2018	pc
Zhotovitel	Skanska	Milan Pavlík	datum 26 -06- 2018	pc

Číslo pap.

3