

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	OMLUX spol. s.r.o.			
Investor:	MěÚ Slaný	Datum: 29. 6. 2018		
Název akce: Navrátilova 1375, Slaný				
Způsob odeslání / předání datum: 29. 6. 2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet k dodatku č.1		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Změna izolace soklu spodní stavby včetně úpravy lapače dešťových vod 2. Změna skladby balkónů 3. Změna úpravy římsy, oplechování parapetů na lodžích 4. Osazení nového madla na betonovém zábradlí 5. Osazení obrubníku 				
ad 1) Změna izolace soklu spodní stavby včetně úpravy lapače dešťových vod				
<p>Z důvodu soudržnosti původního obkladu stěn suterénu, bude obkladový pásek ponechán. Neprovede se zateplení ostění a parapetních lůžek, z důvodů chybějícího místa pro izolant XPS . Vzhledem, k původním z degradovaným litinovým lapačům střešních vod, budou osazeny nové lapače z napojením KG na ležatou kanalizaci. Před zasypáním výkopu bude provedena nopová fólie tl. 8mm .</p>				
ad 2) Změna skladby balkónů				
<p>Navržené zateplení podlahy balkónů pomocí kaširované desky tl. 40 mm nebude realizováno z důvodu malé výšky, absence místa pod balkónovými dveřmi. Ostatní zůstává dle PD.</p>				
ad 3) Změna úpravy římsy				
<p>Z důvodu zateplení stěny, vznikne odskok 30 mm na části římsy, bude provedeno nové lůžko včetně oplechování z PZ, zároveň se provede nové oplechování parapetů na lodžích, z důvodů lepší údržby.</p>				
ad 4) Osazení nového madla na betonovém zábradlí				
<p>Z důvodů degradace původního madla na betonovém zábradlí, bude osazeno nové madlo včetně povrchové úpravy, žárový pozink.</p>				
ad 5) Osazení obrubníku				
<p>Z důvodů jiného množství v položkovém rozpočtu, byl dopočítán přesný počet a rozsah zahradních obrubníků.</p>				

Popis změny technologie: Nemá vliv na změnu technologie výstavby.

Specifikace použitých materiálů: Nemá vliv na změnu dodavatele.

Počet připojených listů specifikací: X

Důvod vícepráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Oznámení vydává:

město Slaný

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Se změnami souhlasím.

.....

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	OMLUX spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	██████████	
Datum:	29.6.2018	
Předmět změny:		
1. Změna izolace soklu spodní stavby včetně úpravy lapače dešťových vod		
2. Změna skladby balkónů		
3. Změna úpravy římsy, oplechování parapetů na lodžích		
4. Osazení nového madla na betonovém zábradlí		
5. Osazení obrubníku		
ad 1) Změna izolace soklu spodní stavby včetně úpravy lapače dešťových vod		
Z důvodu soudržnosti původního obkladu stěn suterénu, bude obkladový pásek ponechán. Neprovede se zateplení ostění a parapetních lůžek, z důvodů chybějícího místa pro izolant XPS . Vzhledem, k původním z degradovaným litinovým lapačům střešních vod, budou osazeny nové		

lapače z napojením KG na ležatou kanalizaci.

Před zasypáním výkopu bude provedena nopová fólie tl. 8mm .

ad 2) Změna skladby balkónů

Navržené zateplení podlahy balkónů pomocí kaširované desky tl. 40 mm nebude realizováno z důvodu malé výšky, absence místa pod balkónovými dveřmi. Ostatní zůstává dle PD.

ad 3) Změna úpravy římsy

Z důvodu zateplení stěny, vznikne odskok 30 mm na části římsy, bude provedeno nové lůžko včetně oplechování z PZ, zároveň se provede nové oplechování parapetů na lodžích, z důvodů lepší údržby.

ad 4) Osazení nového madla na betonovém zábradlí

Z důvodů degradace původního madla na betonovém zábradlí, bude osazeno nové madlo včetně povrchové úpravy, žárový pozink.

ad 5) Osazení obrubníku

Z důvodů jiného množství v položkovém rozpočtu, byl dopočítán přesný počet a rozsah zahradních obrubníků.

Popis změny technologie: Nemá vliv na změnu technologie výstavby.

Specifikace použitých materiálů: Nemá vliv na změnu dodavatele.

Počet připojených listů specifikací:

- 1 soubor rozpočtu

Počet připojených výkresů:

- 3

Cena méněprací bez DPH:

Změna č. 1,2,3: 17 910,50 Kč

Celkem: 22 962,56 Kč

Cena víceprací bez DPH:

Změna č. 1,2,3,4,5 : 81 585,52 Kč

Celkem: 86 236,68 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

63 274, 130 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

neřeší se

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Ověřil:

Schválil: