

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	OMLUX spol. s.r.o.			
Investor:	MěÚ Slaný	Datum: 29. 6. 2018		
Název akce: Navrátilova 1376, Slaný				
Způsob odeslání / předání datum: 29. 6. 2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet k dodatku č. 1		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Změna izolace soklu spodní stavby včetně úpravy lapače dešťových vod</b></li> <li>2. <b>Změna skladby balkónů</b></li> <li>3. <b>Změna úpravy římsy, oplechování parapetů na lodžích</b></li> <li>4. <b>Osazení nového madla na betonovém zábradlí</b></li> </ol>				
<b>ad 1) Změna izolace soklu spodní stavby včetně úpravy lapače dešťových vod</b>				
<p>Z důvodu soudržnosti původního obkladu stěn suterénu, bude obkladový pásek ponechán. Neprovede se zateplení ostění a parapetních lůžek, z důvodů chybějícího místa pro izolant XPS . Vzhledem, k původním z degradovaným litinovým lapačům střešních vod, budou osazeny nové lapače z napojením KG na ležatou kanalizaci. Před zasypaním výkopu bude provedena nopová fólie tl. 8mm .</p>				
<b>ad 2) Změna skladby balkónů</b>				
<p>Navržené zateplení podlahy balkónů pomocí kaširované desky tl. 40 mm nebude realizováno z důvodu malé výšky, absence místa pod balkónovými dveřmi. Ostatní zůstává dle PD.</p>				
<b>ad 3) Změna úpravy římsy</b>				
<p>Z důvodu zateplení stěny, vznikne odskok 30 mm na části římsy, bude provedeno nové lůžko včetně oplechování z PZ, zároveň se provede nové oplechování parapetů na lodžích, z důvodů lepší údržby.</p>				
<b>ad 4) Osazení nového madla na betonovém zábradlí</b>				
<p>Z důvodů degradace původního madla na betonovém zábradlí, bude osazeno nové madlo včetně povrchové úpravy, žárový pozink.</p>				
<i>Popis změny technologie:</i> Nemá vliv na změnu technologie výstavby.				
<i>Specifikace použitých materiálů:</i> Nemá vliv na změnu dodavatele.				
Počet připojených listů specifikací:	X			
Důvod vícepráce:	záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			

Oznámení vydává:  
město Slaný

**Stanovisko technického dozoru stavby.**

Se změnami souhlasím.

.....

**Stanovisko projektanta stavby:**

Se změnami souhlasím.

.....

**Příloha:**

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	OMLUX spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	29.6.2018	
<b>Předmět změny:</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Změna izolace soklu spodní stavby včetně úpravy lapače dešťových vod</b></li><li><b>2. Změna skladby balkónů</b></li><li><b>3. Změna úpravy římsy, oplechování parapetů na lodžích</b></li><li><b>4. Osazení nového madla na betonovém zábradlí</b></li></ol>		
<b>ad 1) Změna izolace soklu spodní stavby včetně úpravy lapače dešťových vod</b>		
Z důvodu soudržnosti původního obkladu stěn suterénu, bude obkladový pásek ponechán. Neprovede se zateplení ostění a parapetních lůžek, z důvodů chybějícího místa pro izolant XPS . Vzhledem, k původním z degradovaným litinovým lapačům střešních vod, budou osazeny nové lapače z napojením KG na ležatou kanalizaci. Před zasypáním výkopu bude provedena nopová fólie tl. 8mm .		
<b>ad 2) Změna skladby balkónů</b>		
Navržené zateplení podlahy balkónů pomocí kaširované desky tl. 40 mm nebude realizováno z důvodu malé výšky, absence místa pod balkónovými dveřmi. Ostatní zůstává dle PD.		

**ad 3) Změna úpravy římsy**

Z důvodu zateplení stěny, vznikne odskok 30 mm na části římsy, bude provedeno nové lůžko včetně oplechování z PZ, zároveň se provede nové oplechování parapetů na lodžích, z důvodů lepší údržby.

**ad 4) Osazení nového madla na betonovém zábradlí**

Z důvodů degradace původního madla na betonovém zábradlí, bude osazeno nové madlo včetně povrchové úpravy, žárový pozink.

Popis změny technologie: Nemá vliv na změnu technologie výstavby.

Specifikace použitých materiálů: Nemá vliv na změnu dodavatele.

Počet připojených listů specifikací: • 1 soubor rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 3
Cena méněprací bez DPH:  Změna č. 1,2,3: 23 323,35 Kč  <b>Celkem: 28 862,44</b>	Cena víceprací bez DPH:  Změna č. 1,2,3, 4: 61 700, 37 Kč  <b>Celkem: 67 239,46</b>
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>38 377,02 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  neřeší se
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:

Ověřil:

Schválil: