

Změnový list č. 1 ze dne 22. 8. 2018

Název stavby:	Výměna výplní otvorů - ZUŠ Moskevská - dodávka meziokenních izolačních vložek
Číslo smluvního vztahu:	1210/OI/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 1. Meziokenní izolační vložky (MIV) budou dodány bez přesahů cetris desky a bez úpravy šroubů. 2. Celkový počet MIV je 70 ks.	
<u>Nové řešení:</u> 1. Meziokenní izolační vložky (MIV) budou dodány s přesahy cetris desky pro ukotvení oken a s úpravou šroubů na vnější straně. 2. Celkový počet MIV je 68 ks.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> 1. Původně bylo uvažováno se zateplením MIV. Požadovanou tloušťku zateplovacích desek však nelze použít s ohledem na šířku nadpraží. Proto bylo od zateplení ustoupeno a MIV budou upraveny tak, aby mohly být osazeny bez zateplení. Zateplení MIV bude provedeno dodatečně v rámci zateplení celého objektu. 2. V PD je rozpor v počtu MIV mezi rozpočtem a výpisem PSV. Původní cena byla stanovena podle počtu MIV v rozpočtu. Kontrolou byl počet MIV snížen o 2 ks.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	318 774,50,- Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	7 165,62 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	325 940,12 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted] referentka OI

Datum: 22. 8. 2018

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted] referentka OI

Datum: 22. 8. 2018

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Pavel Calta, jednatel společnosti

Datum: 24. 8. 2018

Podpis: [redacted]

STAVBY A VÝROBA STAVEBNÍCH VÝPLNÍ
NA MÁROVĚ 519, KAZNĚJOV 331 51
IČO: 428 08 545
DIČ: CZ7005032056
Tel.: 737 777 666

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted] vedoucí OI

Datum: 29. 8. 2018

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted] ekonomka

Datum: 24. 8. 2018

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: Výpočet

**Výměna výplní otvorů - ZUŠ Moskevská - dodávka meziokenních
izolačních vložek MIV**

Výpočet navýšení ceny:

Cena dle původní nabídky	263 450,- Kč bez DPH	318 774,50 Kč s DPH
Cena dle nové nabídky	269 372,- Kč bez DPH	325 940,12 Kč s DPH
Navýšení ceny činí	5 922,- Kč bez DPH	7 165,62 Kč s DPH

Důvod navýšení ceny:

1. Původně bylo uvažováno se zateplením MIV. Požadovanou tloušťku zateplovacích desek však nelze použít s ohledem na šířku nadpraží. Proto bylo od zateplení ustoupeno a MIV budou upraveny tak, aby mohly být osazeny bez zateplení – s přesahem CETRIS desek, které budou zakrývat spoj mezi oknem a MIV a s úpravou šroubů z vnější strany zatmelením. Zateplení MIV bude provedeno dodatečně v rámci zateplení celého objektu.
2. V PD je rozpor v počtu MIV mezi rozpočtem a výpisem PSV. Původní cena byla stanovena podle počtu MIV v rozpočtu. Kontrolou byl počet MIV snížen o 2 ks.



CALTA PAVEL

Alej svobody 881/56
323 00 Plzeň
tel. 737 777 666
e – mail: obchod@alkuprimus.cz
www.alkuprimus.cz

Statutární město Most

tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

akce: ZUŠ-Most. ul. Moskevská

Naše zn. 18030 A1

Vyřizuje: Caltá

Plzeň, dne 31.7.2018.

Věc : Cenová nabídka č. 18030– stavebního panelu „ ALKUPRIMUS “ sendvičové konstrukce (MIV), 130 mm/PUR/ST zateplená pro panelové obytné domy (možno zateplit do požadovaného koeficientu). MIV s přesahem cetrisu 30mm.

MIV tl. 130mm / PUR / ST (U = 0,29W / m2.K) s úpravou šroubů cetris desky.

rozměr	300 x 2020 mm	- 2 960,-/ks	x 13 ks	=	38 480,-Kč	pravý přesah 7ks + levý přesah 6ks
rozměr	300 x 2020 mm	- 3 700,-/ks	x 22 ks	=	81 400,-Kč	oboustranný přesah
rozměr	600 x 2020 mm	- 4 950,-/ks	x 17 ks	=	84 150,-Kč	oboustranný přesah
rozměr	300 x 1120 mm	- 2 600,-/ks	x 4 ks	=	10 400,-Kč	pravý přesah 2ks + levý přesah 2ks
rozměr	600 x 1120 mm	- 4 530,-/ks	x 5 ks	=	22 650,-Kč	oboustranný přesah
rozměr	300 x 1120 mm	- 2 850,-/ks	x 7 ks	=	19 950,-Kč	oboustranný přesah

Celkem 68ks = 257 030,- Kč

Doprava 3x 121Km tam a zpět x 17Kč/Km = 12 342,- Kč

Celkem za zakázku bez dph. 269 372,-Kč

XX

V ceně není zahrnuta demontáž, montáž MIV + kotvící a spojovací materiál, PU pěna.

Uvedené ceny jsou bez DPH!

Dopravu stavebních panelů (Plzeň – stavba a zpět) účtujeme 17,- Kč / km.

XX

Při nedodržení splatnosti úhrady faktur jsme nuceni účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% denně!

Pozn.: Mezi výhody stavebního panelu „ ALKUPRIMUS “, patří použití pro všechny druhy a systémy plastových, dřevěných a kovových okenních prvků, při spojování do sestav. Odolnost proti degeneračním procesům, zejména odolnost proti povětrnostním vlivům, UV záření a dále vynikající tepelné izolační a protipožární vlastnosti v souladu s platnou ČSN. Další výhodou je také to, že spojovací materiál je uchycen v plném, masivním profilu, čímž je zajištěna dokonalá pevnost spoje nepodléhající korozi. Povrchová úprava u MIV tl.190mm, Al plechu STUCCO v exteriéru, je provedena práškovou vypalovací barvou dle vzorkovnice RAL, nebo fasádním nástřikem Terranova v odstínech dle výběru investora. **MIV 130/PUR/ST – interiérová strana SDK protipožární desky 15mm je bez povrchové úpravy, exteriérová strana je zakončena Cetris deskou pro následné zateplení.** Vlastní montáž je rychlá a probíhá bez mokřých procesů. **Termín dodání 5. - 6. týdnů, dle dohodnutých podmínek v KS.**

S pozdravem

Pavel Calta, obchodní oddělení