






PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		90
ÚSEK: Záměna kamenné dlažby dle PD		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Záměna kamenné dlažby dle PD	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 90 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 25. 6. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna kamenné dlažby dle PD DOTČENÉ MÍSTO: foyer, restaurace, kantýna, toalety; 1PP – 4NP ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.501 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet TZL 90 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Tento technický změnový list řeší chybné označení položky č. 710 - Deska podlahová mramorová leštěná tl. 20 mm, rozměry kombinované, mramor krystalický (SO.01.01). Ve specifikaci projektové dokumentace, D. 1.1.501 - Skladby podlah (typ podlahy A06.1; A06.5; A07.1), je uvedena deska žulová (popis VZOR I – žula šedá, povrch leštěný + impregnace). Změna textace nemá dopad na položkový rozpočet SoD.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 25. 4. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ OKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	90																
ÚSEK: Záměna kamenné dlažby dle PD																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Záměna kamenné dlažby dle PD	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 90 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 25. 6. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna kamenné dlažby dle PD DOTČENÉ MÍSTO: foyer, restaurace, kantýna, toalety; 1PP – 4NP ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.501_RO01 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet TZL 90 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 25. 4. 2018																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																

TECHNICKÝ ZMĚNOVÝ LIST č.90 - Záměna kamenné dlažby dle PD

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkovy divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: Záměna kamenné dlažby dle PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dodávka	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl:	772	Kamenné dlažby				
710	583.01	Deska podlahová mramorová leštěná tl. 20 mm, rozměry kombinované, mramor krystalický	m2	-225,24600	3 420,00	-770 341,32
710	583.01	Deska podlahová žulová broušená tl. 20 mm Silver Bianco 60x80cm, tl 20mm, povrch broušený C220	m2	225,24600	3 420,00	770 341,32
		Celkem méněpráce				0,00 Kč
		Celkem vícepráce				0,00 Kč
		CELKEM				0,00 Kč
		DPH 21%				0,00 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				0,00 Kč
		Změna materiálů, nemáící dopad do cenových relací položek SoD				






PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	92																
ÚSEK: Napojení venkovního osvětlení																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Napojení venkovního osvětlení	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 92 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 25. 6. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Napojení venkovního osvětlení DOTČENÉ MÍSTO: Venkovní prostory ODKAZ NA VÝKRESY: Schéma situace vedení VO ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 92+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">45 882,01 Kč</td><td style="text-align: right;">9 635,22 Kč</td><td style="text-align: right;">55 517,24 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">45 882,01 Kč</td><td style="text-align: right;">9 635,22 Kč</td><td style="text-align: right;">55 517,24 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	45 882,01 Kč	9 635,22 Kč	55 517,24 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	45 882,01 Kč	9 635,22 Kč	55 517,24 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	45 882,01 Kč	9 635,22 Kč	55 517,24 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	45 882,01 Kč	9 635,22 Kč	55 517,24 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 4. 5. 2018																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 																

ZMĚNOVÝ LIST č.92 - Napojení venkovního osvětlení




Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: Napojení venkovního osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková podávka	Cena jednotková montáž	Cena celkem
		4		5	7		8
414	401	CYKY 5x4	m	200,0	46,66 Kč	16,87 Kč	12 706,80 Kč
416	401	CYKY 5x1,5	m	200,0	17,14 Kč	16,30 Kč	6 688,40 Kč
401	401	CYKY 3x1,5	m	200,0	10,40 Kč	16,30 Kč	5 340,40 Kč
436	306	DOPLNKOVÉ POSPOJOVÁNÍ - CY 4mm VC. SVOREK	m	10,0	16,29 Kč	13,25 Kč	295,41 Kč
N		Elektroinstalační trubka - pevná plastová DN20 vč. Spojek a příchytek	m	18,0	21,00 Kč	98,00 Kč	2 142,00 Kč
N		Úpravy rozvaděčů (doplnění ovládání)	kpl	1,0	3 000,00 Kč	1 699,00 Kč	4 699,00 Kč
N		Solárníkové čidlo vč. ukotvení	ks	1,0	1 000,00 Kč	985,00 Kč	1 985,00 Kč
		Podružný materiál	kpl	1,0	1 900,00 Kč		1 900,00 Kč
		Nezměnitelné montážní práce	hod	10,0		400,00 Kč	4 000,00 Kč
		Koordinace	hod	8,0		500,00 Kč	4 000,00 Kč
		Revize, doplnění do DPS	kpl	1,0		2 125,00 Kč	2 125,00 Kč
		Celkem méněpráce					46 862,01 Kč
		Celkem v loepráce					46 862,01 Kč
		CELKEM					
		DPH 21%					9 835,22 Kč
		celk: CELKEM včetně DPH					56 697,24 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		93
ÚSEK: Doplnění el. instalace ke klima jednotkám v 1.PP		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 93	
Doplnění el. instalace ke klima jednotkám v 1.PP		
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 25. 6. 2018		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO		
EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění el. instalace ke klima jednotkám v 1.PP		
DOTČENÉ MÍSTO: 1. PP		
ODKAZ NA VÝKRESY: 29_rozvadec_1PP; schéma vedení		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 93+příloha		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Z důvodu zprovoznění klimatizačních jednotek v 1. PP (KJ 22.02.; 22.03; 22.04) bude provedeno dopojení do rozvaděčů (RS-Z-I.S. E. 1 a RS-P-I.S. F. 3), včetně příslušné kabeláže.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 14. 5. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	93																
ÚSEK: Doplnění el. instalace ke klima jednotkám v 1.PP																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 93 Doplnění el. instalace ke klima jednotkám v 1.PP PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 25. 6. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění el. instalace ke klima jednotkám v 1.PP DOTČENÉ MÍSTO: 1. PP ODKAZ NA VÝKRESY: 29_rozvadece_1PP; schéma vedení ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 93+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">40 392,15 Kč</td><td style="text-align: right;">8 482,35 Kč</td><td style="text-align: right;">48 874,51 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">40 392,15 Kč</td><td style="text-align: right;">8 482,35 Kč</td><td style="text-align: right;">48 874,51 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	40 392,15 Kč	8 482,35 Kč	48 874,51 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	40 392,15 Kč	8 482,35 Kč	48 874,51 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	40 392,15 Kč	8 482,35 Kč	48 874,51 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	40 392,15 Kč	8 482,35 Kč	48 874,51 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 14. 5. 2018																
VYJÁDŘENÍ: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">✓</div>																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna.																

ZMĚNOVÝ LIST č.93 - Doplnění el. instalace ke klima jednotkám v 1.PP





Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: Doplnění el. instalace ke klima jednotkám v 1.PP

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková podávka	Cena jednotková montáž	Cena celkem
		4	5	6	7		8
N		Úpravy rozvaděčů (nové obvody)	kpl	3,0	1 250,00 Kč	625,00 Kč	5 625,00 Kč
401	401	CYKÝ 3x1,5 (Okruh 22.02; 22.04; 22.03)	m	210,0	10,40 Kč	16,30 Kč	5 607,42 Kč
224	302	Krabice odbočná vč. svorkovnice a vřetka 68mm zapuštěná montáž do stěny	ks	11,0	31,57 Kč	111,59 Kč	1 574,73 Kč
N		Elektroinstalační trubka - pavná plastová DN20 vč. spojek a přičtylak	m	150,0	21,00 Kč	98,00 Kč	17 850,00 Kč
		Práce projektant rozvaděčů	hod	3,0		688,00 Kč	2 064,00 Kč
		Podružný materiál	kpl	1,0	896,00 Kč		896,00 Kč
		Nezměřitelné montážní práce	hod	9,0		400,00 Kč	2 400,00 Kč
		Koordinace	hod	5,0		500,00 Kč	2 500,00 Kč
		Revize, doplnění do DPS	kpl	1,0		1 875,00 Kč	1 875,00 Kč
		Celkem měřič práce					40 392,15 Kč
		Celkem vřet práce					40 392,15 Kč
		CELKEM					80 784,30 Kč
		DPH 21%					16 963,75 Kč
		cena CELKEM včetně DPH					97 748,05 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		94
ÚSEK: Barový pult ve foyer		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Barový pult ve foyer	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 94 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 25. 6. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Barový pult ve foyer DOTČENÉ MÍSTO: Foyer 2. NP ODKAZ NA VÝKRESY: půdorys D.1.1.102-2; D.1.1.602.1; D.1.1.602.2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 94+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Při revizi výpisu vnitřního vybavení byl objeven nesoulad se smluvním výkazem výměr a PD. Změnový list řeší doplnění položkového rozpočtu o 1ks barového pultu a záplutí v 2.NP (foyer).  POKYN VYDAL:  DATUM: 2. 5. 2018 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	94																
ÚSEK: Barový pult ve foyer																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Barový pult ve foyer	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 94 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 25. 6. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Barový pult ve foyer DOTČENÉ MÍSTO: Foyer 2. NP ODKAZ NA VÝKRESY: půdorys D.1.1.102-2; D.1.1.602.1; D.1.1.602.2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 94+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 545 885,00 Kč</td><td style="text-align: right;">324 635,85 Kč</td><td style="text-align: right;">1 870 520,85 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1 545 885,00 Kč</td><td style="text-align: right;">324 635,85 Kč</td><td style="text-align: right;">1 870 520,85 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 545 885,00 Kč	324 635,85 Kč	1 870 520,85 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	1 545 885,00 Kč	324 635,85 Kč	1 870 520,85 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	1 545 885,00 Kč	324 635,85 Kč	1 870 520,85 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	1 545 885,00 Kč	324 635,85 Kč	1 870 520,85 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 2. 5. 2018																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																


ZMĚNOVÝ LIST č. 94 - Barový pult ve foyer

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova




Popis: Vnitřní vybavení - barový pult ve foyer

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl:	766.4	Vnitřní vybavení				
1	ST-T/43	Bufet foyer 2.NP - barový pult, D+M , včetně povrchových úprav, dle výkr.č.D.1.1.602.1	ks	1,00000	647 600,00	647 600,00
2	ST-T/46	Bufet ve foyer 2.NP - zápuťí, D+M , včetně povrchových úprav, dle výkr.č.D.1.1.602.2	ks	1,00000	734 000,00	734 000,00
	999 76-8 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské					
	50 m vodorovně					
3	998766103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	2,98700	55 000,00	164 285,00
		CELKEM				1 545 885,00 Kč
		DPH 21%				324 635,85 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				1 870 520,85 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		96
ÚSEK: Oprava teras nad 2.PP celoplošně		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava teras nad 2.PP celoplošně	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 96 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 25. 6. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava teras nad 2.PP celoplošně DOTČENÉ MÍSTO: terasy nad 2.PP ODKAZ NA VÝKRESY: půdorys D.1.1.305; TZ D.1.1.a schéma 1; schéma 2; foto ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 96+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Po odkrytí dlažby teras nad 2.PP, byla provedena defektoskopie za účelem zjištění skutečného stavu stávajících hydroizolací. Míra poškození a použitý materiál vedly k předložení variant funkčního řešení ochrany ploch proti vodě. Objednatel byla, z předložených variant, vybrána var. A. Ta obsahuje celoplošné zaizolování FPO folií v tl. 1,5mm (Sarnafil TG-66-15), bez odstranění původní izolace a bez vytažení na svislé konstrukce. Napojení na stávající folii bude provedeno ve vzdálenosti 200mm od obvodu ploch, pomocí stěrky na bázi PMMA (Triflex ProDetail). Odvod povrchové vody bude zajištěn vpustěmi.		
POKYN VYDAL		DATUM: 22. 5. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	96	
ÚSEK: Oprava teras nad 2.PP, celoplošně		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Oprava teras nad 2.PP, celoplošně	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 96 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 25. 6. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava teras nad 2.PP celoplošně DOTČENÉ MÍSTO: terasy nad 2.PP ODKAZ NA VÝKRESY: půdorys D.1.1.305; TZ D.1.1.; schéma 1; schéma 2; foto ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 96+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce: 2 795 016,70 Kč	586 953,50 Kč	3 381 970,20 Kč
Méněpráce: -795 385,82 Kč	-167 031,02 Kč	-962 416,84 Kč
Rozdíl: 1 999 630,88 Kč	419 922,48 Kč	2 419 553,36 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 22. 5. 2018	
VYJÁDRĚNÍ:		
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	

ZMĚNOVÝ LIST č.96 - Oprava teras nad 2.PP celoplošně

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: Oprava teras nad 2.PP celoplošně


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
HI - připočty						
Díl:	712	Živičné krytiny				
1	R-01	Dodávka + montáž detailová fólie Sarnafil T 66-15D 1781,2 - cca 10% z plochy použití k izolaci T spojů, zaplétování při zakolísání svařovacího stroje; výměra nelze přesně stanovit	m2	176,12	883,53	155 607,30
2	711801003RT3	Hydroizolace pro zelené střechy, ochran. textilie včetně dodávky fólie Sarnafil TG 66 tl.1,5 mm 1781,2 - cca 10% profez. RTS = (580 - odpočet geotextilie) * (-10%)	m2	1 937,32	495,77	980 485,14
3	712-R-01a	Dodávka a montáž aktivátoru Sarnafil T prep https://eshop.ahes.cz/eshop/sarnafil/518/sarnafil-t-prep.html#/382-barva-nazivoutla/340-baleni-plechovka_5/	l	176,10	387,00	68 150,70
4	R-01b	Sektorování, čištění fólie v ploše	m2	1 761,20	65,00	114 478,00
5	R-02	Chemické očištění stávající hydroizolace (FPO fólie Sarnafil) v místě přechodu položka obsahuje: předčištění stlačenou vodou, chemické čištění prostředky Sarnafil T Clean nebo Triflex Reiniger - použití dle míry znečištění, spotřeba 150-200g/m2, šíře větší než 200mm, proto nelze použít m2 viz schéma 307,89+82,55+138,39+89,98	bm	688,81	81,25	55 865,81
6	R-03	Zajištění přechodu stěrkovou hydroizolací na bázi PMMA s výztužnou vložkou v pásu do šíře 250mm (Triflex ProDetail), včetně penetrace Triflex Primer 610 a Triflex Cryl Primer 222 použita stěrka Triflex ProDetail, spotřeba 3-3,5kg/m2, na asi pásy 4-5kg/m2 podklad musí být opatřen penetrací Triflex Primer 610 a Triflex Cryl Primer 222 (spotřeba 100kg/m2), čistič Triflex Reiniger pro opětovné čištění po provedení zdrsnění povrchu, šíře různá cca 200mm proto nelze použít m2 V ceně obsažena spotřeba nosné tkaniny, pásků a válečků, brusných nápravků, speciálních nádob	bm	688,81	1 562,50	1 078 265,83
7	R-04	Vytvoření přechodu FPO fólie a betonu v SZ částí včetně dilatační a ukončovací lišty ukončení terasy v SZ částí, nyní je folie volně ložená.	bm	5,28	2 250,00	11 880,00
8	R-05	Vytvoření přechodu terasy 2 a asfaltového pásu v místě JZ schodů detail schodiště - JZ, dle PD	bm	12,84	2 750,00	35 310,00
9	R-06	Provedení impedanční defektoskopie	kpl	1,00	20 625,00	20 625,00
10	R-07	Provedení záplaty do 0,1m2 stěrkovou hydroizolací PMMA vč. lokalizace poškozených míst v korytě	ks	50,00	1 062,50	53 125,00
11	R-08	Doizolování a doplnění okolo vpustí FPO folií	kpl	3,00	1 875,00	5 625,00
12	R-09	Zajištění přechodu stěrkovou hydroizolací na bázi PMMA doplnění okolo vpustí	ks	3,00	10 625,00	31 875,00
13	R-10	Provádění dokumentace a vyhotovení vyjádření zkoušky prováděny v Německu, nebyl jiný dodavatel zkoušek a PD	kpl	1,00	28 750,00	28 750,00
14	R-11	D+M - tvarovka do r.š. 100mm - FPO plech	bm	300,00	312,50	93 750,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
15	721152330R00	Potrubí PE dešťové odpadní svisté D 135x6,0mm tiché db 17 (DN 125)	m	15,00000	950,17	14 252,55
16	721296123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	15,00000	17,93	268,95

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
17	R-PC01a	Dešťový vtok DN 125 svistý s integrovanou manžetou, s FPO folií	kpl	3,00000	5 394,00	16 182,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
18	970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	18,00000	657,90	11 842,20
19	972054491R00	Vybourání otvor. stropy ŽB pl. 1 m ² , tl. nad 8 cm	m ³	1,01250	6 844,50	6 930,06
17	961 04	Bourání základů z betonu				
18	961044111R00	...prostého	m ³	0,24800	2 820,00	699,36
		schodiště v SZ části				
		0,1*0,9*1,6+0,1*0,5*1,6+0,1*0,15*1,6				
19	965 04	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin				
20	965043321R00	...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m ²	m ³	0,15600	3 455,00	538,98
		schodiště v SZ části				
		0,05*0,45*1,6+0,05*0,95*1,6+0,05*0,4*1,6+0,05*0,15*1,6				
21	Kam-01	Demontáž- odsekání nástupnic, vč. odvozu a ukládky ukončení terasy v SZ části, nyní je folie volně ložená.	bm	6,40000	456,00	2 918,40
22	Kam-02	Demontáž- odsekání podstupnic, vč. odvozu a ukládky ukončení terasy v SZ části, nyní je folie volně ložená.	bm	6,40000	228,00	1 459,20
23	Kam-02	Očištění vybouraných nástupnic a podstupnic ukončení terasy v SZ části, nyní je folie volně ložená.	hod	4,00000	259,00	1 000,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
20	411321315R00	žb beton stropů, ...třídy C 20/25	m ³	1,01250	2 600,00	2 632,50
21	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m ²	6,75000	411,30	2 776,28
22	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m ²	6,75000	97,65	659,14
		430 32 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky)				
		430321314R00 ...třídy C 20/25	m ³	0,24800	3 500,00	868,00
		schodiště v SZ				
		0,1*0,9*1,6+0,1*0,5*1,6+0,1*0,15*1,6				
		430 36 Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky)				
		430362021R00 ...ze svařovaných sítí	t	0,02480	28 509,00	706,80
		schodiště v SZ				
		0,248*100/1000				
		434 31 Stupně dusané z betonu				
		434311115R00 ...třídy C 20/25	m	6,40000	281,00	1 798,40
		schodiště v SZ				
		podkladní beton - 4*1,6				
		434 35 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu				
		434351141R00 ...zřízení	m ²	2,56000	950,00	2 432,00
		434 36 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu				
		434351142R00 ...odstranění	m ²	2,56000	120,00	307,20
Díl:	772	Kamenné dlažby				
32	772500010RAI	...pouze montáž, materiál ve specifikaci, ukončení terasy v SZ části, materiál použit původní kam. desky	m ²	2,56000	3 066,00	7 848,96
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
		979 01 Svistá doprava sutí a vybouraných hmot				
23	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,97465	130,00	386,70
24	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	14,87325	80,00	1 189,86
25	979 08-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku				
26	979081111R00	...do 1 km	t	2,97465	135,00	401,58
27	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	41,64510	12,00	499,74
		979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot				
28	979082111R00	...do 10 m	t	2,97465	115,00	342,08
29	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	17,84790	13,00	232,02
30	979990102R00	...směsí betonu a cihel nad 30x30 cm	t	2,97465	1 200,00	3 569,58
31	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	2,97465	135,00	401,58
		HI - odpočty				
Díl:	712	živické krytiny				
		712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°				
		712 30-1 povlakové krytiny				
32	712300832R00	...dvouvrstvá, (1794+20+8)-40,4	m ²	-1 822,00000	120,00	-218 640,00
		712 37 Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty				
33	712371801RZ4	...volně položené, , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m ²	-2 186,40000	257,00	-561 904,80
		1362*1,2		1 634,40000		
		432*1,2+20*1,2+8*1,2		552,00000		
		položku: nutno odcístit celou, jelikož Fatrafol (PVC) je jiný typ izoakce než Samafil (Polyolefin)				
		Fatrafol http://www.fatrafol.cz/produkty/izolace-strechy/mechanicky-kotvena-strecha/fatrafol-810/?gclid=EA1alQobChMImvmmuY7V2wIVCN-yCh2BUw-cEAYASAAEgJw9_D_BwE				
		Samafil file:///C:/Users/martina.hoskova/Downloads/Samafil%20TG%2066-15%20(2).pdf				
		pozn.: geotextilie nebude odečtena, protože bude provedena v celé ploše, dle SoD. Jedná se o separační vrstvu zajišťující ochranu proti protlačení nosnými kříží kamenné dlažby, umístění nad hydroizolační vrstvou.				
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
		979 01 Svistá doprava sutí a vybouraných hmot				
34	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-6,28590	130,00	-817,17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4				
35	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	5	6	7	8
		979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	l	-31,42950	80,00	-2 514,38
36	979081111R00	...do 1 km	t	-8,28590	138,00	-848,60
37	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	-88,00250	12,00	-1 056,03
		979 08-2 Vnitrostaveništní oprava sutí a vybouraných hmot				
38	979082111R00	...do 10 m	t	-8,28590	115,00	-722,88
39	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-37,71540	13,00	-490,30
40	979990122R00	...PVC střešní krytina	t	-8,28590	1 200,00	-7 543,08
		hydroizolace vč. geotextilie		-8,28590		
41	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	-8,28590	138,00	-848,60
		Celkem vícepráce				2 795 016,70 Kč
		Celkem méněpráce				-795 385,82 Kč
		CELKEM				1 999 630,88 Kč
		DPH 21%				419 922,48 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				2 419 553,36 Kč




Cena je uvažovaná v provedení vodorovné plochy od asfaltového pásu a cca 200mm od žlabu, po obvodech ostatních střech vždy cca 200mm od obvodu.

Skutečná výměra, bude fakturováno dle skutečnosti





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		97
ÚSEK: Změna akustických SDK předstěn dle PD		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna akustických SDK předstěn dle PD		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 97 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 25. 6. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna akustických SDK předstěn dle PD DOTČENÉ MÍSTO: 2.PP; 4.NP - 5.NP ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.610; D.1.1.611; D.1.1.612; D.1.1.613; D.1.1.614; D.1.1.615 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 97+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Byl zjištěn rozpor mezi položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací, kde položky č. 202 a č. 204 (SO 01.01) nepočítají s perforací SDK předstěn. Akustické perforované desky je nutné kotvit na hustší síť nosných profilů (poměr 7ks CW profilů na 1ks SDK desky) a samotné desky mají vyšší pořizovací cenu. Z tohoto důvodu byla provedena kalkulace dle projektové dokumentace. Dotčené místnosti: zkušební jeviště 37,8m ² , dirigenti a mistři 35,7m ² , zkušebna orchestru 54,9m ² , korepetice 25,7m ² a baletní sál 18,3m ²		
POKYN VYDAL: 		DATUM: 11. 5. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	97																
ÚSEK: Změna akustických SDK předstěn dle PD																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna akustických SDK předstěn dle PD	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 97 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 25. 6. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna akustických SDK předstěn dle PD DOTČENÉ MÍSTO: 2.PP; 4.NP - 5.NP ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.610; D.1.1.611; D.1.1.612; D.1.1.613; D.1.1.614; D.1.1.615 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 97+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">337 196,86 Kč</td><td style="text-align: right;">70 811,34 Kč</td><td style="text-align: right;">408 008,20 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-160 749,55 Kč</td><td style="text-align: right;">-33 757,40 Kč</td><td style="text-align: right;">-194 506,95 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">176 447,31 Kč</td><td style="text-align: right;">37 053,94 Kč</td><td style="text-align: right;">213 501,25 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	337 196,86 Kč	70 811,34 Kč	408 008,20 Kč	Méněpráce:	-160 749,55 Kč	-33 757,40 Kč	-194 506,95 Kč	Rozdíl:	176 447,31 Kč	37 053,94 Kč	213 501,25 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	337 196,86 Kč	70 811,34 Kč	408 008,20 Kč														
Méněpráce:	-160 749,55 Kč	-33 757,40 Kč	-194 506,95 Kč														
Rozdíl:	176 447,31 Kč	37 053,94 Kč	213 501,25 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 11. 5. 2018																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																

ZMĚNOVÝ LIST č. 97 - Změna akustických SDK předstěn dle PD

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla




Objekt: Hlavní budova

Popis: Změna akustických SDK předstěn dle PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4		6	7	8
R: Akustické opatření						
Díl: 714 Izolace akustické a protiohřesové						
1	347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami 347013111R00	...1 x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, standard, tloušťka předstěry 55 mm, tl. izolace 40 mm, Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1 + dodatečné vč. vložené TI desky do 50 mm - změna akustické desky provedena zkušební javiště : 37,8 dirigenti a koncertní místiči : 13D : 9,4 27E : 7,5 8C.1 : 9,4 6D.1 : 9,4 zkušebna orchestru : 54,9 korepice : 31E : 4,1 27F.1 : 7,2 31F : 7,2 34F : 7,2	m2	-154,10000	905,00	-139 460,50
	347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami 347015121R00	...1x ocelová konstrukce CW 75, tloušťka stěny 95 mm, tloušťka desky 12,5, standard, tl. izolace 40 mm, Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné vč. vložené TI desky 50 mm - změna akustické desky provedena baletní sál : 18,3	m2	-18,30000	1 011,00	-18 501,30
2	[R-347013	D+ M Předstěna - perforovaná deska, Riglon RL6/16 tl. 12,5 bez izol. kotvení AKU desek Riglon RL je v poměru 7ks CW 60 profilů na 1ks zkušebna orchestru, baletní sál: musí být použity profily CW75	m2	172,40000	1 586,00	273 426,40
	713 13 Montáž tepelné izolace stěn 713131130R00	...vložením do nosné rámové konstrukce	m2	172,40000	197,00	33 962,80
3	63150896R	deska izolační minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné	m2	161,02000	96,00	17 739,96
4	347091082R00	...k sádrokartonové předstěně, do plochy 5 m2 vyšší pracnost při provádění přechodu mezi plnou a perforovanou deskou Např.: 	m2	144,50000 172,4 (-27,9 z SoD)	70,00	10 115,00
	998 71-4 Přesun hmot 998714104R00	...v objektech výšky do 36 m	t	-2,21512	1 258,51	-2 787,75
	998 71-4 Přesun hmot 998714104R00	...v objektech výšky do 36 m	t	1,55160	1 258,51	1 952,70
Celkem vícepráce						337 196,86 Kč
Celkem méněpráce						-160 749,55 Kč
CELKEM						176 447,31 Kč
DPH 21%						37 053,94 Kč
cena CELKEM včetně DPH						213 501,25 Kč



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		98
ÚSEK: Změna lemování ochozů ve foyer		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna lemování ochozů ve foyer	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 98 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 25. 6. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna lemování ochozů ve foyer DOTČENÉ MÍSTO: foyer ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.414 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 98 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Dle výpisu prvků byla navržena demontáž a výměna stávajících obkladů ochozů ve foyer z černého mramoru. Vzhledem k nedostupnosti materiálu byla, na základě památkového dohledu, projednána změna. Položka 782.5/Ku04 Nové lemování ochozů ve foyer, černý mramor bude ošetřena postupnou repasí na místě.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 16. 5. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NENÍ ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NAVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	98																
ÚSEK: Změna lemování ochozů ve foyer																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna lemování ochozů ve foyer	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 98 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 25. 6. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna lemování ochozů ve foyer DOTČENÉ MÍSTO: foyer ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.414 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 98 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">759 088,00 Kč</td><td style="text-align: right;">159 408,48 Kč</td><td style="text-align: right;">918 496 48 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-1 211 090,40 Kč</td><td style="text-align: right;">-254 328,98 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 465 419,38 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">- 452 002,40 Kč</td><td style="text-align: right;">- 94 920,50 Kč</td><td style="text-align: right;">-546 92,90 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	759 088,00 Kč	159 408,48 Kč	918 496 48 Kč	Méněpráce:	-1 211 090,40 Kč	-254 328,98 Kč	-1 465 419,38 Kč	Rozdíl:	- 452 002,40 Kč	- 94 920,50 Kč	-546 92,90 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	759 088,00 Kč	159 408,48 Kč	918 496 48 Kč														
Méněpráce:	-1 211 090,40 Kč	-254 328,98 Kč	-1 465 419,38 Kč														
Rozdíl:	- 452 002,40 Kč	- 94 920,50 Kč	-546 92,90 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 16. 5. 2018																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 																


ZMĚNOVÝ LIST č.98 - Změna lemování ochozů ve foyer

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Změna lemování ochozů ve foyer

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková podávka	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl:	782.5	Kamenné výrobky povahy umělecko-řemeslné				
798	782.5/Ku04	Nové lemování ochozů ve foyer, černý mramor	m2	-90,80000	13 338,00	-1 211 090,40
	782.5/Ku04-N	Repase lemování ochozů ve foyer, černý mramor	m2	90,80000	8 380,00	759 088,00
		Celkem morněpráce				-1 211 090,40 Kč
		Celkem všepráce				759 088,00 Kč
		CELKEM				-452 002,40 Kč
		DPH 21%				-94 920,50 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				-546 922,90 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	99
ÚSEK: Repase zásuvek a parapetů Ku1	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Repase zásuvek a parapetů Ku1

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 99
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB **OD:** „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ **DATUM:** 25. 6. 2018
ODESLÁNO: **POŠTOU:** **KURÝR:** **FAX:** **OSOBNĚ:** ANO
EMAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Repase zásuvek a parapetů Ku1
DOTČENÉ MÍSTO: foyer
ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.414; D.1.1.11
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 99 + příloha
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Položka 782.5/Ku1, dle Výpisu kamenických prvků povahy umělecko-řemeslné, obsahuje repasi parapetů na místě. Tento postup není možný dodržet, proto památkový dohled určil odvoz a provedení repase v dílně.

Z tohoto důvodu je kalkulován tento změnový list, obsahující dopočet prací nutných k provedení.

Tento změnový list také navazuje na ZL 30 - Demontáž a zpětná montáž dřevěných obkladů ve foyer, kde je nutné provést zaslepení některých nevyužitých zásuvek a otvorů v dřevěných obkladech foyer.

POKYN VYDAL:

DATUM: 25. 5. 2018

TOTO OZNÁMENÍ NEPŘEKONČUJE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JE PŘÍKAZEM K OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:
OI Magistrát města Brna,




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	99																
ÚSEK: Repase zásuvek a parapetů Kul																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Repase zásuvek a parapetů Kul	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 99 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 25. 6. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Repase zásuvek a parapetů Kul DOTČENÉ MÍSTO: foyer ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.414; D.1.1.11 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 99 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 20%; text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%; text-align: right;">DPH</th><th style="width: 40%; text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">355 140,00 Kč</td><td style="text-align: right;">74 579,40 Kč</td><td style="text-align: right;">429 719,40 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">355 140,00 Kč</td><td style="text-align: right;">74 579,40 Kč</td><td style="text-align: right;">429 719,40 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	355 140,00 Kč	74 579,40 Kč	429 719,40 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	355 140,00 Kč	74 579,40 Kč	429 719,40 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	355 140,00 Kč	74 579,40 Kč	429 719,40 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	355 140,00 Kč	74 579,40 Kč	429 719,40 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 25. 5. 2018																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 																

ZMĚNOVÝ LIST č. 99 - Repase zásuvek a parapetů Ku1

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: Repase zásuvek a parapetů Ku1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dotčívka	Cena celkem
		4	6	8	7	8
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	766 R-01	Zaslepení a odýhování zrušených zásuvek ve dřevěných obkladech - vykroužení a úprava stáv. otvoru - zaslepení masivním dřevem - zacýchování vysrávky (výběr vhodné dýhy a spasování) - barevná ratuš (filtdrováním) - finální povrchová úprava vysrávky	kus	22,00000	4 230,00	93 060,00
Díl:	782.5	Kamenné výrobky povahy umělecko-řemeslné				
1	7825/Ku01-1	Demontáž a ruční manipulace s parapety, ruční přesuny svislé, vodorovné označení, uložení s opatřením jednotlivých kamenů, doprava 26	ks	26,00000	4 300,00	111 800,00
2	7825/Ku01-2	Nové vypodložení parapetů na stáv. kov. konzolách každou desku nutno postupně vypodložit dřevěnými podložkami, po každé podložce nová přeměření, repase stávajících nosných konzol 26	ks	26,00000	1 890,00	49 140,00
3	7825/Ku01-3	Nové uložení do lepicího v místě kde leží na zdi úprava zdi do demontáže pro nové uložení, lapaní 26	ks	26,00000	690,00	17 940,00
	7825 Ku1	Kelloraca do 5 mm Přední horní hrana- oblouk R3 Boční hrany- broušené na ostro	m	160,00000	520,00	83 200,00
		Celkem vč.práce				355 140,00 Kč
		Celkem méněpráce				0,00 Kč
		CELKEM				355 140,00 Kč
		DPH 21%				74 579,40 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				429 719,40 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	100
ÚSEK: VCP schodiště I. A IV. + úprava držáků schodišťových madel	


NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 100
VCP schodiště I. A IV. + úprava držáků schodišťových madel	
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	


KOMU: OI MMB **OD:** „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ **DATUM:** 25. 6. 2018
ODESLÁNO: **POŠTOU:** **KURÝR:** **FAX:** **OSOBNĚ:** ANO
EMAIL:



PŘEDMĚT ZMĚNY: VCP schodiště I. A IV. + úprava držáků schodišťových madel
DOTČENÉ MÍSTO: schodiště I. A IV.
ODKAZ NA VÝKRESY: schéma
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 100 + příloha
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Na základě revizí projektové dokumentace došlo ke stavebním úpravám na hlavních schodištích ve foyer a přílehlých vstupních prostorech. Jedná se o demontáž a dodávku nových kamenných dlažeb, které byly odstraněny pro vedení TZB rozvodů.
Další částí úprav je nové osazení držáků schodišťových madel, v místech provádění nových mozaik. Jelikož se zvětší tloušťka povrchové vrstvy je nutné držáky předsadit a znovu ukotvit. V rámci těchto prací dojde i k repasi daných držáků.

POKYN VYDAL:  **DATUM:** 29. 5. 2018

TOTO OZNÁMENÍ N  KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRÁCOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 
---	--




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	100																
ÚSEK: VCP schodiště I. A IV. + úprava držáků schodišťových madel																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 100 VCP schodiště I. A IV. + úprava držáků schodišťových madel PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 25. 6. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: VCP schodiště I. A IV. + úprava držáků schodišťových madel DOTČENÉ MÍSTO: schodiště I. A IV. ODKAZ NA VÝKRESY: schéma ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 100 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 20%; text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%; text-align: right;">DPH</th><th style="width: 20%; text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">527 077,87 Kč</td><td style="text-align: right;">110 686,35 Kč</td><td style="text-align: right;">637 764,22 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">527 077,87 Kč</td><td style="text-align: right;">110 686,35 Kč</td><td style="text-align: right;">637 764,22 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	527 077,87 Kč	110 686,35 Kč	637 764,22 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	527 077,87 Kč	110 686,35 Kč	637 764,22 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	527 077,87 Kč	110 686,35 Kč	637 764,22 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	527 077,87 Kč	110 686,35 Kč	637 764,22 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 29. 5. 2018																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																

ZMĚNOVÝ LIST č. 100 - VCP schodiště I. A IV. + úprava držáků schodišťových madel

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkovy divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: VCP schodiště I. A IV. + úprava držáků schodišťových madel

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství celkem	Cena jednotková dodávka	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl:	767.2	Konstrukce zámečnické - repase				
1	7672 R-01	Vybourání sláv. držáku, vysunutí ze zdi, repase, zazdění stávajícího držáku	ks	53,00000	939,00	49 767,00
2	7672 R-02	Výroba nového držáku	ks	1,00000	2 175,00	2 175,00
3	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m(RTS)	t	0,10000	1 328,00	132,80
Díl:	782.5	Kamenné výrobky povahy umělecko-řemeslné				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
4	965042141R00	...betonových nebo z lišého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,28590	1 300,00	2 971,67
Díl:	97	Prorážení otvorů				
6	97024110CR00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm průměrný rozměr dlažby 600/730mm : ks dlažby dle přepočtu m2 : 22,859/(0,5*0,73) délka řezu u 1 ks dlažby : 0,5m*2+0,73m*2 Konec provozního součtu celkový počet dl. řezu : 2,46 m * 83 ks	m	154,98000	447,75	68 392,30
6	781111112RT1	Řezání hran kamenický řez	m	154,98000	367,30	56 374,35
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				
7	782 R-01	Demontáž kamenné dlažby podesty	m2	22,85900	3 200,00	73 148,80
8	782 R-02	Čištění a úprava hran vybourané dlažby pro další použití	m2	12,25000	612,00	7 503,12
9	782 R-03	Nové dodané dlažba dlažba z materiálů: jedná se o dodávku nové dlažby, která je řezána na míru, včetně dopravy Mrákotínská žula 6m2 Macael 0,72m2 Lípica 1,7 m2 Kamenská žula 1,22m2 Syenit 0,12 m2 Blitvo 0,983m2 nová dlažba 10,599 m2 stávající dlažba 12,26 m2 : (22,859-12,26)*1,1	kpl	1,00000	127 455,09	127 455,09
10	772511111R00	...z pravouhlných desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky do 30 mm včetně Položka pořadí 7 : 22,85900	m2	22,85900	5 093,00	116 420,89
11	998782202	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m, (RTS)	%	2 944,35570	3,50	10 305,24
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
12	979C11211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	5,92800	493,20	2 823,69
13	979C11219R00	Příplatek svislé dopr. sutí za každé další NP nošením	t	11,65600	235,35	2 790,31
14	979C87312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	5,92800	240,30	1 424,50
16	979C87391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	11,65600	103,95	1 232,43
18	979C81111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,92800	177,00	1 049,26
17	979C81121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	82,88200	12,00	995,90
18	979C84211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	5,92800	135,00	800,28
19	97980102R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,92800	205,00	1 215,24
		Celkem výcepráce				527 077,87 Kč
		Celkem méněpráce				
		CELKEM				527 077,87 Kč
		DPH 21%				110 686,35 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				637 764,22 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	103
ÚSEK: Dveře A25B - změna půdorysné polohy + požární odolnosti	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 103
Dveře A25B - změna půdorysné polohy + požární odolnosti	
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
Dveře A25B - změna půdorysné polohy + požární odolnosti	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 25. 6. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dveře A25B - změna půdorysné polohy + požární odolnosti DOTČENÉ MÍSTO: 1.PP – Večerní pokladna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.201-2_R02, D.1.1.401-5_R1, D.1.1.401-11_R03, schéma ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 103 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY:	
<p>Z důvodu přehodnocení půdorysného rozložení prostoru „Večerní pokladny“ zpracovaného v rámci ADP jsou dveře A25B v 1.PP posunuty blíže k hlavnímu vstupu, a to na úroveň prvku A26. Změnou polohy dveří dojde ke změně požární odolnosti z EI 45 na EI 90. Změna požární odolnosti navýší původní cenu 2ks prosklených polí.</p>	
POKYN VYDAL:	DATUM: 8. 6. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NE... KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE... NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:
	DI Magistrát města Brna,






PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	103																
ÚSEK: Dveře A25B - změna půdorysné polohy + požární odolnosti																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 103 Dveře A25B - změna půdorysné polohy + požární odolnosti PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 25. 6. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dveře A25B - změna půdorysné polohy + požární odolnosti DOTČENÉ MÍSTO: 1.PP – Večerní pokladna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.201-2_R02, D.1.1.401-5_R1, D.1.1.401-11_R03, schéma ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 103 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 25%;"></th><th style="width: 25%; text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="width: 25%; text-align: center;">DPH</th><th style="width: 25%; text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">141 666,00 Kč</td><td style="text-align: right;">29 749,86 Kč</td><td style="text-align: right;">171 415,86 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-60 611,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-12 728,31 Kč</td><td style="text-align: right;">-73 339,31 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">81 055,00 Kč</td><td style="text-align: right;">17 021,55 Kč</td><td style="text-align: right;">98 076,55 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	141 666,00 Kč	29 749,86 Kč	171 415,86 Kč	Méněpráce:	-60 611,00 Kč	-12 728,31 Kč	-73 339,31 Kč	Rozdíl:	81 055,00 Kč	17 021,55 Kč	98 076,55 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	141 666,00 Kč	29 749,86 Kč	171 415,86 Kč														
Méněpráce:	-60 611,00 Kč	-12 728,31 Kč	-73 339,31 Kč														
Rozdíl:	81 055,00 Kč	17 021,55 Kč	98 076,55 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 8. 6. 2018																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		123
ÚSEK: Nová telefonní ústředna		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nová telefonní ústředna	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 123 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 25. 6. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nová telefonní ústředna DOTČENÉ MÍSTO: m.č. 1D2, 3.NP ODKAZ NA VÝKRESY: 305 JD půdorys 3NP_SK ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 123 + přílohy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: ZL 123 navazuje na ZL 37 – Doplnění rozvodů pro telefonní ústřednu. Na základě výsledků jednání odvětvových odborů je objednatel schválena na základě požadavku uživatele dodávka nová telefonní ústředny, která nahrazuje nekompatibilní a časově překonanou stávající ústřednu.		
POKYN VYDAL		DATUM: 14. 6. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NE JE POUZE POKYNEM K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	123																
ÚSEK: Nová telefonní ústředna																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nová telefonní ústředna	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 123 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 25. 6. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL::																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nová telefonní ústředna DOTČENÉ MÍSTO: m.č. 1D2, 3.NP ODKAZ NA VÝKRESY: 305 JD_půdorys 3NP_SK ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 123 + přílohy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 935 481,18 Kč</td><td style="text-align: right;">406 451,05 Kč</td><td style="text-align: right;">2 341 932,23 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1 935 481,18 Kč</td><td style="text-align: right;">406 451,05 Kč</td><td style="text-align: right;">2 341 932,23 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 935 481,18 Kč	406 451,05 Kč	2 341 932,23 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	1 935 481,18 Kč	406 451,05 Kč	2 341 932,23 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	1 935 481,18 Kč	406 451,05 Kč	2 341 932,23 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	1 935 481,18 Kč	406 451,05 Kč	2 341 932,23 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 14. 6. 2018																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna																

ZMĚNOVÝ LIST č.123 - Nová telefonní ústředna

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Nová telefonní ústředna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
		Voice boards				
	3EH73005AC	Reflexes digitální karta - 8 UA interfaces	ks	1,0	13 200,58 Kč	13 200,58 Kč
	3EH73031AE	APA8 karta analogových linek 8 státních linek	ks	1,0	11 105,25 Kč	11 105,25 Kč
	3EH73050AB	Karta digitálních pobočkových linek UAI16-1 : 16 digital interfaces	ks	4,0	25 353,49 Kč	101 413,95 Kč
	3EH73092AB	Karta analogových pobočkových linek SLI16-2 : 16 analog interfaces	ks	8,0	28 915,55 Kč	231 324,39 Kč
	3EH73092AD	Karta analogových pobočkových linek SLI4-2 : 4 analog interfaces	ks	1,0	7 962,25 Kč	7 962,25 Kč
	3EH76037AA	Karta ISDN 30 - 1 Primary Rate E1 T2 Access	ks	2,0	25 143,96 Kč	50 287,91 Kč
		Datová infrastruktura				
	3BA03215AA	Kabelová jednotka	kpl	4,0	371,17 Kč	1 484,69 Kč
	3EH75001AB	Montážní kit Rack 3	kpl	3,0	1 855,86 Kč	5 567,59 Kč
	3EH75007AA	Montážní kit Rack 1	kpl	1,0	1 855,86 Kč	1 855,86 Kč
	3EH76034AA	Slot (x1)	kpl	8,0	371,17 Kč	2 969,38 Kč
	3EH76155AB	Rack box pro externí zdroj bateriový 36V	kpl	3,0	6 186,21 Kč	18 558,63 Kč
	3EH76156AA	7AH/12V battery	kpl	10,0	1 546,55 Kč	15 465,53 Kč
	3EH76177AB	Externí bateriový box 12V pro OmniPCX Office Rack 1 2	kpl	1,0	1 546,55 Kč	1 546,55 Kč
		Základní jednotka				
	3BA00757AA	Alcatel-Lucent IP Unit X-IP for IP users, 110/230V vzdálený shelf	kpl	1,0	50 287,91 Kč	50 287,91 Kč
	3BA00829AA	OmniPCX Enterprise základní box common hardware, CS-3 CPU board, GD3 board, tři rack module 3, 230VAC	kpl	1,0	283 767,49 Kč	283 767,49 Kč
		Aplikace				
	3BA09665AA	CSTA 500 software license	kpl	1,0	v ceně	0,00 Kč
		Jednotlivé licence				
	3BA09845JB	Analogové licence pro Common Hardware základní systém	soub.	132,0	6,35 Kč	838,07 Kč
	3BA09846JA	IP Premium licence - 1 kus	ks	80,0	4 525,03 Kč	362 002,03 Kč
	3BA09847JB	Digitální licence 1 kus licence pro Common Hardware základní systém	ks	46,0	11,11 Kč	510,84 Kč
	3BA09848JA	Premium license - 1 kus	ks	20,0	3 098,09 Kč	61 961,89 Kč
	3BA09959JA	Základní licence Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise R12.1	ks	1,0	v ceně	0,00 Kč
	3BA50280AC	Základní licence OmniPCX Enterprise Release R12.1	ks	1,0	v ceně	0,00 Kč
		IP telefonní přístroje				
	3MG27201AA	8018 Základní IP TP s displejem , GE PC kompatibilita, USB connector	kpl	70,0	7 104,53 Kč	497 316,95 Kč
	3MG27203WW	8058s Prémiový, 3,5" 320x240 barevný displej ,alfanumerická klávesnice, Jack 3,5 mm 4 poles, Integrated 4 lighted key Smart add-on module, USB, 10/100/1000 PC Connectivity POE"	kpl	10,0	12 614,38 Kč	126 143,83 Kč
		HW				
	3MG27006AA	Zdroj pro IP TP pro 4 ks 48V	kpl	20,0	2 077,87 Kč	41 557,37 Kč
		Servisní podpora výrobce				
	3EY10002SA	OmniPCX Enterprise SPS	kpl	1,0	48 352,22 Kč	48 352,22 Kč
		CELKEM				1 935 481,18 Kč
		DPH 21%				406 451,05 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				2 341 932,23 Kč