

PŘEDPOKLÁDANÝ SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ č. 2018/02

Stavba: Stabilizace parametrů ŽDC odklonové tratě Kolín-Havlíčkův Brod-TO Havlíčkův Brod 1

Objekt: 1. traťová kolej Světlá n/S - Okrouhlice

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 263 623,12

5 Komunikace pozemní

2 765 911,20

1	TrH	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			61 610,00
2	595	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t			72 720,00
3	TrH	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus			56 100,00
4	TrH	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus			261 000,00
5	TrH	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus			2 070,00
6	595	5956213040_R	Železniční svršek - kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6 / SB8 - dodá objednatel	kus			0,00
7	TrH	5907015045	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u"	m			50 393,00
8	TrH	5907020420	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u"	m			301 975,00
9	595	5957201010_R	Železniční svršek-kolejnice materiál užitý Kolejnice užitě tv. S49 - dodá objednatel včetně dopravy na místo stavby	m			0,00
10	TrH	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového kompletu	úl.pl.			230 040,00
11	595	5958128010	Železniční svršek-upevňovač Kompletu ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus			693 360,00
12	595	5958125010	Železniční svršek-upevňovač Kompletu s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus			5 280,00
13	595	5958158005	Železniční svršek-upevňovač Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus			75 050,00
14	595	5958158020	Železniční svršek-upevňovač Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus			2 016,00
15	TrH	5908045030	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové	kus			7 710,00
16	595	5958264010_R	Železniční svršek-upevňovač materiál užitý Podkladnice žebrová užitá tv. S4pl - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby	kus			0,00
17	595	5958134075	Železniční svršek-upevňovač Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus			4 200,00
18	595	5958134040	Železniční svršek-upevňovač Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus			1 200,00
19	595	5958158070	Železniční svršek-upevňovač Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus			540,00
20	TrH	5907010090	Výměna LISU tv. S49 rozdělení "u"	m			8 176,00
21	595	5957131005	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,50 m	kus			55 324,40
22	595	5957131055	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,50 m	kus			30 916,40
23	595	5957131080	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 5,00 m	kus			16 464,00
24	TrH	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus			31 500,00
25	TrH	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus			32 130,00
26	TrH	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			408 600,00
27	TrH	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar			33 840,00

PŘEDPOKLÁDANÝ SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ č. 2018/02

Stavba: Stabilizace parametrů ŽDC odklonové tratě Kolín-Havlíčkův Brod-TO Havlíčkův Brod 1

Objekt: 1. traťová kolej Světlá n/S - Okrouhlice

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
28	TrH	5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m			57 907,20
29	TrH	5910040130	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m			69 139,20
30	TrH	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			196 650,00

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

497 711,92

31	SEE	9 001_R	Demontáž a zpětná montáž zařízení SEE a SSZT- zajistí objednatel	kpl			0,00
32	TrH	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus			1 222,00
33	TrH	5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus			2 228,00
34	TrH	5913060030	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus			129,60
35	TrH	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus			1 818,00
36	596	5963110010	<i>Železniční přejezdové konstrukce Přejezd Intermont panel ŽPP 1</i>	kus			11 360,00
37	TrH	5913065010	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu	kus			3 344,00
38	596	5963110015_R	<i>Železniční přejezdové konstrukce Přejezd Intermont panel ŽPP 2 - dotá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</i>	kus			0,00
39	TrH	5913065030	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu	kus			192,40
40	596	5963104050	<i>Železniční přejezdové konstrukce Přejezd železobetonový náběhový klín</i>	kus			3 440,00
41	TrH	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus			4 290,00
42	TrH	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus			31 320,00
43	XDp	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			82 925,16
44	XDp	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t			106 171,20
45	XDp	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t			121 631,57
46	XDp	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t			60 443,98
47	XDp	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus			65 000,00
48	XDp	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t			2 196,00

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

49	VRN	012002000_R	Geodetické práce - zajistí objednatel	kpl			0,00
----	-----	-------------	--	-----	--	--	------

Celkem

3 263 623,12

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **105541**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 19a1a296-24c1-40aa-b17c-e3634853919f

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **06.09.2018 08:20:03**



80362c22-ba43-4449-80c1-16f161495ce1