

# PŘEDPOKLÁDANÝ SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ č. 2018/02

Stavba: Stabilizace parametrů ŽDC odklonové tratě Kolín-Havlíčkův Brod-TO Havlíčkův Brod 1

Objekt: 2. traťová kolej Okrouhlice-Světlá n/S

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 2 236 367,17**

**5 Komunikace pozemní 1 742 632,40**

1	TrH	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			186 355,00
2	595	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t			219 960,00
3	TrH	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km			9 945,00
4	TrH	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus			221 000,00
5	TrH	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus			29 900,00
6	595	5956213040_R	Železniční svršek - kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6 / SB8 - <b>dodá objednatel</b>	kus			0,00
7	TrH	5907015047	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "e"	m			13 596,00
8	TrH	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m			58 560,00
9	595	5957201010_R	Železniční svršek-kolejnice materiál užitý Kolejnice užitě tv. S49 - <b>dodá objednatel včetně dopravy na místo stavby</b>	m			0,00
10	TrH	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.			150 720,00
11	595	5958128010	Železniční svršek-upevňovač Kompletů ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus			267 480,00
12	595	5958125010	Železniční svršek-upevňovač Kompletů s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus			7 200,00
13	595	5958158005	Železniční svršek-upevňovač Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus			9 272,00
14	595	5958158020	Železniční svršek-upevňovač Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus			672,00
15	TrH	5907010095	Výměna LISÚ tv. S49 rozdělení "e"	m			2 610,00
16	595	5957131080	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 5,00 m	kus			32 928,00
17	TrH	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus			17 388,00
18	TrH	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk			236,00
19	TrH	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			190 680,00
20	TrH	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar			15 040,00
21	TrH	5910040040	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m			32 558,40
22	TrH	5910040140	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m			37 332,00
23	TrH	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			239 200,00

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 493 734,77**

24	SEE	9 001_R	Demontáž a zpětná montáž zařízení SEE a SSZT- <b>zajistí objednatel</b>	kpl			0,00
25	TrH	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus			3 055,00
26	TrH	5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus			3 342,00

## PŘEDPOKLÁDANÝ SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ č. 2018/02

**Stavba:** Stabilizace parametrů ŽDC odklonové tratě Kolín-Havlíčkův Brod-TO Havlíčkův Brod 1

**Objekt:** 2. traťová kolej Okrouhlice-Světlá n/S

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
27	TrH	5913060030	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus			259,20
28	TrH	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus			4 545,00
29	TrH	5913065010	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu	kus			5 016,00
30	TrH	5913065030	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu	kus			384,80
31	TrH	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus			16 900,00
32	XDp	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			28 451,83
33	XDp	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t			321 141,60
34	XDp	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t			14 305,60
35	XDp	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t			30 943,75
36	XDp	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus			65 000,00
37	XDp	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t			390,00

**VRN**

**Vedlejší rozpočtové náklady**

**0,00**

38	VRN	012002000_R	Geodetické práce - zajistí objednatel	kpl			0,00
----	-----	-------------	---------------------------------------	-----	--	--	------

**Celkem**

**2 236 367,17**

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **105540**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 6bd64536-51ea-4155-93ce-ab0cc5169fbe

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **06.09.2018 08:20:01**



179cbf20-0e14-418c-9b3b-f77be1b8a6a9