

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		<i>číslo ZL: 1</i>
Zhotovitel:	ZT energy s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace	
Název akce: Modernizace strojního vybavení dílen strojního obrábění a svařovny E – stavební práce		
Datum:		
<p>Předmět změny: Změna provedení překladů a základových patek, změna skladby podlah, řešení zavlhání příčky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Budova, ve které probíhá rekonstrukce pochází z 20. let minulého století. Škola ji získala v roce 2008 bez relevantní stavební dokumentace. Technologické rozmístění nových strojů si mimo jiné vyžádalo zásahy do příčné nosné zdi a to vybourání dvou nových otvorů o šířce 3,85 a 3,7m. Vybouráním takto rozsáhlých otvorů se změni (zvětší) namáhání zbylé zdi, základové konstrukce pod zdí a základové půdy.</p> <p>Během probíhajících stavebních prací byl zjištěn skutečný stav základových pasů pod výše uvedenou nosnou zdí a ve spolupráci se statikem zjištěny skutečné základové poměry z hlediska únosnosti základové půdy. Na základě těchto nových zjištění byla provedena změna provedení překladů nad novými otvory ve zdi. Plánované překlady z ocelových válcovaných profilů I 220 mm, které měly být zasekány do zdiva, byly nahrazeny ocelovými válcovanými U profily, osazenými na nově zbudované betonové pilíře z dutých betonových tvárnic, vyplněných betonem (takzvané „ztracené bednění“). Následně byly upřesněny rozměry a konstrukce betonových základových patek pod pilíři. Oproti původnímu technickému řešení toto řešení navíc zajišťuje vyšší bezpečnost při realizaci stavby.</p> <p>V průběhu bouracích prací byla upřesněna skladba původních podlahových konstrukcí. Tato neobsahuje funkční hydroizolaci, místy tvoří podkladní vrstvu pouze škvára prolitá cementovým mlékem, nebo je podlaha uložena přímo na rostlý terén. Z toho důvodu bylo nutno navrhnout nová skladby podlahových konstrukcí oproti projektovanému stavu. Po vyklizení regálů ze skladu bylo zjištěno, že jedna ze stávajících příček je zasažena pronikáním zemní vlhkosti. Proto bylo navrženo vybourání této příčky a postavení nové příčky na novu hydroizolaci.</p> <p>Dodatečné stavební práce nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Realizace těchto dodatečných stavebních prací je nezbytná pro dokončení díla. Pokud by tyto dodatečné práce nebyly provedeny, dílo by nebylo kompletní a bylo by tím znehodnoceno.</p> <p>Upřesnění rozsahu dodatečných stavebních úprav si vyžádalo čas, který bylo nutné věnovat přípravě upravené projektové dokumentace (výkresová část a rozpočty). Během tohoto období bylo nezbytné dočasně přerušit plánované práce, což má vliv na původně plánovaný termín dokončení. Dodatečné stavební práce tedy vyžadují prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Nově sjednaná lhůta pro dokončení díla byla stanovena na 31. 7. 2018.</p>		

Cena méněprací vč. DPH:

135 381,- Kč

Cena víceprací vč. DPH:

181 427,- Kč

Výsledná cena změny vč. DPH :

46 046,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

31. 7. 2018

Počet připojených listů specifikací:

2x A4 (PUDORYS P IZEMI), 2x A4 (ŘEZ I - I'),
1x A4 (VÝPIS SKLADEB), 29x A4 (rozpočty
více prací a méně prací, 6 ks foto ražírů ze stavb

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace.

Vyjádření zhotovitele:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

ZT  energy

ZT energy s.r.o.
Svitavská 434/10, 678 01 Blansko
DIČ: CZ60731800 • tel.: 516 499 880

Datum:

12.6.2018

Jméno: Svatopluk Nezval

Podpis

Vyjádření projektanta:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

12.6.2018

Jméno: Ing. František Skřípský

Podpis

Souhlas investora:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Střední škola André Citroëna Boskovice,
příspěvková organizace
náměstí 9. května 2a
680 11 Boskovice
(12)

Datum:

12.6.2018

Jméno: RNDr. Karel Ošlejšek

Podpis

Kontrola TDI:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

12.6.2018

Jméno: Ing. Jiří Pevný

Podpis