

Rekapitulace změn stavby, etapa I. - schodiště A1											
Název a evidenční číslo stavby: Provedení stavebních prací v rámci zřízení únikových schodišť a propojení únikových cest v budově A Krajského soudu v Ostravě											
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Etapa I.- schodiště A1								cena dle SoD (A1): 6 399 602,00			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10.4.2018: Objednavatel: ČR Krajský soud v Ostravě Zhotovitel: Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh 700 30 TDS: ing. Petr Kostka, FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž								LEGENDA	schváleno - uzavřen dodatek SoD		
									předloženo ke schválení		
									méněpráce		
									vícepráce		
č.	popis	důvod	výsledek	vliv na termín	schváleno						
					TDS	cena MP	cena VP	celková cena MP+VP	celková cena stavby		
2	m.č.201A- odpočet dveří D1 - 900 mm	prostorové možnosti na osazení nových dveří šířky 900 mm jsou nevyhovující, proto je nutné navrhované dveře š. 900 mm odečíst a nahradit dveřmi šíře 800 mm	odpočet dodávky a montáže vnitřních dveří š. 900 mm			-10 167,87					
3	m.č.201A- odpočet dlažby	odpočet podlahoviny z důvodu nahrazení vinylovou podlahou (akustika místnosti)	odpočet dodávky a montáže dlažby z dlaždic keramických 20 x 20 cm			-17 294,28					
5	podesty schodiště - odpočet prací při pokládce dlažby	stávající dlažba schodiště je ve vyhovujícím stavu, proto není nutné provádět plně práce dle PD, dojde jen k doplnění chybějících částí	odpočet výměny dlažeb podest a mezipodest, vč. bourání, přesunu a odvozu sutí a její likvidace			-135 855,40					
6	odečet záborů	částka za zábor pozemnku není nárokována - využít prostor KSO a VVO z důvodu snažší manipulace	odpočet užívání veřejných ploch a prostranství			-59 956,40					
7	změna zámků	upřesnění projektové dokumentace s ohledem na bezpečnostní požadavky VVO a KSO	odpočet dodávky a montáže elektromechanického samozamykacího dveřního zámku			-48 224,44					
8	odpočet- šatní stěna	z důvodu prostorových možností nelze šatní stěnu umístit do prostor	odpočet dodávky a montáže šatní stěny			-16 727,65					
1	m.č. 201 odstranění PVC	při bourání podlah byla nalezena v souvrství podlahy další vrstva PVC	odstranění povlakových podlah vč. přesunu a likvidace				1 302,59				
2	m.č. 201 tl. příčka tl. 100 mm	z důvodu prostorových možností byla navržena příčka tl. 100 mm	zhotovení příčky tl. 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek vč. omítky vnitřních stěn				43 035,15				
3	m.č. 201 dveře š. 800 mm	vícepráce, která vychází z méněpráce č.2 (nahrazení projektovaných dveří šířky 900 mm)	dodávka a montáž vnitřních dveří š. 800 mm				9 617,78				
4	m.č. 201 odstranění záklopu a násypů	nevyhovující podklad a rovinost podlahy před pokládkou nové podlahoviny	odstranění násypů pod podlahami a demontáž podlah bez polštářů vč. přesunu a likvidace				34 269,40				
5	m.č. 201A vinylová podlaha	přípočet podlahoviny z důvodu nahrazení keramické podlahy z důvodu zlepšení akustických vlastností - sousední místností je kancelář předsekyně krajského soudu (souvisí s položkou č. 3)	zhotovení potěru vyrovnávacího a dodávka a pokládka podlahy vinylové				24 517,63				
6	m.č. 201 demontáž radiátoru	kolize nového dispozičního řešení s navrhovaným otopným tělesem	demontáž stávajícího radiátoru vč. konzol				408,28				
7	chodby doplnění štukové římsy včetně povrchové úpravy	doplnění štukové výzdoby na chodbách po provedených pracích	doplnění říms vyložených vč. zednického zapravení, omítky štukové a vymalby				7 587,49				

