



„Intenzifikace ČOV Slaný-Blahotice,“		
ZMĚNOVÝ LIST č. 2	Datum předložení zhotovitelem	30.1.2018
Nová přípojka VN	Datum schválení objednatelem	
Objednatel	Město Slaný	
Technický dozor	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	
Zhotovitel	Strojírny a opravy Milenov spol. s r.o.	
Změnový list předkládá:	Strojírny a opravy Milenov spol. s r.o.	
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Oprava položek dle skutečnosti
Objekt SO/PS:	PS 04, PS 06 Elektrotechnologická část + Trafostanice	
Popis změny: Dle původní projektové dokumentace byla přípojka VN nové transformátorové stanice vedena ze stávajícího sloupu VN, na kterém je osazena původní transformátorová stanice (ta zůstává). Hranice předání energie měla být na výstupní části odpojovače ČEZ Distribuce a.s. na tomto sloupu. Nová přípojka VN bude zřízena kabelový zemní přívodem VN 22kV z odpojovače na vzdálenějším sloupu D vrchního vedení, zřízeném společností ČEZ Distribuce. Navrženo na základě Přílohy č. 1 smlouvy 14 SOBS01 4120999203 ČEZ .		
Zdůvodnění změny: <i>Původní navržené řešení nebylo realizovatelné. Připojení ze stávajícího sloupu stávající trafostanice není možné. Bude připojeno ze vzdálenějšího stávajícího sloupu.</i>		
Finanční dopad změny:	Navýšení / Ponížení	
Změna ceny ke schválení:	147 776,48 Kč bez DPH (původní 47 984,24)	

Stanovisko technického dozoru:

Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr nebo aktuálním cenám z cenové soustavy CS ÚRS 2018 01 (upravené dle SoD), případně jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele.



Stanovisko projektanta: (autorský dozor):

ČOV je v současném stavu napájena vrchním přívodem VN o délce cca 30 m z odbočného stožáru, kde na vloženém stožáru je odpínač VN a dále je vedení k distribuční trafostanici. Tato trafostanice napájí ČOV a přilehlou chatovou osadu. V rámci rekonstrukce ČOV dojde k navýšení příkonu. Dle provedené bilance el. výkonu není možné na nově požadovaný výkon použít stávající distribuční transformátor. Bude proto zřízena nová samostatná kiosková trafostanice, určená pouze pro potřeby ČOV.

Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV (VN), číslo smlouvy: 14_SOBS01_4120999203, která byla uzavřena dne 9. 6. 2014 mezi provozovatelem ČOV Slaný společností Středočeské vodárny, a.s. a provozovatelem distribuční elektrické soustavy společností ČEZ Distribuce, a.s., není napojení na stávající sloup nadzemního vedení VN (dnešní připojovací místo) možné. Proto bylo navrženo připojení z jiného stávajícího sloupu nadzemního vedení VN. K nové trafostanici bude zřízen kabelový zemní přívod VN 22kV z odpojovače na sloupu D vrchního vedení zřízeném společností ČEZ Distribuce, a.s. V ČOV bude instalována nová transformační stanice o výkonu 400 kVA přímo v areálu.

Nová kabelová TS bude připojena samostatným kabelovým vedením, v TS KL4588, bude odpojen stávající vývod AYKY 3x 240+120 vedoucí na ČOV.

Dále bude vybudována kabelová přípojka 22kV z nového odpínače Flb, ukončená v odběratelské TS.

Autorský dozor s tímto technickým řešením souhlasí.

Přílohy:

- č. 1 – Výkresová dokumentace
- č. 2 – Krycí list rozpočtu
- č. 3 – Ocenění odpočtů
- č. 4 – Ocenění změny (přípočtů)

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do časového HMG stavby.

Podpis:

.....

Razítko:

Datum:

Projektant (AD - GP):

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit

.....

Razítko:

Datum:

Schvalovací proces:



Technický dozor objednatele:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit [REDACTED]	Razítko:
Datum:	

Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji 	Razítko:
Datum:	
Změnu schvaluji / neschvaluji 	Razítko:
Datum:	