




**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova</b> ÚSEK Budova U1,U2,V,TD,MV, S – průrazy pro VZT		<b>Změnový list č.</b>  <b>14</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		<b>OZNÁMENÍ Č.: 1</b>
<b>Nátěrový systém – budovy U1,U2,V,TD,MV,S</b>		
KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS a.s.	DATUM: 13.8.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: MAIL:
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Záměna nátěrového systému konstrukcí pro VZT <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Budovy U1,U2,V,TD, MV, S <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „Změna č.14 příloha č.1, Změna č.14 příloha č.2, Změna č.14 – příloha č.3“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Zadávací projektová dokumentace řešila provedení povrchové úpravy ocelových konstrukcí pod VZT jednotky ve skladbě základní nátěr plus 2x email. Zhotovitel navrhl z důvodu lepší odolnosti a držení záruční lhůty provedení povrchové úpravy žárovým zinkováním bez dopadu do ceny.		
<b>POKYN VÝDAL:</b> Vedoucí projektu, [REDAKCE]		<b>DATUM:</b> 13.8.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDĚ PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> BKOM - [REDAKCE]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna - [REDAKCE]	






**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvova</b> ÚSEK Budova U1,U2,V,TD,MV, S – průřazy pro VZT	Změnový list č.  <b>14</b>																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Průřazy pro VZT      PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: <b>Nátěrový systém – budovy U1,U2,V,TD,MV,S</b>																	
KOMU: OI MMB      OD: OIIL ŽS, a.s.      DATUM: 13.8.2018 ODESLÁNO: POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:      MAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna nátlakového systému konstrukcí pro VZT DOTČENÉ MÍSTO: Budovy U1,U2,V,TD, MV, S ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.14 – příloha č.1, Změna č.14 příloha č.2, Změna č.14 – příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">74 406,10 Kč</td><td style="text-align: right;">15 625,28 Kč</td><td style="text-align: right;">90 031,38 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-74 406,10 Kč</td><td style="text-align: right;">-15 625,28 Kč</td><td style="text-align: right;">-90 031,38 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	74 406,10 Kč	15 625,28 Kč	90 031,38 Kč	Méněpráce:	-74 406,10 Kč	-15 625,28 Kč	-90 031,38 Kč	Rozdíl:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	74 406,10 Kč	15 625,28 Kč	90 031,38 Kč														
Méněpráce:	-74 406,10 Kč	-15 625,28 Kč	-90 031,38 Kč														
Rozdíl:	0 Kč	0 Kč	0 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: <u>13.8.2018</u>																	
VYJÁDRĚNÍ:  OD: MENHIR projekt, s.r.o. _____ DATUM: <u>13.8.2018</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
BKOM - _____ SPRÁVCE STAVBY: _____ OI Magistrát města Brna - _____																	



**změna č. 14 - Průrazy pro VZT - změna nátěrového systému rozdílový**

Číslo	Název	méněpráce	vicepráce	celkem
001	Budova V	-7 665	7 665	0
002	Budova S	-27 669	27 669	0
003	Budova TD	-2 617	2 617	0
004	Budova U1	-12 152	12 152	0
005	Budova U2	-12 152	12 152	0
006	Budova MV	-12 152	12 152	0
Celkem za stavbu		-74 406	74 406	0





### Soupis prací - neoceněný

S:	015_2016	Zateplení ZŠ Laštůvkova
O:	001	změna č. 14 - Průrazy pro VZT - změna nátěrového systému rozdílový
R:	001	Budova V

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	783	Nátěry				0,00
32	783293113R00	Nátěr kov.konstr. základ+2x email kce pod jednotky VZT na střeše : 39 kce pod rošty : 2	m2	-41,00000 39,00000 2,00000	186,95	-7 664,95
33	789421234	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy IV Zn 100 um	m2	41,00000	186,95	7 664,95
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>

### Soupis prací - neoceněný

S:	015_2016	Zateplení ZŠ Laštůvkova
O:	001	změna č. 14 - Průrazy pro VZT - změna nátěrového systému rozdílový
R:	002	Budova S

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	783	<b>Nátěry</b>				0,00
59	783293113R00	Nátěr kov.konstr. základ+2x emal kce pod jednotky VZT na střeše A : 71 B : 23 C : 6 kce pod rošty : 16*3	m2	-148,00000	186,95	-27 668,60
33	789421234	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy IV Zn 100 um	m2	148,00000	186,95	27 668,60
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>



### Soupis prací - neoceněný

S:	015_2016	Zateplení ZŠ Laštůvkova
O:	001	změna č. 14 - Průrazy pro VZT - změna nátěrového systému rozdílový
R:	003	Budova TD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	783	Natěry				0,00
53	783293113R00	Nátěr kov.konstr. základ+2x email kca pod jednotky VZT na střeše : 8 kca pod rošty : 2*3	m2	-14,00000	186,95	-2 617,30
33	789421234	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy IV Zn 100 um	m2	14,00000	186,95	2 617,30
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>

### Soupis prací - neoceněný

S:	015_2016	Zateplení ZŠ Laštůvkova
O:	001	změna č. 14 - Průrazy pro VZT - změna nátěrového systému rozdílový
R:	004	Budova U1

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>0,00</b>
08	783293113R00	Nátěr kov.konstr. základ+2x email 3x ocel. zárubeň : 3 konstrukce pod jednotky VZT na sítěse : 46 kce pod rošty : 16	m2	-65,00000 3,00000 46,00000 16,00000	186,95	-12 151,75
33	789421234	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy IV Zn 100 g/m	m2	65,00000	186,95	12 151,75
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>

### Soupis prací - neoceněný

S:	015_2016	Zateplení ZŠ Laštůvkova
O:	001	změna č. 14 - Průrazy pro VZT - změna nátěrového systému rozdílový
R:	005	Budova U2

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	783	Nátěry				0,00
67	783293113R00	Nátěr kov.konstr. základ+2x email jackl nad dveřmi na chodbach : 3 konstrukce pod jednotky VZT na střeše : 46 kca pod rošty : 16	m2	-85,00000 3,00000 46,00000 16,00000	186,95	-12 151,75
33	789421234	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy IV Zn 100 um	m2	65,00000	186,95	12 151,75
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>


### Soupis prací - neoceněný

S:	015_2016	Zateplení ZŠ Laštůvkova
O:	001	změna č. 14 - Průrazy pro VZT - změna nátěrového systému rozdílový
R:	006	Budova MV

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	783	Nátěry				0,00
74	783293113R00	Nátěr kov.konstr. základ+2x email jacki nad dveřní na chodbě : 1 kce pod jednotky VZT na sítěse : 48 kce pod rošty : 16	m2	-65,00000 1,00000 48,00000 16,00000	186,95	-12 151,75
33	789421234	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy IV Zn 100 um	m2	65,00000	186,95	12 151,75
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>

## změna č. 14 - Průrazy pro VZT - změna nátěrového systému méněpráce

Číslo	Název	méněpráce
001	Budova V	-7 665
002	Budova S	-27 669
003	Budova TD	-2 617
004	Budova U1	-12 152
005	Budova U2	-12 152
006	Budova MV	-12 152
Celkem za stavbu		-74 406





### Soupis prací - neoceněný

S:	015_2016	Zateplení ZŠ Laštůvkova
O:	001	změna č. 14 - Průrazy pro VZT - změna nátěrového systému méněpráce
R:	001	Budova V

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	783	Nátěry				-7 664,95
32	783293113R00	Nátěr kov.konstr. základ+2x email kce pod jednotky VZT na střeše 39 kce pod rošty . 2	m2	-41,00000 39,00000 2,00000	188,95	-7 664,95
<b>Celkem</b>						<b>-7 664,95</b>

### Soupis prací - neoceněný

S:	015_2016	Zateplení ZŠ Laštůvkova
O:	001	změna č. 14 - Průrazy pro VZT - změna nátěrového systému méněpráce
R:	002	Budova S

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	783	<b>Nátěry</b>				<b>-27 668,60</b>
59	783293113R00	Nátěr kov.konstr. základ+2x email kce pod jednotky VZT na střeše A : 71 B : 23 C : 6 kce pod rošty 16*3	m2	-148,00000	186,95	-27 668,60
				71,00000		
				23,00000		
				6,00000		
				48,00000		
<b>Celkem</b>						<b>-27 668,60</b>



### Soupis prací - neoceněný

S:	015_2016	Zateplení ZŠ Laštůvkova
O:	001	změna č. 14 - Průrazy pro VZT - změna nátérového systému méněpráce
R:	003	Budova TD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	783	Nátěry				-2 617,30
53	783293113R00	Nátěr kov.konstr. základ+2x email kce pod jednotky VZT na střeše 8 kce pod rošty : 2*3	m2	-14,00000 8,00000 6,00000	180,95	-2 617,30
<b>Celkem</b>						<b>-2 617,30</b>

### Soupis prací - neoceněný

S:	015_2016	Zateplení ZŠ Laštůvkova
O:	001	změna č. 14 - Průrazy pro VZT - změna nátěrového systému méněpráce
R:	004	Budova U1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	783	Nátěry				-12 151,75
66	783293113R00	Nátěr kov.konstr. základ+2x email 3x ocel, zarubeň : 3 konstrukce pod jednotky VZT na střeše . 46 kce pod rošty . 16	m2	-65,00000 3,00000 46,00000 16,00000	188,95	-12 151,75
<b>Celkem</b>						<b>-12 151,75</b>

### Soupis prací - neoceněný

S:	015_2016	Zateplení ZŠ Laštůvkova
O:	001	změna č. 14 - Průrazy pro VZT - změna nátěrového systému méněpráce
R:	005	Budova U2

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	783	Nátěry				-12 151,75
67	783293113R00	Nátěr kov.konstr. základ+2x email jackl nad dveřmi na chodbách . 3 konstrukce pod jednotky VZT na střeše . 46 kca pod rošty . 16	m2	-65,00000 3,00000 46,00000 16,00000	186,95	-12 151,75
<b>Celkem</b>						<b>-12 151,75</b>


### Soupis prací - neoceněný


S:	015_2016	Zateplení ZŠ Laštůvkova
O:	001	změna č. 14 - Průrazy pro VZT - změna nátěrového systému méněpráce
R:	006	Budova MV

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	783	Nátěry				-12 151,75
74	783293113R00	Nátěr kov.konstr. základ+2x email jackl nad dveřmi na chodbě : 1 kce pod jednotky VZT na střeše : 48 kce pod rošty : 16	m2	-65,00000 1,00000 48,00000 16,00000	186,95	-12 151,75
<b>Celkem</b>						<b>-12 151,75</b>

## změna č. 14 - Průrazy pro VZT - změna nátěrového systému vícepráce

Číslo	Název	vicepráce
001	Budova V	7 665
002	Budova S	27 669
003	Budova TD	2 617
004	Budova U1	12 152
005	Budova U2	12 152
006	Budova MV	12 152
Celkem za stavbu		74 406





### Soupis prací - neoceněný

S:	015_2016	Zateplení ZŠ Laštůvkova
O:	001	změna č. 14 - Průrazy pro VZT - změna nátěrového systému vícepráce
R:	001	Budova V

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	783	Nátěry				7 664,95
33	789421234	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy IV Zn 100 um	m2	41,00000	186,95	7 664,95
<b>Celkem</b>						<b>7 664,95</b>

### Soupis prací - neoceněný

S:	015_2016	Zateplení ZŠ Laštůvkova
O:	001	změna č. 14 - Průrazy pro VZT - změna nátěrového systému vícepráce
R:	002	Budova S

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	783	Nátěry				27 668,60
33	789421234	Provedení zárověho stříkání ocelových konstrukcí třídy IV Zn 100 um	m2	148,00000	186,95	27 668,60
<b>Celkem</b>						<b>27 668,60</b>



### Soupis prací - neoceněný

S:	015_2016	Zateplení ZŠ Laštůvkova
O:	001	změna č. 14 - Průrazy pro VZT - změna nátěrového systému vícepráce
R:	003	Budova TD

P.č. Dř:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	783	Natěry				2 617,30
33	789421234	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy IV Zn 100 um	m2	14,00000	186,95	2 617,30
<b>Celkem</b>						<b>2 617,30</b>

### Soupis prací - neoceněný

S:	015_2016	Zateplení ZŠ Laštůvkova
O:	001	změna č. 14 - Průrazy pro VZT - změna nátěrového systému vícepráce
R:	004	Budova U1

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	783	<b>Nátěry</b>				12 151,75
33	788421234	Provedení zárověho stříkání ocelových konstrukcí třídy IV Zn 100 um	m2	65,00000	<del>186,95</del>	12 151,75
<b>Celkem</b>						<b>12 151,75</b>

### Soupis prací - neoceněný

S:	015_2016	Zateplení ZŠ Laštůvkova
O:	001	změna č. 14 - Průrazy pro VZT - změna nátěrového systému vícepráce
R:	005	Budova U2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	783	Natěry				12 151,75
33	789421234	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy IV Zn 100 um	m2	65,00000	186,85	12 151,75
<b>Celkem:</b>						<b>12 151,75</b>




### Soupis prací - neoceněný


S:	015_2016	Zateplení ZŠ Laštůvkova
O:	001	změna č. 14 - Průrazy pro VZT - změna nátérového systému vícepráce
R:	006	Budova MV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	783	Nátěry				12 151,75
33	789421234	Provedení žárového sítíkáni ocelových konstrukcí třídy IV Zn 100 um	m2	65,00000	186,95	12 151,75
<b>Celkem</b>						<b>12 151,75</b>



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova</b> <b>ÚSEK Budova V,S – konstrukce zámečnické</b>		<b>Změnový list č.</b>  <b>15</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b> <b>Pásové světlíky dle výrobní dokumentace</b>		<b>OZNÁMENÍ Č.: 1</b>
<b>KOMU: OIMMB</b>	<b>OD: OIL ŽS a.s.</b>	<b>DATUM: 13.8.2018</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR: FAX:</b>	<b>OSOBNĚ: MAIL:</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Pásové světlíky na budovách V a S dle výrobní dokumentace <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Budova V,S <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, výrobní dokumentace pásových světlíků <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „Změna č.15 – příloha č.1, Změna č.15 – příloha č.2, Změna č.15 – příloha č.3“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Zadávací projektová dokumentace řešila předpokládané rozměry pásových světlíků na budovách V a S. Po zahájení prací bylo provedeno přesné zaměření a dopracování výrobní dokumentace těchto pásových světlíků. Změnový list upravuje rozdíl mezi zadávací a výrobní dokumentací.		
<b>POKYN VYDAL:</b> Vedoucí projektu, 		13.8.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCI DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> <b>BKOM - p. Crha Dušan</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna – Ing. Herodes Zdeněk</b> 	





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvova</b> ÚSEK Budova V,S – konstrukce zámečnické	Změnový list č.  <b>15</b>																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Zámečnické konstrukce      PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: <b>Pásové světlíky dle výrobní dokumentace</b>																	
KOMU: OI MMB      OD: OHL ŽS, a.s.      DATUM: 13.8.2018 ODESLÁNO: POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:      MAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Pásové světlíky na budovách V a S dle výrobní dokumentace DOTČENÉ MÍSTO: Budova V,S ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, výrobní dokumentace pásových světlíků ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.15 – příloha č.1, Změna č.15 příloha č.2, Změna č.15 – příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">11 924,44 Kč</td><td style="text-align: right;">2 504,13 Kč</td><td style="text-align: right;">14 428,57 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-16 136,12 Kč</td><td style="text-align: right;">-3 388,59 Kč</td><td style="text-align: right;">-19 524,70 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-4 211,68 Kč</td><td style="text-align: right;">-884,45Kč</td><td style="text-align: right;">-5 096,13 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	11 924,44 Kč	2 504,13 Kč	14 428,57 Kč	Méněpráce:	-16 136,12 Kč	-3 388,59 Kč	-19 524,70 Kč	Rozdíl:	-4 211,68 Kč	-884,45Kč	-5 096,13 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	11 924,44 Kč	2 504,13 Kč	14 428,57 Kč														
Méněpráce:	-16 136,12 Kč	-3 388,59 Kč	-19 524,70 Kč														
Rozdíl:	-4 211,68 Kč	-884,45Kč	-5 096,13 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:       DATUM: <u>13.8.2018</u>																	
VYJÁDRĚNÍ:  / OD: MENHIR projekt, s.r.o.      PODPIS:       DATUM: <u>13.8.2018</u>																	
SCHVÁLIL:       PODPIS: _____      DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZKOR:       SPRÁVCE STAVBY: BKOM -       OI Magistrát města Brna -																	






## 4213 Zatepleni ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

ZL\_15\_změna rozdíl zadávací a výrobní dokumentace světlíků - rozdílový

budova		celkem méněpráce	celkem vícepráce	celkem
Budova	V	-16 136,12		-16 136,12
Budova	S		11 924,44	11 924,44
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>-16 136,12</b>	<b>11 924,44</b>	<b>-4 211,68</b>






ZL\_15\_změna rozdíl zadávací a výrobní dokumentace světlíků - rozdílový

BUDOVA V

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc
Objekt :	Zateplení budovy V


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	ceña / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>								
128	553-9	obloukové světlíky AL H22 a H 23:11,75+12,2 24,22	m	-2,23 23,95 24,22	6 436,71	-14 353,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	767311	Montáž světlíků obloukových =11,75+12,2+24,22-50,4	m	-2,23 -2,23	714,83	-1 594,07	0,00068	-0,00154	0,00000	0,00000
138	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-159,48	1,18	-188,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>-16 136,12</b>		<b>-0,00154</b>		<b>0,00000</b>



**ZL 15 změna rozdílných zadávacích a výrobních dokumentací světlíků - rozdílný****BUDOVA S**

Stavba :	4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc		
Objekt :	Budova S		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. t / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>								
116	553-9	obloukové světlíky AL H 24:6,27	m	1,47	7 214,68	10 605,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	767311	Montáž světlíků obloukových 6,27-4,80	m	1,47	802,58	1 179,79	0,00069	0,00101	0,00000	0,00000
128	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr.. výšky do 12 m	%	117,85	1,18	139,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>11 924,44</b>		<b>0,00101</b>		<b>0,00000</b>







## 4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

ZL\_15\_změna rozdíl zadávací a výrobní dokumentace světlíků - méněpráce

budova	celkem méněpráce
Budova V	-18 136,12
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-18 136,12</b>







ZL\_15\_změna rozdíl zadávací a výrobní dokumentace světlíků - méněpráce

**BUDOVA V**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc
Objekt :	Zateplení budovy V


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>								
128	553-9	obloukové světlíky AL H22 a H 23:11,75+12,2 24,22	m	-2,23 23,95 24,22	6 436,71	-14 353,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	767311	Montáž světlíků obloukových =11,75+12,2+24,22-50,4	m	-2,23 -2,23	714,83	-1 594,07	0,00000	-0,00154	0,00000	0,00000
138	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-159,48	1,18	-188,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>-16 136,12</b>		<b>-0,00154</b>		<b>0,00000</b>




## 4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

ZL\_15\_změna rozdíl zadávací a výrobní dokumentace světlíků - vícepráce

budova		celkem vícepráce
Budova	S	11 924,44
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>11 924,44</b>





**ZL 15 změna rozdílné zadávací a výrobní dokumentace světlíků - vícepráce**

**BUDOVA S**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc		
Objekt :	Budova S		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / t / MJ	dem. hmot celk.(t)
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>								
116	553-9	obloukové světlíky AL H 24-6,27	m	1,47	7 214,68	10 605,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	767311	Montáž světlíků obloukových 6,27-4,80	m	1,47	802,58	1 179,79	0,00069	0,00101	0,00000	0,00000
128	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	117,85	1,18	139,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>11 924,44</b>		<b>0,00101</b>		<b>0,00000</b>






## PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova</b> <b>ÚSEK Budova U2, V, TD – zámečnické konstrukce</b>		<b>Změnový list č.</b>  <b>16</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b> <b>Hliníkové výplně otvorů dle výrobní dokumentace</b>		<b>OZNÁMENÍ Č.: 1</b>
KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS a.s.	DATUM: 13.8.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: MAIL:
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Hliníkové výplně otvorů dle výrobní dokumentace <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Budova TD <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, výrobní dokumentace hliníkových výplní otvorů <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „Změna č.16 příloha č.1, Změna č.16 – příloha č.2, Změna č.16 – příloha č.3“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Zadávací projektová dokumentace řešila předpokládané rozměry hliníkových výplní otvorů. Po zahájení prací bylo provedeno přesné zaměření a dopracování výrobní dokumentace těchto výrobků. Tento změnový list upravuje rozdíl mezi zadávací a výrobní dokumentací výrobků u kterých byl překročen limit rozměrové tolerance. Jmenovitě se jedná o prvky : <ul style="list-style-type: none"><li>- Budova U2 : pozice H4</li><li>- Budova V : pozice H19, H20</li><li>- Budova TD : pozice H12</li></ul>		
POKYN VYDAL: Vedoucí projektu, [REDAKCE]		DATUM: 13.8.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ. POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: [REDAKCE]	
BKOM - p. Črha Dušan	OI Magistrát města Brna – [REDAKCE]	








**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova</b> ÚSEK Budova UZ, V, TD – zámečnické konstrukce	Změnový list č.  <b>16</b>																
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1</b> Zámečnické konstrukce <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> <b>Hliníkové výplně otvorů dle výrobní dokumentace</b>																	
KOMU: OI MMB      OD: OHL ŽS, a.s.      DATUM: 13.8.2018 ODESLÁNO: POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:      MAIL:																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Otvorové prvky z plastu dle výrobní dokumentace <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Budova TD <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, výrobní dokumentace hliníkových výplní otvorů <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „Změna č.16 – příloha č.1, Změna č.16 – příloha č.2, Změna č.16 – příloha č.3“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">233 842,23 Kč</td><td style="text-align: right;">49 106,87 Kč</td><td style="text-align: right;">282 949,10 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-205 466,55 Kč</td><td style="text-align: right;">-43 147,98 Kč</td><td style="text-align: right;">-248 614,53 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">28 375,68 Kč</td><td style="text-align: right;">5 958,89 Kč</td><td style="text-align: right;">34 334,57 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	233 842,23 Kč	49 106,87 Kč	282 949,10 Kč	Méněpráce:	-205 466,55 Kč	-43 147,98 Kč	-248 614,53 Kč	Rozdíl:	28 375,68 Kč	5 958,89 Kč	34 334,57 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	233 842,23 Kč	49 106,87 Kč	282 949,10 Kč														
Méněpráce:	-205 466,55 Kč	-43 147,98 Kč	-248 614,53 Kč														
Rozdíl:	28 375,68 Kč	5 958,89 Kč	34 334,57 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: <u>13.8.2018</u>																
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b> OD: MENHIR projekt, s.r.o.      PODPIS: _____      DATUM: <u>13.8.2018</u>																	
SCHVÁLIL: _____      PODPIS: _____      DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: _____																
BKOM - _____	OI Magistrát města Brna - _____																



## 4213 Zatepleni ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

Změna č16. - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozdílový

<b>budova</b>	<b>celkem méněpráce</b>	<b>celkem vícepráce</b>	<b>celkem</b>
Budova U2	-52 947,98	63 881,96	10 933,98
Budova V	-69 273,47	79 170,59	9 897,11
Budova TD	-83 245,10	90 789,68	7 544,59
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-205 466,55</b>	<b>233 842,23</b>	<b>28 375,68</b>



**Změna č16. - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozdílový  
BUDOVA U2**


Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-B	Rozpočet: červen	2015
Objekt :	U2 Zateplení budovy U2	Zateplení obvodového pláště ZS a výměna oken	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hm ot / MJ	dem. hmot celk.(t)
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>								
137	553-H4	Vstupní prosklené dveře dvojsklo U = 1,20W/m2K Koule zámek 900/2050	ks	-2,00	26 165,24	-52 330,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	553-H4a	Vstupní prosklené dveře dvojsklo U = 1,20W/m2K Koule zámek 1060/2100	ks	2,00	31 568,47	63 136,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		plocha dle zadání 0.9*2.05		1,85						
		plocha dle výr.dokumentace 1,06*2,1		2,23						
		2,23/1,85=1,21 => 1,21*26165,24= 31568,47		1,21						
141	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	108,06	1,18	127,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>10 933,98</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>

**Změna č16. - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozdílový  
BUDOVA V**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc	Rozpočet:	červen 2015
Objekt :	V Budova V		Zateplení budovy V

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>								
129	553-H20	Vstupní Al dveře 800/1875 bezp. sklo U=1,20W/m2K	ks	-1,00	24 895,02	-24 895,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	553-H20	Vstupní Al dveře 900/1765 bezp. sklo U=1,20W/m2K plocha dle zadání 0,8*1.875 plocha dle výř.dokumentace 0,9*1,765 1,59/1,5=1,06 => 1,06*24895,02= 26363,83	ks	1,00	26 363,83	26 363,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	553-H19	Vstupní Al dveře 900/3125 jednokřídlové prosklené bezp. zámkv .s bezp. sklo U = 1,20W/m2K	ks	-1,00	43 570,56	-43 570,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	553-H19	Vstupní Al dveře 1070/3130 jednokřídlové prosklené bezp. zámkv .s bezp. sklo U = 1,20W/m2K plocha dle zadání 0,9*3,125 plocha dle výř.dokumentace 1,07*3,13 3,35/2,81=1,19 => 1,19*43570,56= 51883,44	ks	1,00	51 883,44	51 883,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	998767202R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr. , výšky do 12 m	%	97,82	1,18	115,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>9 897,11</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>



**Změna č16. - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - rozdílový  
BUDOVA TD**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-	Rozpočet: červen	2015		
Objekt :	TD TD Budova	Zateplení obvodového pláště, střechy a výměna oken			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dém.hmot. t / MJ	dém. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 767</b>										
<b>Konstrukce zámečnické</b>										
122	553-H12	Vstupní Al dveře 900/3125 jednokřídlové prosklené bezp. zámky ,s bezp. sklo U = 1,70W/m2K	ks	-2,00	41 137,13	-82 274,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
122	553-H12a	Vstupní Al dveře 980/3130 jednokřídlové prosklené bezp. zámky ,s bezp. sklo U = 1,70W/m2K	ks	2,00	44 865,43	89 730,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz schema nadsvětlik fix v 1030mm:2		2,81						
		plocha dle zadání 0,9*3,125		3,07						
		plocha dle výr.dokumentace D.98*3.13		3,07						
		3,07/2,81=1,09 => 1,09*41137,13= 44865,43		1,09						
126	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	74,57	1,18	87,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>7 544,59</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>






## 4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

Změna č16. - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - méněpráce

<b>budova</b>	<b>celkem méněpráce</b>
Budova U2	-52 947,98
Budova V	-69 273,47
Budova TD	-83 245,10
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-205 466,55</b>



**změna č16. - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - méněprac**

**BUDOVA U2**


Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Rozpočet: červen 2015	
Objekt :	U2 Zateplení budovy U2	Zateplení obvodového pláště ZS a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
<b>Díl: 767</b>										
		<b>Konstrukce zámečnické</b>								
137	553-H4	Vstupní prosklené dveře dvojsklo U = 1,20W/m2K Koule zámek 900/2050	ks	-2,00	26 165,24	-52 330,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-523,30	1,18	-617,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>-52 947,98</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>

**Změna č16. - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - méněpráce  
BUDOVA V**

Stavba :	4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc	Rozpočet: červen 2015
Objekt :	V Budova V	Zateplení budovy V


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>										
129	553-H20	Vstupní Al dveře 800/1875 bezp. sklo U=1,20W/m2K	ks	-1,00	24 895,02	-24 895,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	553-H19	Vstupní Al dveře 900/3125 jednokřídlové prosklené bezp. zámkv .s bezp. sklo U = 1,20W/m2K	ks	-1,00	43 570,56	-43 570,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	998767202R01	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-684,66	1,18	-807,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>-69 273,47</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>



**Změna č16. - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - méněpráce**  
**BUDOVA TD**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno	Rozpočet: červen	2015	
Objekt :	TD TD Budova	Zateplení obvodového pláště, střechy a výměna oken		


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmo. t / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>								
122	553-H12	Vstupní Al dveře 900/3125 jednokřídlové prosklené bezp. zámky .s bezp. sklo U = 1,70W/m2K	ks	-2,00	41 137,13	-82 274,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	996767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-822,74	1,18	-970,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>-83 245,10</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>



## 4213 Zatepleni ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

Změna č16. - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - vícepráce

<b>budova</b>	<b>celkem vícepráce</b>
Budova U2	63 881,96
Budova V	79 170,59
Budova TD	90 789,68
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>233 842,23</b>



**Změna č16. - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - vícepráce**

**BUDOVA U2**

Stavba :	4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Br	Rozpočet: červen	2015
Objekt :	U2 Zateplení budovy U2	Zateplení obvodového pláště ZŠ a výměna oken	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hm ot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>								
137	553-H4a	Vstupní prosklené dveře dvojsklo U = 1,20W/m2K Koule zámek 1060/2100 plocha dle zadání 0,9*2,05 plocha dle výr.dokumentace 1,06*2,1 2,23/1,85=1,21 => 1,21*26165,24= 31568,47	ks	2,00 1,85 2,23 1,21	31 568,47	63 136,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	631,37	1,18	745,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>63 881,96</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>



**Změna č16. - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - vícepráce  
BUDOVA V**

Stavba :	<b>4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc</b>	Rozpočet: červen 2015
Objekt :	<b>V Budova V</b>	Zateplení budovy V

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>								
129	553-H20	Vstupní Al dveře 900/1765 bezp. sklo U=1,20W/m2K plocha dle zadání 0,8*1,875 plocha dle výr.dokumentace 0,8*1,765 1,59/1,5=1,06 => 1,06*24895,02= 26363,83	ks	1,00 1,50 1,59 1,06	26 363,83	26 363,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	553-H19	Vstupní Al dveře 1070/3130 jednokřídlové prosklené bezp. zámkový bezp. sklo U = 1,20W/m2K plocha dle zadání 0,9*3,125 plocha dle výr.dokumentace 1,07*3,13 3,35/2,81=1,19 => 1,19*43570,56= 51883,44	ks	1,00 2,81 3,35 1,19	51 883,44	51 883,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	998767202R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	782,47	1,18	923,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Čelkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>79 170,59</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>



**Změna č16. - Soupis prací hliníkové výplně otvorů - změna vyvolaná výrobní dokumentací - vícepráce**  
**BUDOVA TD**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno- Rozpočet: červen 2015	
Objekt :	TD TD Budova Zateplení obvodového pláště, střechy a výměna oken	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. t / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 767</b>										
<b>Konstrukce zámečnické</b>										
122	553-H12a	Vstupní Al dveře 980/3130 jednokřídlové prosklené bezp. zámky ,s bezp. sklo U = 1,70W/m2K viz schema nadavětlík fix v 1030mm:2 plocha dle zadání 0,9*3,125 plocha dle výr.dokumentace 0,98*3,13 3,07/2,81=1,09 => 1,09*41137,13= 44865,43	ks	2,00	44 865,43	89 730,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				2,81						
				3,07						
				1,09						
126	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	897,31	1,18	1 058,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>90 789,68</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>

