

ŽÁDOST O ZMĚNU

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)		Číslo změny: 3		
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 18. 6. 2018		
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO 01.2 – Rekonstrukce a opravy vnitřních prostor – Nový stav				
Odkazy na technickou zprávu:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady: Návrh rozpočtu generálního dodavatele ZL 3				
na jinou část smlouvy:				
na stavební deník:				
Popis změn: ZL 3 - doplnění nadpraží výplní otvorů: Při provádění demontáže nadokenních garnýží kotvených k ocelovému úhelníku, byl v nadpraží zjištěn prostor vyplněný pokleslou skelnou vatou, zřejmě z důvodu dodatečného zateplení oslabené konstrukce prefabrikovaného dílce. Obnažený ocelový úhelník sloužil ke kotvení původních okenních výplní, prostor mezi úhelníkem a atikovým panelem byl dále vyrovnán výplní z desek EPS. Návrh řešení detailu nadpraží oken spočívá v kompletní demontáži garnýží včetně ocelových úhelníků, odstranění zdegradované skelné vaty, desek z polystyrenu a začištění podkladu. Detail nadpraží bude řešen dotepněním z desek z minerální vlny, následně bude opláštěn sádrokartonovým kastlíkem s vloženou parotěsnicí fólií lehkého typu. Nadpraží bude vymalováno (2x nátěr + penetrace podkladu).				
Počet připojených listů: 4		Počet připojených výkresů: 1		
Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	nepřipojen	<input type="checkbox"/>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	vyšší mocí			<input type="checkbox"/>
	jinou okolností: nepředvídatelné práce			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky atd. a nebude provádět práce, dokud neobdrží potvrzení změny pokrývající výše uvedený popis.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): na základě plné moci p. David Barteček				
			 razítko, podpis

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)		Číslo změny: 3
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 18. 6. 2018
Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 3		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: Položkový rozpočet – ZL 3 - Doplnění nadpraží výplní otvorů (viz příloha).		
Počet listů příloh: 3		
Navrhovaná změna ceny díla: zvýšení ceny díla o 48 132,04 Kč (bez DPH) (slovy): čtyřicetosmtisícstotřicetdvěkoruny české bez DPH		
zvýšení ceny o		48 132,04 Kč (bez DPH)
snížení ceny o		- 0,00 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla		
prodloužení lhůty o		0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o		0 kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Pavel Hrstka	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 052/0002416)		Číslo změny: 3	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 26. 6. 2018	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla: ZL 3 - Doplnění nadpraží výplní otvorů: Při provádění demontáže nadokenních garnýží kotvených k ocelovému úhelníku, byl v nadpraží zjištěn prostor vyplněný pokleslou skelnou vatou, zřejmě z důvodu dodatečného zateplení oslabené konstrukce prefabrikovaného dílce. Obnažený ocelový úhelník sloužil ke kotvení původních okenních výplní, prostor mezi úhelníkem a atikovým panelem byl dále vyrovnán výplní z desek EPS. Návrh řešení detailu nadpraží oken spočívá v kompletní demontáži garnýží včetně ocelových úhelníků, odstranění zdegradované skelné vaty, desek z polystyrenu a začištění podkladu. Detail nadpraží bude řešen doteplením z desek z minerální vlny, následně bude opláštěn sádkartonovým kastlíkem s vloženou parotěsnicí fólií lehkého typu. Nadpraží bude vymalováno (2x nátěr + penetrace podkladu).			
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 1	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	48 132,04 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	- 0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena díla po změně	27.113.881,48 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	215 dnů od předání staveniště
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	vyšší mocí	<input type="checkbox"/>	
	jinou okolností: nepředvídatelné práce		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Mgr. Jiří Štěpán, ved.odboru rozvoje města Ing. Pavlína Gajdušková, referent investic Ing. Jakub Karmazín, TDS Autorský dozor stavby: Projektant s navrhovanými změnami souhlasí. Ing. Jakub Karmazín		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Za zhotovitele: na základě plné moci p. David Barteček	