

ŽÁDOST O ZMĚNU

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)			Číslo změny: 5	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice			Datum: 18. 6. 2018	
Určeno pro	projektanta ☒	TDI ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	e-mail ☐	osobně ☒
Týká se části stavby: SO 01.1 – Rekonstrukce a opravy vnitřních prostor – Bourací práce				
Odkazy na technickou zprávu:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady: Návrh rozpočtu generálního dodavatele ZL 5				
na jinou část smlouvy:				
na stavební deník: 12. 5. 2018				
Popis změn: ZL 1/5 - Odstranění poškozené hydroizolace spodní stavby: Po vybourání stávajících betonových mazanin v 1NP byla zjištěna lokálně poškozená a v ploše degradovaná hydroizolace spodní stavby (lámání, drolení povlaku), kterou bude nutno nahradit novou. Na základě změřeného nízkého radonového indexu se navrhuje nový oxidovaný asfaltový pás typu S s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (DEKGLASS G 200 S40), tl. 4 mm, natavený v pásech na očištěný napenetrovaný podklad zbavený ostrých hran s napojením na stávající hydroizolaci svislých konstrukcí.				
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 0		
Návrh ocenění změny	připojen	☒	nepřipojen	☐
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☐
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	vyšší mocí			☐
	jinou okolností: nepředvídatelné práce			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky atd. a nebude provádět práce, dokud neobdrží potvrzení změny pokrývající výše uvedený popis.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): na základě plné moci p. David Barteček				
razítko, podpis				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)		Číslo změny: 5
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 18. 6. 2018
Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 5		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒	
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐	
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: Položkový rozpočet – ZL5 - Odstranění poškozené hydroizolace spodní stavby (viz příloha).		
Počet listů příloh: 3		
Navrhovaná změna ceny díla: zvýšení ceny díla o 42 612,85 Kč (bez DPH) (slovy): čtyřicetdvatisícšestsetdvanáctkorun českých bez DPH		
zvýšení ceny o	42 612,85 Kč (bez DPH)	
snížení ceny o	- 0,00 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	7 kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Pavel Hrstka	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 052/0002416)		Číslo změny: 5	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 26. 6. 2018	
Určeno pro	projektanta ☒	TDI ☒	zhotovitele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	e-mail ☐
Osobně ☒			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
ZL 5 - Odstranění poškozené hydroizolace spodní stavby: Po vybourání stávajících betonových mazanin v 1NP byla zjištěna lokálně poškozená a v ploše degradovaná hydroizolace spodní stavby (lámání, drolení povlaku), kterou bude nutno nahradit novou. Na základě změřeného nízkého radonového indexu se navrhuje nový oxidovaný asfaltový pás typu S s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (DEKGLASS G 200 S40), tl. 4 mm, natavený v pásech na očištěný napenetrovaný podklad zbavený ostrých hran s napojením na stávající hydroizolaci svislých konstrukcí.			
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	42 612,85 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	7 kalendářních dní
snížení ceny o	- 0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena díla po změně	27.259.884,94 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	231 dnů od předání staveniště
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	☐	
	chybou v dokumentaci zakázky	☐	
	chybou zhotovitele	☐	
	vyšší mocí	☐	
	jinou okolností: nepředvídatelné práce		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Mgr. Jiří Štěpán, ved.odboru rozvoje města Ing. Pavlína Gajdušková, referent investic Ing. Jakub Karmazín, TDS Autorský dozor stavby: Projektant s navrhovanými změnami souhlasí. Ing. Jakub Karmazín		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Za zhotovitele: na základě plné moci p. David Barteček	