

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce ÚČOV – Dosazovací nádrže č. 1-10</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 103 Stavební úpravy DN č.3</b> <b>PS 203.1 M - Montáže potrubí</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <b>SO103</b> / <b>1</b> <b>PS 203.1</b>	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">2</div>
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby:  
**Smlouva o dílo číslo: Objednatel: 2016/2016/OI/VZKÚ; ze dne: 12. 10. 2016**  
**Objednatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451  
**Zhotovitel:** Strojírny a opravy Milenov spol. s r.o., 753 61 Hranice IV - Drahotuše, Milenov 135, IČO: 48392570

**Gen. projektant (autorský dohled):** KONEKO, spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 00577758  
**Tech. dozor stavebníka (TDS):** OVAK a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72971, IČO: 45193673

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací s výkazem výměr	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce:</th> </tr> <tr> <td>3x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3x	Objednatel	1x	TDS	1x	Zhotovitel	1x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
3x	Objednatel										
1x	TDS										
1x	Zhotovitel										
1x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

**Změna č. 2:**  
 Úprava skladby sanačního systému betonové konstrukce a pojezdové dráhy.  
**Zdůvodnění změny:**  
 V návaznosti na aktuální stav stávající betonové konstrukce po provedení otryskání betonu byla upravena skladba sanačního systému. V PD se počítalo s lokální sanací chybějících částí přefabrikátu reprofilační maltou třídy R4, po provedení otryskání bylo navrženo provedení celoprošné reprofilace maltou R4 z důvodu nerovnosti otryskaného povrchu. Pružná třídkomponentní stěrka byla nahrazena epoxidovým nátěrem. Po provedení odbourání stávající pojezdové dráhy byly odhaleny stávající kotvící desky. Z důvodu zamezení negasivního vlivu na sanaci betonové konstrukce musely být tyto kotvící desky zkráceny po obou stranách. Při provádění prací byl zjištěn rozdíl mezi PD a výkazem výměr v množství výztuže pojezdové dráhy.  
 Současně vzhledem k aktuálnímu stavu betonové konstrukce vnější stěny DN byl upraven rozsah a způsob provedení sanačního systému. Nebudou se sanovat ocelové kotevní desky pochůzkové plošiny.  
 Kotevní desky budou ošetřeny nátěrem.  
 Budou upraveny stávající pororošty pro pasování na nové sanovanou vnější stěnu, současně s nimi bude provedena repase kotevních podpůrných konzol těchto pororoštů. Provedením sanace vnější stěny dojde ke změně její tloušťky a stávající pororošty nelze bez úpravy zpět instalovat.  
 Byla dohodnuta změna způsobu naplnění a vyprázdnění nádrže pro provedení zkoušky vodotěsnosti. Zkouška vodotěsnosti bude provedena provozní dobou z tohoto důvodu byla tato položka odečtena.

<b>SOD</b>	Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo, část DN č. 1-10	<b>78 989 902,28</b>	Kč bez DPH
<b>VP č. 1</b>	Úprava skladby sanačního systému betonové konstrukce a pojezdové dráhy, povrchových úprav, část DN 3	809 683,46	Kč bez DPH
<b>MP č. 1</b>	Úprava skladby sanačního systému betonové konstrukce a pojezdové dráhy, povrchových úprav, část DN 3	-830 157,47	Kč bez DPH
<b>Celková cena změny díla (VP - MP)</b>		<b>-20 474,01</b>	Kč bez DPH

**Časový vliv na plnění SoD:** Zhotovitel podá samostatnou žádost o změnu termínu plnění uvedené v SOD.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-830 157,47</b>	<b>-1,05%</b>	<b>809 683,46</b>	<b>1,03%</b>	<b>-20 474,01</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nadinou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------