

Změnový list - vícepráce

č. 3

Opravené vícepráce dle dodatku č. 1

Stavba: "B1710 Stavební úpravy ZŠ Janov - výměna oken"

Datum: 17.9.2018
Vypracoval: [redacted] (ELA-PLAST s.r.o.)

VÍCEPRÁCE

Popis změny a její účel:

Při zpracování změnových listů č. 1 a 2 zhotovitelem a konečné úpravě od TDI došlo k chybě při odečtení položek. Tímto napravujeme tuto chybu na skutečný stav v zaslavněném dodatku č. 1 u položek č. 64, 89, 90, 91, 92, 93.

Položka č. 114 vychází z potřeby ovládání ve výšce 4,4 m doplněním tyčí ložisek a klikového ovládání u 12 kusů ventilačních křídel ve školním klubu a sprchách v 1.PP v pavilonu "D"

Popis položky	MJ	Počet MJ	Kč/MJ	Cena celkem	Poznámka
Vícepráce - rozpočet - viz. příloha	1	soubor	216 081,06 Kč	216 081,06 Kč	
Cena celkem bez DPH				216 081,06 Kč	
Upravená cena bez DPH					

Vypracoval: Ing. Dušan Belák

[redacted]
Podpis

Datum: 17.9.2018

Kontroloval: Ing. Antonín Wachtel

[redacted]
Podpis

Datum: 17.9.18

Pu

REKAPITULACE ROZPOČTU

Řešitel: R1707 Stavební úpravy ZŠ Janov

Objekt: VÍCEPRÁCE

Místo: ZŠ Janov

Datum: 17.9.2018

Objednatel: Město Litvínov
Zhotovitel: ELA-PLAST s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	216 081,06
PSV - Práce a dodávky PSV	216 081,06
766 - Konstrukce truhlářské	146 363,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	36 526,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	6 060,06
Pákové ovládání	27 132,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	216 081,06

ROZPOČET

Číslo: 01707 Stavební úpravy ZŠ Janov

Objekt: VÍCEPRÁCE

Místo: ZŠ Janov

Datum: 17.9.2018

Objednatel: Město Litvínov
Zhotovitel: ELA-PLAST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

216 081,06

216 081,06

PSV - Práce a dodávky PSV

146 363,00

766 - Konstrukce truhlářské

64	M	76600150R.2	meziokenní plastové vložky zateplené, Un celé konstrukce = 1.1W/m2K - dodávka, doprava	m2	56,840	2 575,00	146 363,00
parametry, rozměry a umístění - viz projektová dokumentace							
dle pol.76660100R					56,840		
56,84							

36 526,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

89	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	35,600	60,00	2 136,00
vnitřní Al žaluzie pro plastová okna							

90	M	61124300R	žaluzie Al interiérová včetně doplňků- dodávka, doprava	kus	181,000	190,00	34 390,00
----	---	-----------	---	-----	---------	--------	-----------

787 - Dokončovací práce - zasklívání

6 060,06

91	K	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo	m2	27,000	102,00	2 754,00
2,4*1,85*6					26,640		
0,36					0,360		
Součet					27,000		

92	M	63479014	fólie na sklo nereflexní kovářová	m2	28,000	118,00	3 304,00
neprůhledná fólie - ztratné 3%							
pol.787911115							
27,0*1,03+0,19					28,000		

93	K	998787102	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 m	t	0,003	688,00	2,06
----	---	-----------	--	---	-------	--------	------

Pákové ovládání**27 132,00**

114	76734110R	Pákový ovladač otevírání oken s prodloužením na výšku otevírání ve výšce 4,25 m sklápěcích oken (školní klub, sprcha ks 1.PP pavilon D)	12,000	2261,00	27 132,00
-----	-----------	---	--------	---------	-----------

Změnový list - méněpráce

č. 4

Opravené méněpráce dle dodatku č. 1

Stavba: "B1710 Stavební úpravy ZŠ Janov - výměna oken"

Datum: 17.9.2018

Vypracoval:  (ELA-PLAST s.r.o.)

MÉNĚPRÁCE

Popis změny a její účel:

Standardní pákové ovládání ve výkazu výměr je u položek 60 a 61: 43 ks + 3 ks, to je celkem 46 ks. Namontováno jich bylo 21 ks základních + 12 ks s klikovým prodloužením na ovládání z podlahy. Z tohoto důvodu odečítáme 13 ks pákových ovladačů.

Je odečtena položka měření intenzity denního osvětlení s ohledem na nízký jas ve 2. polovině září. Měření je bezpředmětné.

Na žádost zhotovitele nechal objednatel posoudit kvalifikaci navržených nátěrů z PD C3 s vysokou životností u AD a snížil její návrh na 120 mikrometrů NDFT.

Popis položky	MJ	Počet MJ	Kč/MJ	Cena celkem	Poznámka
Měněpráce : rozpočet - viz. příloha	1	soubor	53 933,28 Kč	- 53 933,28 Kč	
Cena celkem bez DPH				- 53 933,28 Kč	
Upravená cena bez DPH					

Vypracoval: Ing. Dušan Belák


Podpis

Datum: 17.9.2018

Kontroloval: Ing. Antonín Wachtel


Datum: 17.9.18

Změnový list č. 4 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: B1707 Stavební úpravy ZŠ JANOV - méněpráce

PAVILON D

Objednatel: Město Litvínov
Zhotovitel: ELA-PLAST s.r.o.

Zpracoval: [REDACTED]
Datum: 17.9.2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Konstrukce truhlářské

13 156,00

60	M	76600110R	pákové ovládání k oknu: 2400/2450 mm	kus	10,000	1 012,00	10 120,00
61	M	76600120R	pákové ovládání k oknu 2400/1500 mm	kus	3,000	1 012,00	3 036,00

HSV

D95

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb


40 777,28

13	K	95000400R	Kontrolní měření intenzity denního osvětlení	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
79	K	78310010R	Nátěr zařízení s povrchem nečlenitým 1složkový základní alkyldový tl do 120 µm - samozákladující	m2	191,680	171,00	32 777,28

Celkem

53 933,28

„B1710 Stavební úpravy ZŠ Janov – výměna oken“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	18.9.2018	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	19.9.2018	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	18-09-2018	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	19-09-2018	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	19.9.2018	Číslo usnesení:	R/2762/102	
ZM:		Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		