

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/002661**

Stavební akce:	<b>Vodovod v ulici K Hliníku</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>15TUOIN29</b>		
Dotčená část stavby:	Vodovod		
Název / označení změny:	Změna č. 1 Vícepráce		
Podklad pro změnu:	Podal zhotovitel		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	Zápis ve stavebním deníku viz SD č.1 str. 741 386; 741 389		
Návrh pro změnu podal:	Václav Bláha	Dne:	18.9.2017
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b> Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost, změna vychází z protokolu o zkoušce - rozbor zemin č. RO18-5310, která konstatovala, že těžené zeminy z rýhy jsou nebezpečně námrazivé. Na základě tohoto zjištění byla v místě stávajících silničních komunikací a přejezdů provedena 100% výměna zásypu rýhy. Jedná se o místa, kde je potřebné dosažení objemové stálosti zásypů rýhy. Dále tato 100% výměna zásypu proběhla také v místě u opěrné zdi (nutné zaručení funkce protimrazového klínu opěrné zdi) a v místech velkého výskytu inženýrských sítí. Dodatečně nalezené kanalizační přípojky byly obetonovány.			
Vliv změny na termín dončení díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:			<b>429 024,72 Kč bezDPH</b>
přípočty celkem:			<b>429 024,72 Kč bezDPH</b>
odpočty celkem:			<b>-0,00 Kč bezDPH</b>
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD - list č. str. 741 386; 741 389 zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní - protokolu o zkoušce - rozbor zemin č. RO18 - 5310			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - STAVMONTA spol. s. r.o.	Václav Bláha	18.9.2018	
projektant /AD/ -	Ing. Jaromír Svoboda	18.9.2018	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	18.9.2018	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	18.9.2018	
- TDI	Bc. Miroslav Stuchlík	18.9.2018	
- cenová kontrola	Iva Baierová	18.9.2018	