











PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova		I	
ÚSEK: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: 1. Vyškovská stavební společnost	DATUM:	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____
		Mail	OSOBNĚ: 
PŘEDMĚT ZMĚNY: záměna typu zavěšeného kazetového podhledu ve 2.np			
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Bednářova			
ODKAZ NA VÝKRESY: PD pro provedení stavby zpracovaná 			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.1“			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Méněpráce:	-344 607,90 Kč	-72 367,66 Kč	-416 975,56 Kč
Vícepráce:	696 154,70 Kč	146 192,49 Kč	842 347,19 Kč
Rozdíl:	351 546,80 Kč	73 824,83 Kč	425 371,63 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 2.9.2018
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: GP	<u>SOUHLAŠÍM</u>	PODPIS: 	DATUM: <u>6.9.2018</u>
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____			
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 2.9.2018		
Název akce: Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova				
Způsob odeslání / předání datum: 2.9.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.1			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: záměna typu zavěšeného kazetového podhledu ve 2.np				
Popis a zdůvodnění změny: Změna byla vyvolána požadavkem na protipožární odolnost navržené konstrukce. V projektové dokumentaci uvedený typ kazetového podhledu nespĺňuje požadované parametry, a proto musí být nahrazen jiným konstrukčním systémem.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: 				
Stanovisko projektanta stavby: 				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	2.9.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: záměna typu zavěšeného kazetového podhledu ve 2.np</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změna byla vyvolána požadavkem na protipožární odolnost navržené konstrukce. V projektové dokumentaci uvedený typ kazetového podhledu nespĺňuje požadované parametry, a proto musí být nahrazen jiným konstrukčním systémem.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-344 607,90 Kč	696 154,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
351 546,80 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[redacted]	
Datum:	Datum: 2.9.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06/18** **Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova**

Objekt: **01** **Objekt**

Rozpočet: **ZL01a** **Podhledy ve 2.np - méněpráce**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-344 607,90
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-344 607,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-344 607,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-344 607,90 CZK**



⑧

v
 I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

dne

6.9.2018

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	PSV			-344 607,90	100
Cena celkem					-344 607,90	100

Položkový rozpočet

S:	06/18	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova
O:	01	Objekt
R:	ZL01a	Podhledy ve 2.np - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				-344 607,90
1	767587001RT9	Podhledy rošt, kazety 60 x 60 cm z minerálních desek AMF se skrytým rastroem, včetně dodávky kazet, GN(skrytý rošt) EI 30, včetně dodávky kazet GN	m2	-378,69000	910,00	-344 607,90
Podhledy rošt, kazety 60 x 60 cm z minerálních desek AMF se skrytým rastroem, včetně dodávky kazet GN(skrytý rošt) EI 30, včetně dodávky kazet GN						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06/18** **Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova**

Objekt: **01** **Objekt**

Rozpočet: **ZL01b** **Podhledy ve 2.np - vícepráce**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	696 154,70
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	696 154,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	696 154,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **696 154,70 CZK**

v 
 I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 1054, 66442 Modřice
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

 Za zhotovitele

dne

6.9.2018

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	PSV			696 154,70	100
Cena celkem					696 154,70	100

Položkový rozpočet

S:	06/18	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova
O:	01	Objekt
R:	ZL01b	Podhledy ve 2.np - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				696 154,70
1	767-01	AMF-thermatex alphan SK TL4-180 vč.Heradesign izolace CNF Board D9 2x50mm Podhledy rošt, kazety 60 x 60 cm z minerálních desek AMF se skrytým rastrem,včetně dodávky kazet GN(skrytý rošt) EI 30, včetně dodávky kazet GN	m2	378,69000	1 630,00	617 264,70
2	767-02	"Souprava krytu pro vestavěná svítidla ""600x600x80/40 mm balení po 4 ks, odběr na celé balení""	ks	49,00000	1 610,00	78 890,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06/18** **Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova**

Objekt: **01** **Objekt**

Rozpočet: **ZL01c** **Podhledy ve 2.np - rozdílový rozpočet**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice


Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	351 546,80
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	351 546,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	351 546,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **351 546,80 CZK**



v  dne 6.9.2018

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 1054, G
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	PSV			351 546,80	100
Cena celkem					351 546,80	100








Položkový rozpočet

S:	06/18	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova
O:	01	Objekt
R:	ZL01c	Podhledy ve 2.np - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				351 546,80
1	767-01	AMF-thermatex alphan SK TL4-180 vč.Heradesign izolace CNF Board D9 2x50mm Podhledy rošt, kazety 60 x 60 cm z minerálních desek AMF se skrytým rastrem,včetně dodávky kazet GN(skrytý rošt) EI 30, včetně dodávky kazet GN	m2	378,69000	1 630,00	617 264,70
2	767587001RT9	Podhledy rošt, kazety 60 x 60 cm z minerálních desek AMF se skrytým rastrem,včetně dodávky kazet, GN(skrytý rošt) EI 30, včetně dodávky kazet GN Podhledy rošt, kazety 60 x 60 cm z minerálních desek AMF se skrytým rastrem,včetně dodávky kazet GN(skrytý rošt) EI 30, včetně dodávky kazet GN	m2	-378,69000	910,00	-344 607,90
3	767-02	"Souprava krytu pro vestavěná svítidla ""600x600x80/40 mm balení po 4 ks, odběr na celé balení""	ks	49,00000	1 610,00	78 890,00





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova		2	
ÚSEK: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické), izolace střech (živičné krytiny)			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické), izolace střech (živičné krytiny)		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: 1. Vyškovská stavební společnost	DATUM:	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
	FAX: _____	OSOBNĚ: 	
		Mail 	
PŘEDMĚT ZMĚNY: záměna záchytného systému na ploché střeše			
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Bednářova			
ODKAZ NA VÝKRESY: PD pro provedení stavby zpracovaná 			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.2“			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Méněpráce:	-119 266,16 Kč	-25 045,89 Kč	-144 312,05 Kč
Vícepráce:	91 178,99 Kč	19 147,59 Kč	110 326,58 Kč
Rozdíl:	-28 087,17 Kč	-5 898,31 Kč	-33 985,48 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: 		DATUM: 2.9.2018	
VYJÁDŘENÍ:			
OD: GP <u>SOUHLASÍM</u>	PODPIS: 	DATUM: <u>6.9.2018</u>	
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 2.9.2018		
Název akce: Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova				
Způsob odeslání / předání datum: 2.9.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.2			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: záměna záchytného systému na ploché střeše				
Popis a zdůvodnění změny: Změna byla vyvolána chybou v zadávací dokumentaci. V projektové dokumentaci byl zpracován typ záchytného systému pro použití na konstrukci krovu. Záchytný systém bude na objektu montován na plochou střechu, a proto došlo k úpravě záchytného systému.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	2.9.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: záměna záchytného systému na ploché střeše</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změna byla vyvolána chybou v zadávací dokumentaci. V projektové dokumentaci byl zpracován typ záchytného systému pro použití na konstrukci krovu. Záchytný systém bude na objektu montován na plochou střechu, a proto došlo k úpravě záchytného systému.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-119 266,16 Kč	91 178,99 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-28 087,17 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[REDACTED]	
Datum:	Datum: 2.9.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06/18** **Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova**

Objekt: **01** **Objekt**

Rozpočet: **ZL02a** **Záchytný systém - méněpráce**

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: **CZ44992785**

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.**

IČO: **25588176**

U Vlečky 1054

DIČ: **CZ25588176**

66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			-3 599,97
PSV			-115 666,19
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-119 266,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-119 266,16 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-119 266,16 CZK

v  [®]
 I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 1054 Modřice
 IČ: 25588176

 Za zhotovitele

dne

6.9.2018

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV			-3 599,97	3
712	Izolace střech (živičné krytiny)	PSV			-22 553,64	19
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	PSV			-93 112,55	78
Cena celkem					-119 266,16	100

Položkový rozpočet

S:	06/18	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova
O:	01	Objekt
R:	ZL02a	Záchytný systém - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 712 Izolace střeš (živičné krytiny)						-22 553,64
1	712961901RT1	Údržba proniků střeš fólií lepenou, zalití okrajů Údržba proniků střeš fólií lepenou, zalití okrajů	kus	-21,00000	500,00	-10 500,00
2	712971801RT1	Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm	m	-21,00000	350,00	-7 350,00
3	28322103A	Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která, dodává materiálu vysokou Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu	m2	-24,15000	192,00	-4 636,80
4	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	-0,06300	1 061,00	-66,84
Díl: 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						-93 112,55
5	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg(21ks) Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg(21ks)	kg	-136,50000	339,93	-46 400,45
6	55399991	Ocelové výrobky-21ks bezpečnostní střešní hák dle ČSN EN 517 viz.technická zpráva PD - povrchová, úprava nerez-včetně kotvicích a ost. spoj.prvků Ocelové výrobky-21ks bezpečnostní střešní hák dle ČSN EN 517 viz.technická zpráva PD - povrchová úprava nerez-včetně kotvicích a ost. spoj.prvků	kg	-138,91500	334,92	-46 525,41
7	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	-0,14700	1 270,00	-186,69
Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						-3 599,97
8	905R01	Výchozí prohlídka - revize systému Výchozí prohlídka - revize systému	h	-11,00000	327,27	-3 599,97

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06/18** **Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova**

Objekt: **01** **Objekt**

Rozpočet: **ZL02b** **Záchytný systém - vícepráce**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 945,43
PSV	88 233,56
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	91 178,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	91 178,99 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **91 178,99 CZK**

v  dne

I. Vyškovská
 U Vlečky
 IČ: 25588

 Za zhotovitele

dne 6.9.2018

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV			2 945,43	3
712	Izolace střech (živičné krytiny)	PSV			13 961,78	15
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	PSV			74 271,78	81
Cena celkem					91 178,99	100

Položkový rozpočet

S:	06/18	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova
O:	01	Objekt
R:	ZL02b	Záchytný systém - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 712 Izolace střech (živičné krytiny)						13 961,78
1	712961901RT1	Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů	kus	13,00000	500,00	6 500,00
2	712971801RT1	Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm	m	13,00000	350,00	4 550,00
3	28322103A	Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která, dodává materiálu vysokou Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu	m2	14,95000	192,00	2 870,40
4	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,03900	1 061,00	41,38
Díl: 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						74 271,78
5	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg(13ks) Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg(13ks)	kg	109,85000	339,93	37 341,31
6	55399991	Ocelové výrobky-13ks bezpečnostní střešní hák dle ČSN EN 517 viz.technická zpráva PD - povrchová, úprava nerez-včetně kotvicích a ost. spoj.prvků Ocelové výrobky-13ks bezpečnostní střešní hák dle ČSN EN 517 viz.technická zpráva PD - povrchová úprava nerez-včetně kotvicích a ost. spoj.prvků	kg	109,85000	334,92	36 790,96
7	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,10985	1 270,00	139,51
Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						2 945,43
8	905R01	Výchozí prohlídka - revize systému Výchozí prohlídka - revize systému	h	9,00000	327,27	2 945,43

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06/18** **Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova**

Objekt: **01** **Objekt**

Rozpočet: **ZL02c** **Záchytný systém - rozdílový rozpočet**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-654,54
PSV	-27 432,63
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-28 087,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-28 087,17 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-28 087,17 CZK**

v  [®]
 I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 
 IČ: 2558 

 Za zhotovitele

dne

6.9/2018 

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV			-654,54	2
712	Izolace střech (živičné kryliny)	PSV			-8 591,86	31
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	PSV			-18 840,77	67
Cena celkem					-28 087,17	100

Položkový rozpočet

S:	06/18	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova
O:	01	Objekt
R:	ZL02c	Záchytný systém - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 712 Izolace střech (živičné krytiny)						-3 888,22
1	712961901RT1	Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů	kus	-21,00000	500,00	-10 500,00
Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů						
2	712971801RT1	Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm	m	-21,00000	350,00	-7 350,00
Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm						
3	712961901RT1	Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů	kus	13,00000	500,00	6 500,00
Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů						
4	712971801RT1	Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm	m	13,00000	350,00	4 550,00
Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm						
5	28322103A	Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která, dodává materiálu vysokou	m2	14,95000	192,00	2 870,40
Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu						
6	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,03900	1 061,00	41,38
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m						
Díl: 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						74 271,78
7	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg(13ks)	kg	109,85000	339,93	37 341,31
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg(13ks)						
8	55399991	Ocelové výrobky-13ks bezpečnostní střešní hák dle ČSN EN 517 viz.technická zpráva PD - povrchová, úprava nerez-včetně kotvičích a ost. spoj.prvků	kg	109,85000	334,92	36 790,96
Ocelové výrobky-13ks bezpečnostní střešní hák dle ČSN EN 517 viz.technická zpráva PD - povrchová úprava nerez-včetně kotvičích a ost. spoj.prvků						
9	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,10985	1 270,00	139,51
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m						
Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						2 945,43
10	905R01	Výchozí prohlídka - revize systému	h	9,00000	327,27	2 945,43
Výchozí prohlídka - revize systému						
Díl: 712 Izolace střech (živičné krytiny)						-4 703,64
11	28322103A	Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která, dodává materiálu vysokou	m2	-24,15000	192,00	-4 636,80
Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu						
12	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	-0,06300	1 061,00	-66,84
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m						
Díl: 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						-93 112,55
13	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg(21ks)	kg	-136,50000	339,93	-46 400,45
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg(21ks)						
14	55399991	Ocelové výrobky-21ks bezpečnostní střešní hák dle ČSN EN 517 viz.technická zpráva PD - povrchová, úprava nerez-včetně kotvičích a ost. spoj.prvků	kg	-138,91500	334,92	-46 525,41
Ocelové výrobky-21ks bezpečnostní střešní hák dle ČSN EN 517 viz.technická zpráva PD - povrchová úprava nerez-včetně kotvičích a ost. spoj.prvků						
15	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	-0,14700	1 270,00	-186,69
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m						
Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						-3 599,97
16	905R01	Výchozí prohlídka - revize systému	h	-11,00000	327,27	-3 599,97
Výchozí prohlídka - revize systému						

Položkový rozpočet

S:	06/18	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova
O:	01	Objekt
R:	ZL02c	Záchytný systém - rozdílový rozpočet



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova	3
ÚSEK: Zařizovací předměty	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zařizovací předměty, vnitřní vodovod Instalační prefabrikáty	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: 1. Vyškovská stavební společnost ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	DATUM: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: záměna klozetu za bidet DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Bednářova ODKAZ NA VÝKRESY: PD pro provedení stavby zpracovaná [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změna byla vyvolána požadavkem KHS na vybavenost sociálního zařízení ve 2.np spojovací budovy. V projektové dokumentaci byly navrženy pouze klozety. Změna řeší záměnu 1 ks klozetu za 1 ks bidetu s ruční sprchou.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 4.9.2018	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 3		
Zhotovitel:	I.Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 4.9.2018		
Název akce: Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova				
Způsob odeslání / předání datum: 4.9.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.3			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: záměna klozetu za bidet				
Popis a zdůvodnění změny: Změna byla vyvolána požadavkem KHIS na vybavenost sociálního zařízení ve 2.np spojovací budovy. V projektové dokumentaci byly navrženy pouze klozety. Změna řeší záměnu 1 ks klozetu za 1 ks bidetu s ruční sprchou.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: 				
Stanovisko projektanta stavby: 				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	4.9.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: záměna klozetu za bidet		
Popis a zdůvodnění změny: Změna byla vyvolána požadavkem KHS na vybavenost sociálního zařízení ve 2.np spojovací budovy. V projektové dokumentaci byly navrženy pouze klozety. Změna řeší záměnu 1 ks klozetu za 1 ks bidetu s ruční sprchou.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-9 605,50 Kč	14 488,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4 882,70 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[REDAKCE]	
Datum:	Datum: 4.9.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby


Stavba:	06/18	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	ZL03a	Zařizovací předměty ve 2.np - méněpráce
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		-9 605,50
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-9 605,50


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-9 605,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-9 605,50 CZK**

v  dne 6.9.2018

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
U Vlečky 1054,
IČ: 25588176, I

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			-5 073,06	53
726	Instalační prefabrikáty	PSV			-4 532,44	47
Cena celkem					-9 605,50	100

Položkový rozpočet

S:	06/18	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova
O:	01	Objekt
R:	ZL03a	Zařizovací předměty ve 2.np - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty						-4 593,06
1	725014121RT1	Klozet závěsný hlub. splach., bílý,včetně sedátka v bílé barvě(učitelé)	ks	-1,00000	4 580,00	-4 580,00
Klozet závěsný hlub. splach., bílý,včetně sedátka v bílé barvě(učitelé)						
2	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	-0,02077	629,00	-13,06
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m						
Díl: 726 Instalační prefabrikáty						-12,44
3	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	-0,01800	691,00	-12,44
Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m						
Díl: 725 Zařizovací předměty						-480,00
4	725200010RA0	Montáž zařizovacích předmětů - klozet	kus	-1,00000	480,00	-480,00
Montáž zařizovacích předmětů - klozet						
Díl: 726 Instalační prefabrikáty						-4 520,00
5	726212321R00	Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC	ks	-1,00000	4 520,00	-4 520,00
Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06/18** **Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova**

Objekt: **01** **Objekt**

Rozpočet: **ZL03b** **Zařizovací předměty ve 2.np - vícepráce**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	14 488,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	14 488,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 488,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **14 488,20** CZK

v  dne

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 1054, Modřice
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

 Za zhotovitele

dne

6.5.2018

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 714,20	12
725	Zařizovací předměty	PSV			12 774,00	88
Cena celkem					14 488,20	100

Položkový rozpočet

S:	06/18	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova
O:	01	Objekt
R:	ZL03b	Zařizovací předměty ve 2.np - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				12 054,00
1	725-01	Kohout kulový rohový	ks	1,00000	137,00	137,00
2	725-02	Bidet Jíka závěsný	ks	1,00000	3 570,00	3 570,00
3	725-03	Bbaterie bidetová	ks	1,00000	2 977,00	2 977,00
4	725-04	Click-clack chrom	ks	1,00000	495,00	495,00
5	725-05	Baterie podomítková se sprškou	ks	1,00000	4 875,00	4 875,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				1 714,20
6	722172311R00	Potrubí z PPR plast, studená, D 20x2,8 mm	m	4,00000	155,00	620,00
		Potrubí z PPR plast, studená, D 20x2,8 mm				
7	722181211RT7	Izolace návleková PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	4,00000	29,80	119,20
		Izolace návleková PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm				
8	725-06	Úprava hotového rozvodu	soubor	1,00000	975,00	975,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				720,00
9	725-07	Montáž zařizovacích předmětů - bidet	ks	1,00000	720,00	720,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06/18** **Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova**

Objekt: **01** **Objekt**

Rozpočet: **ZL03c** **Zařizovací předměty ve 2.np - rozdílový rozpočet**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Domínkánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	4 882,70
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	4 882,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 882,70 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 4 882,70 CZK

v  dne
 I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 1054, 66442 Modřice
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

 Za zhotovitele

dne

6.9.2018

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 714,20	35
725	Zařizovací předměty	PSV			7 700,94	158
726	Instalační prefabrikáty	PSV			-4 532,44	-93
Cena celkem					4 882,70	100

Položkový rozpočet

S:	06/18	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova
O:	01	Objekt
R:	ZL03c	Zařizovací předměty ve 2.np - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty						-4 593,06
1	725014121RT1	Klozet závěsný hlub. splach., bílý,včetně sedátka v bílé barvě(učitelé)	ks	-1,00000	4 580,00	-4 580,00
Klozet závěsný hlub. splach., bílý,včetně sedátka v bílé barvě(učitelé)						
2	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	-0,02077	629,00	-13,06
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m						
Díl: 726 Instalační prefabrikáty						-12,44
3	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	-0,01800	691,00	-12,44
Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m						
Díl: 725 Zařizovací předměty						12 054,00
4	725-01	Kohout kulový rohový	ks	1,00000	137,00	137,00
5	725-02	Bidet Jíka závěsný	ks	1,00000	3 570,00	3 570,00
6	725-03	Bbaterie bidetová	ks	1,00000	2 977,00	2 977,00
7	725-04	Click-clack chrom	ks	1,00000	495,00	495,00
8	725-05	Baterie podomítková se sprškou	ks	1,00000	4 875,00	4 875,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						1 714,20
9	722172311R00	Potrubí z PPR plast, studená, D 20x2,8 mm	m	4,00000	155,00	620,00
Potrubí z PPR plast, studená, D 20x2,8 mm						
10	722181211RT7	Izolace návleková PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	4,00000	29,80	119,20
Izolace návleková PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm						
11	725-06	Úprava hotového rozvodu	soubor	1,00000	975,00	975,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						240,00
12	725200010RA0	Montáž zařizovacích předmětů - klozet	kus	-1,00000	480,00	-480,00
Montáž zařizovacích předmětů - klozet						
13	725-07	Montáž zařizovacích předmětů - bidet	ks	1,00000	720,00	720,00
Díl: 726 Instalační prefabrikáty						-4 520,00
14	726212321R00	Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC	ks	-1,00000	4 520,00	-4 520,00
Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC						