

## Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: <b>Modernizace mostu ev.č. 211 7-2 Mariánské Lázně u Lunaparku</b>	číslo objektu/ číslo změny objektu:	číslo změny: 1
Název objektu:		

Obsah: Krycí list:  <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 80%;">           Záznam o změně - počet stran A4         </div> <div style="border: 1px solid black; width: 15%; text-align: center; padding: 2px;">2</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="width: 80%;">           Grafické přílohy - počet stran A4         </div> <div style="border: 1px solid black; width: 15%; text-align: center; padding: 2px;">0</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="width: 80%;">           Další přílohy - počet stran A4         </div> <div style="border: 1px solid black; width: 15%; text-align: center; padding: 2px;">0</div> </div>	Rozdělovník  - Zhotovitel - Projektant - Stavební dozor - Objednatel
---	---

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění změny:

Po provedení výkopových prací do úrovně založení mostu se v místě základové spáry objevily masivní přítoky spodní vody. Stavba byla přerušena a byl přizván geotechnik k posouzení stavu základové spáry a návržení její úpravy. Dle stanoviska geotechnika bude provedena náhrada šterkového lože prostým betonem. Podkladní beton bude mít tedy celkovou tloušťku 45 cm. Toto opatření by mělo proti vztlínající vodě ze základové spáry a okolí základu být dostačující. Voda přítékající do výkopu je permanentně odčerpávána.

Přílohy:

Stavba celkem v Kč (bez DPH):				Celková změna +/- %
Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	
4 616 171,12 Kč	4 616 171,12 Kč	46 512,20 Kč	4 662 683,32 Kč	1,0%

Zhotovitel	datum <u>30.8.18</u>
Projektant (autorský dozor)	datum
TDI stavby	datum <u>30.8.18</u>
Objednatel	datum <u>20.8.18</u>
Změny během výstavby - krycí list	



Změna č. **1**

Stavba: Modernizace mostu ev.č. 211 7-2 Mariánské Lázně u Lunaparku

Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 211 7-2

		Rozpočet původní			Změna stavby		Vícepráce / méněpráce		
		126 670,92 Kč			173 183,12 Kč		46 512,20 Kč		
		jed.	množství	Kč /jed.	celkem	množství	celkem	množství	celkem
N 02811	PRŮKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL			0,00		9 500,00		9 500,00
16 11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD			61 488,00		67 344,00		5 856,00
37 27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3			4 357,08		0,00		-4 357,08
56 451312	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ Vrstvy z prostého betonu C12/15	M3			60 825,84		96 339,12		35 513,28
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00

CELKEM bez DPH					126 670,92 Kč		173 183 Kč		46 512,20 Kč
----------------	--	--	--	--	---------------	--	------------	--	--------------