

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce ÚČOV – Dosazovací nádrže č. 1-10 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 Stavební úpravy DN č.3 PS 203.1 M - Montáže potrubí	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO103 / 1 PS 203.1	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">2</div>
--	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby:
Smlouva o dílo číslo: Objednatel: 2016/2016/OI/VZKÚ; ze dne: 12. 10. 2016
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel: Strojírny a opravy Milenov spol. s r.o., 753 61 Hranice IV - Drahotuše, Milenov 135, IČO: 48392570

Gen. projektant (autorský dohled): KONEKO, spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 00577758
Tech. dozor stavebníka (TDS): OVAK a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72971, IČO: 45193673

Přílohy:
 Soupis víceprací a méněprací s výkazem výměr

Počet paré:	Příjemce:
3x	Objednatel
1x	TDS
1x	Zhotovitel
1x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č. 2:
 Úprava skladby sanačního systému betonové konstrukce a pojezdové dráhy.
Zdůvodnění změny:
 V návaznosti na aktuální stav stávající betonové konstrukce po provedení otryskání betonu byla upravena skladba sanačního systému. V PD se počítalo s lokální sanací chybějících částí přefabrikátu reprofilační maltou třídy R4, po provedení otryskání bylo navrženo provedení celoprošné reprofilace maltou R4 z důvodu nerovnosti otryskaného povrchu. Pružná třídkomponentní stěrka byla nahrazena epoxidovým nátěrem. Po provedení odbourání stávající pojezdové dráhy byly odhaleny stávající kotvící desky. Z důvodu zamezení negasivního vlivu na sanaci betonové konstrukce musely být tyto kotvící desky zkráceny po obou stranách. Při provádění prací byl zjištěn rozdíl mezi PD a výkazem výměr v množství výztuže pojezdové dráhy.
 Současně vzhledem k aktuálnímu stavu betonové konstrukce vnější stěny DN byl upraven rozsah a způsob provedení sanačního systému. Nebudou se sanovat ocelové kotevní desky pochůzkové plošiny.
 Kotevní desky budou ošetřeny nátěrem.
 Budou upraveny stávající pororošty pro pasování na nové sanovanou vnější stěnu, současně s nimi bude provedena repase kotevních podpůrných konzol těchto pororoštů. Provedením sanace vnější stěny dojde ke změně její tloušťky a stávající pororošty nelze bez úpravy zpět instalovat.
 Byla dohodnuta změna způsobu naplnění a vyprázdnění nádrže pro provedení zkoušky vodotěsnosti. Zkouška vodotěsnosti bude provedena provozní dobou z tohoto důvodu byla tato položka odečtena.

SOD	Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo, část DN č. 1-10	78 989 902,28	Kč bez DPH
VP č. 1	Úprava skladby sanačního systému betonové konstrukce a pojezdové dráhy, povrchových úprav, část DN 3	809 683,46	Kč bez DPH
MP č. 1	Úprava skladby sanačního systému betonové konstrukce a pojezdové dráhy, povrchových úprav, část DN 3	-830 157,47	Kč bez DPH
Celková cena změny díla (VP - MP)		-20 474,01	Kč bez DPH

Časový vliv na plnění SoD: Zhotovitel podá samostatnou žádost o změnu termínu plnění uvedené v SOD.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-830 157,47	-1,05%	809 683,46	1,03%	-20 474,01

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nadinou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré: