

# Změna 35

Změnový list ZL 35 – Změna zateplení podhledu průjezdu

Akce:

## Rekonstrukce MKS Beseda

**Předkladatel – zhotovitel:**

**STABO MB s.r.o.**

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

**Datum:** 24. 9. 2018

**Zpracoval:** 

## 1. Úvod, zdůvodnění

Na kontrolním dnu č. 22 dne 1.8.2018 (bod 22/3) bylo po průzkumu stavby zjištěno, že železobetonová deska trémového stropu nad průjezdem je pouze v tl. 50 mm, což je pro kotvení klasického zateplovacího systému nedostačující. Bylo navrženo variantní řešení provedení zateplení s pohledem z desek Fermacell s foukanou izolací a AL parotěsnou fólií.

## 2. Popis změny

### 2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

### 2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

### 2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 154 748,00 Kč bez DPH**.

## 3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

## 4. Schvalovací list


### 4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: 

Datum:

Podpis:


### 4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: 


Datum:

Podpis:

#### 4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: 


Datum:

Podpis: 

#### 4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis: 

#### Přílohy :

položkové rozpočty:

- Změna zateplení podhledu průjezdu – vícepráce (5)
- Změna zateplení podhledu průjezdu – méněpráce (5)

MC



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 609**

**BESEDA Moravské Budějovice**

**Zhotovitel:** STABO MB s.r.o.  
Dopravní 1693  
67602 Moravské Budějovice

IČ: 26245906  
DIČ: CZ26245906

**Objednatel:** Město Moravské Budějovice  
nám. Míru 31  
67602 Moravské Budějovice

IČ: 00289931  
DIČ: CZ00289931

**Vypracoval:** Radek Daňhel

Základ pro DPH	21,00 %	154 748,00
DPH	21,00 %	32 497,00

**Cena celkem za stavbu** **187 245,00**

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
29	Změna zateplení podhledu průjezdu	187 245,00	154 748,00	32 497,00
	Kč	187 245,00	154 748,00	32 497,00

V Moravských Budějovicích dne 24. 9. 2018

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
<b>29</b>	<b>Změna zateplení podhledu průjezdu</b>			
18/09/03-1	Vícepráce (5)	359 610,00	297 198,00	62 412,00
18/09/03-2	Méněpráce (5)	- 172 365,00	- 142 450,00	-29 915,00

## Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
6	Úpravy povrchu, podlahy	154 813,20	0,00	0,00	0,00	-0,21
998	Přesun hmot	-65,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kč</b>	<b>154 747,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,21</b>

## Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/09/03-1 Vícepráce (5)		Základní rozpočet
Objekt: <b>29</b>	Název objektu: <b>Změna zateplení podhledu průjezdu</b>	JKSO:
Stavba: <b>609</b>	Název stavby: <b>BESEDA Moravské Budějovice</b>	SKP:
Projektant: <b>ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.</b>	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: <b>Město Moravské Budějovice</b>	Náklady na MJ:	297 198,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>STABO MB s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	297 197,70	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		297 197,70	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		297 197,70	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> Datum: 24. 9. 2018 Podpis: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	Za zhotovitele: Jméno: Datum: Podpis: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
--	---	---

Základ pro DPH	21,0% čini:	297 198,00 Kč
DPH	21,0% čini:	62 412,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>359 610,00 Kč</b>

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 29	Změna zateplení podhledu průjezdu	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/03-1	Vícepráce (5)		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	295 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	1 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>297 197,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 29	Změna zateplení podhledu průjezdu	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/03-1	Vícepráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
1	416 10-0001.T01	Podhledy SDVK, kovová k-ce, 1x deska tl. 12,5 mm s foukanou izolací 0,039 Wm <sup>2</sup> K, AL parotěs	m <sup>2</sup>	138,6000	1 915,00	265 419,00
	1.NP:	"průjezd": 138,6		138,6000		
2	621 48-1211.RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m <sup>2</sup>	138,6000	218,90	30 339,54
	1.NP:	"průjezd": 138,6		138,6000		
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>295 758,54</b>
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				
3	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	4,5114	319,00	1 439,15
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>1 439,15</b>

## Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/09/03-2 Méněpráce (5)		Základní rozpočet
Objekt: 29	Název objektu: Změna zateplení podhledu průjezdu	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ: - 142 450,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	- 142 450,40	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		- 142 450,40	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		- 142 450,40	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 24. 9. 2018	Datum:	Datum:
Podpis:		

Základ pro DPH	21,0% činí:	- 142 450,00 Kč
DPH	21,0% činí:	-29 915,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>- 172 365,00 Kč</b>

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 29	Změna zateplení podhledu průjezdu	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/03-2	Měněpráce (5)		

### Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	- 140 945,40	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	-1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>- 142 450,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 29	Změna zateplení podhledu průjezdu	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/03-2	Méněpráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
1	621 22-1031.U00	Miž KZ vně podhled MV podél -160mm 1.NP: "průjezd": -138,6	m2	- 138,6000	648,60	-89 895,96
				- 138,6000		
2	631-515380	Deska izolační minerální podélné vlákno tl. 160 mm součinitel tepelné vodivosti - 0,036 W/m2K -138,6*1,02	m2	- 141,3720	361,10	-51 049,43
				- 141,3720		
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>- 140 945,39</b>
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				
3	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	-4,7179	319,00	-1 505,02
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>-1 505,02</b>

# Změna 36

Změnový list ZL 36 – Výmalba 3.NP – vícepráce


Akce:

**Rekonstrukce MKS Beseda**

**Předkladatel – zhotovitel:**

**STABO MB s.r.o.**  
Dopravní 1693  
676 02 Moravské Budějovice

**Datum: 24. 9. 2018**

**Zpracoval:** 

## 1. Úvod, zdůvodnění

Na kontrolním dnu č. 25 dne 22.8.2018 (bod 25/4) bylo dohodnuto, že budou vymalovány technické prostory a schodiště 3.NP, jedná se o m.č. 301 (schodišťový prostor), m.č. 309 (chodba), m.č. 310 (provozní schodiště) a m.č. 321 (místnost osvětlovače). V ostatních technických prostorách 3. a 4.NP dojde k finálnímu (tzv. předkolaudačnímu) úklidu.

## 2. Popis změny

### 2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

### 2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

### 2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 41 237,00 Kč bez DPH**.

## 3. Závěr


Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

## 4. Schvalovací list


### 4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: 


Datum:

Podpis: 


### 4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: 


Datum:

Podpis: 

#### 4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: 


Datum:

Podpis: 

#### 4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis: 

#### Přílohy :

položkový rozpočet:

- Výmalba 3.NP – vícepráce (5)





## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>18/09/03-3 Vícepráce (5)</b>		Základní rozpočet
Objekt: <b>30</b>	Název objektu: <b>Výmalba 3.NP</b>	JKSO:
Stavba: <b>609</b>	Název stavby: <b>BESEDA Moravské Budějovice</b>	SKP:
Projektant: <b>ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.</b>	MJ:	Počet měrných jednotek: <b>0,0000</b>
Objednatel: <b>Město Moravské Budějovice</b>	Náklady na MJ:	<b>41 237,00</b>
Počet listů: <b>3</b>	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>STABO MB s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	19 540,80	
	PSV celkem	21 696,60	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		41 237,40	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		41 237,40	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:	
Datum: 24. 9. 2018	Datum:	Datum:	
Podpis:			

Základ pro DPH	21,0% činí:	41 237,00 Kč
DPH	21,0% činí:	8 660,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>49 897,00 Kč</b>

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 30	Výmalba 3.NP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/03-3	Vícepráce (5)		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	19 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	21 696,60	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>19 540,80</b>	<b>21 696,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 30	Výmalba 3.NP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/03-3	Vícepráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>9</b> <i>Ostatní konstrukce, bourání</i>						
1	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	265,5000	73,60	19 540,80
	3.NP: 265,5			265,5000		
<b>9</b> <i>Ostatní konstrukce, bourání</i>						<b>19 540,80</b>
<b>784</b> <i>Malby</i>						
2	784 01-1222.RT2	Zakrytí podlah				
		včetně papírové lepenky	m2	46,4700	15,40	715,64
	3.NP:					
	- m.č. 301: 6,73			6,7300		
	- m.č. 309: 18,8			18,8000		
	- m.č. 310: 7,09			7,0900		
	- m.č. 321: 13,85			13,8500		
3	784 22-1101.R00	Malba tekutá, bílá, otěruvzdorná, 2 x, v. do 3,8 m	m2	458,1000	45,80	20 980,98
	3.NP:					
	- m.č. 301: 185,3			185,3000		
	- m.č. 309: 117,2			117,2000		
	- m.č. 310: 68,7			68,7000		
	- m.č. 321: 86,9			86,9000		
<b>784</b> <i>Malby</i>						<b>21 696,62</b>



# Změna 37

Změnový list ZL 37 – Závěsy na okna ve 2.NP – vícepráce

Akce:

## Rekonstrukce MKS Beseda

**Předkladatel – zhotovitel:**

**STABO MB s.r.o.**

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

**Datum: 24. 9. 2018**

**Zpracoval:** 

## 1. Úvod, zdůvodnění

Na kontrolním dnu č. 23 dne 8.8.2018 (bod 23/6) provozovatel oznámil, že nelze opětovně použít původní závěsy s garnyžemi, objednatel tedy požaduje dodávku a montáž nových sametových závěsů s protipožární úpravou B1, včetně hliníkových kolejnic na všechna okna ze sálů a přísálí 2.NP.

## 2. Popis změny

### 2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

### 2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

### 2.3. Cenové porovnání


Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 225 839,00 Kč bez DPH**.

## 3. Závěr


Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

## 4. Schvalovací list


### 4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: 


Datum:

Podpis: 


### 4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: 


Datum:

Podpis: 

#### 4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: 


Datum:

Podpis: 

#### 4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis: 

#### Přílohy :

položkový rozpočet:

- Závěsy na okna ve 2.NP – vícepráce (5)








## Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/09/06-1 Vícepráce (5)		Základní rozpočet
Objekt: 31	Název objektu: Závěsy na okna ve 2.NP	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	225 839,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	225 839,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		225 839,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		225 839,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>		Jméno:		Jméno:	
Datum: 24. 9. 2018		Datum:		Datum:	
Podpis: 					

Základ pro DPH	21,0 % činí:	225 839,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	47 426,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>273 265,00 Kč</b>

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 31	Závěsy na okna ve 2.NP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/06-1	Vícepráce (5)		

### Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
786 Čalounické úpravy	0,00	225 839,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	225 839,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 31	Závěsy na okna ve 2.NP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/06-1	Vícepráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<b>786</b>	<b>Čalounické úpravy</b>				
1	78699-001	Závěsy oken samet 355 g/m2, 50% řasení, permanent. protipož. úprava B1, barva vínová	m2	205,0000	867,00	177 735,00
		ve 2.NP:				
		- v m.č. 204 (4 ks):				
		- v m.č. 217 (2 ks):				
		- v m.č. 218 (2 ks):				
		- v m.č. 219 (7 ks):				
		- v m.č. 205 (6 ks):				
		205		205,0000		
2	78699-002	Kolejnice k závěsům oken materiál - hliník, suché mazání	m	39,0000	910,00	35 490,00
		ve 2.NP:				
		- v m.č. 204 (4 ks):				
		- v m.č. 217 (2 ks):				
		- v m.č. 218 (2 ks):				
		- v m.č. 219 (7 ks):				
		- v m.č. 205 (6 ks):				
		39		39,0000		
3	78699-003	Doprava, montáž kolejnic, pověšení závěsů zkrácení na místě	kpl	1,0000	12 614,00	12 614,00
		ve 2.NP:				
		- v m.č. 204 (4 ks):				
		- v m.č. 217 (2 ks):				
		- v m.č. 218 (2 ks):				
		- v m.č. 219 (7 ks):				
		- v m.č. 205 (6 ks):				
		1		1,0000		
	<b>786</b>	<b>Čalounické úpravy</b>				<b>225 839,00</b>

# Změna 38

**Změnový list ZL 38 – Oprava fasády do ulice Purcnerova – vícepráce**


**Akce:**

**Rekonstrukce MKS Beseda**

**Předkladatel – zhotovitel:**

**STABO MB s.r.o.**  
Dopravní 1693  
676 02 Moravské Budějovice

**Datum: 24. 9. 2018**

**Zpracoval:** 

## 1. Úvod, zdůvodnění

Na kontrolním dnu č. 21 dne 25.7.2018 (bod 21/2) bylo z důvodu nutnosti sjednocení výplní otvorů v průčelí fasády a provedených dřívějších stavebních úprav rozhodnuto o provedení nového fasádního nátěru po patrovou stěnovou římsu s nápisem „BESEDA“. Před vlastním nátěrem bylo nutné provést zednické zapravení po výměně oken.

## 2. Popis změny

### 2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

### 2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

### 2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k **navýšení** ceny celkem o **87 649,00 Kč bez DPH**.

## 3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

## 4. Schvalovací list


### 4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: 

Datum:


Podpis:

### 4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: 

Datum:

Podpis:




#### 4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil:



Datum:

Podpis:



#### 4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

#### Přílohy :

položkový rozpočet:

- Oprava fasády do ulice Purcnerova – vícepráce (5)





## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>18/09/08-1 Vícepráce (5)</b>		Základní rozpočet
Objekt: 32	Název objektu: Oprava fasády do ulice Purcnerova	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: <b>ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.</b>	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: <b>Město Moravské Budějovice</b>	Náklady na MJ:	87 649,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>STABO MB s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	86 049,10	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		86 049,10	
HZZ		1 600,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		87 649,10	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:		Jméno:	Jméno:
Datum: 24. 9. 2018		Datum:	Datum:
Podpis:			
Základ p			
DPH		21,0% čini:	18 406,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>			<b>106 055,00 Kč</b>



Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 32	Oprava fasády do ulice Purcnerova	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/08-1	Vícepráce (5)		

### Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svíslé a kompletní konstrukce	954,60	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	65 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Hodinové zúčtovací sazby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
94 Lešení a stavební výtahy	19 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>86 049,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 32	Oprava fasády do ulice Purcnerova	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/08-1	Vícepráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	349 23-1811.R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm <i>podez dění parapetů oken: 1,1*0,3*3</i>	m2	0,9900 0,9900	964,20	954,56
	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>954,56</b>
	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
2	612 42-5931.R00	Omítka vápenná ostění - štuková <i>z apravení ostění a nadpraží po výměně oken: (1,06+2,4*2)*0,3*5+(1,1+2,4*2)*0,3*8</i>	m2	22,9500 22,9500	524,90	12 046,46
3	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení <i>zakrytí oken: 1,1*2,4*13 zakrytí parapetů: 1,1*0,4*8</i>	m2	37,8400 34,3200 3,5200	36,60	1 384,94
4	622 41-2535.RT2	Nátěr stěn vněj., slož. 5, KEIM, vápenný, oprav. omítka barva skupina II <i>nátěr vyspravené fasády: 28,6*(4,1+6,3)*0,5+(1,1+2,4*2)*0,3*8 (1,1*2+2,4*2+0,3*4)*0,3*8</i>	m2	182,5600 162,8800 19,6800	251,80	45 968,61
5	784 01-1221.RT2	Zakrytí podlah včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm <i>zakrytí chodníku (ochrana před znečištěním): 29*2</i>	m2	58,0000 58,0000	15,00	870,00
6	622-001	Vytvoření nápisu na fasádě "BESEDA"	kpl	1,0000	4 800,00	4 800,00
	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>65 070,01</b>
	<b>900</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				
7	909 - .R00	Hzs - nezměřitelné stavební práce <i>oprava prasklin fasády: 8</i>	h	8,0000 8,0000	200,00	1 600,00
	<b>900</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>1 600,00</b>
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
8	941 11-2821.U00	Dmž leš řad trub leh-podl š 1,2 v 10	m2	257,4000	20,50	5 276,70
9	941 22-1111.U00	Mž lešení řad rám těž š 1,2 v 10m 28,6*9	m2	257,4000 257,4000	37,20	9 575,28
10	941 22-1211.U00	Připl ZKD den lešení k 94122-1111/2 257,4*30	m2	7 722,0000 7 722,0000	0,60	4 633,20
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>19 485,18</b>
	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				
11	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	1,6909	319,00	539,39
	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>539,39</b>

