



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



digitálně podepsal:  
Svoboda Jiří Ing.  
27.9.2018 13:59  
cert: PostSignum Qualified CA 2  
sn. 37 FF D

## Závěrečné vyúčtování

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 4. 2018

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2018000809  
číslo smlouvy zhotovitele: 841/HA/2018/06  
číslo veřejné zakázky: 17147

### 1. Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** **Statutární město České Budějovice**  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
IČ/DIČ: 00244732/ CZ 00244732  
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního  
města České Budějovice  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 4209522/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

**1.2. Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**  
sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
zapsán u rejstříkového soudu vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
IČ/DIČ: 60838744 / CZ60838744  
zastoupen: Ing. Lukášem Babkou, vedoucím PJ - na základě plné moci  
Marií Jíndrovou, ekonomkou PJ - na základě plné moci

kontaktní údaje:



bankovní spojení:  
číslo účtu:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“.

Toto závěrečné vyúčtování ke smlouvě o dílo dále jen jako „**Závěrečné vyúčtování**“.



## 2. Závěrečné vyúčtování

- 2.1. Dne 12. 4. 2018 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo s názvem: „**České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovцова**“ a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené dílo.
- 2.2. Z důvodu výskytu nepředvídatelných okolností spočívajících v povaze staveniště a skrytých překážek v místě plnění nebylo možné provést dílo způsobem dohodnutým ve Smlouvě. Smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 17147 ve formě Závěrečného vyúčtování k této Smlouvě, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). Změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají v rozsahu a ve skutečnostech stanovených v ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 6 písm. a), b) a c) dle Změnového listu č. 6 a odst. 4 písm. a) a b) ZZVZ dle Změnových listů č. 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 7, 8, 9, 10a a 10b, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Závěrečného vyúčtování.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly na změně článku 5., bod 5.1. Smlouvy. Původní znění článku 5, odstavce 5.1. Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*5.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele (nabídkou zhotovitele), který tvoří **Přílohu č. 1 smlouvy, a Změnovými listy č. 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10a a 10b, které tvoří přílohu č. 1 Závěrečného vyúčtování.***

*Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek, potřebných pro provedení Díla dle **Soupisu prací, činností a dodávek**. Cena Díla je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení k **veřejné zakázce a ze Změnových listů č. 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10a a 10b** a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla dle této smlouvy, zejména náklady na materiál, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště, administrativu, dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, cla i případné pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných právních předpisů v souvislosti s prováděním Díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.*

**Celková cena díla činí 10.362.893,74 Kč bez DPH**

**(slovy deset milionů tři sta šedesát dva tisíce osm set devadesát tři koruny české a sedmdesát čtyři haléře).**

*K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*



Název	Cena bez DPH
<b>Smlouva o dílo</b>	<b>9.555.313,64 Kč</b>
<b>Závěrečné vyúčtování ke smlouvě o dílo</b>	807.580,10 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	936.317,77 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 351.145,63 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny - změnový list č. 6)	222.407,96 Kč
<b>Celková cena, vč. změny dle Závěrečného vyúčtování</b>	<b>10.362.893,74 Kč</b>

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2. Toto Závěrečné vyúčtování vzniklo dohodou Smluvních stran o celém jeho obsahu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si text tohoto Závěrečného vyúčtování přečetly, že bylo sepsáno podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Toto Závěrečné vyúčtování nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z účastníků a po splnění podmínek uvedených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Závěrečné vyúčtování je smluvními stranami uzavíráno výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
- 3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá toto Závěrečné vyúčtování uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Závěrečného vyúčtování včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen toto Závěrečné vyúčtování či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Závěrečného vyúčtování nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 3.6. Uzavření tohoto Závěrečného vyúčtování bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schváleno usnesením rady města ze dne 17. 9. 2018 č. 1176/2018.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



3.7. Nedílnou součástí tohoto Závěrečného vyúčtování je jeho Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10a a 10b.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Za Objednatele:









Za Zhotovitele:

.....  
**Ing. Jiří Svoboda**  
primátor  
Statutární město České Budějovice

**Ing. Lukáš  
Babka**

Podepsal Ing. Lukáš Babka  
DN: cn=Ing. Lukáš Babka, c=CZ,  
o=STRABAG a.s. [Č 60838744],  
ou=1888,  
email=lukas.babka@strabag.com  
Datum: 2018.10.05 11:25:03 +0200'

.....  
**Marie  
Jindrová** Digitálně podepsal  
Marie Jindrová  
Datum: 2018.10.05  
09:04:35 +02'00'

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 1</b>	
<b>České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovцова</b>	
<b>Navrhovatel změny:</b>	
<b>STRABAG a.s.</b>	
<b>Změněný objekt:</b>	
SO 103	
<b>Seznam projektové dokumentace týkající se změny:</b>	
<b>Odůvodnění změn:</b>	
Chybějící položky	
<b>Souhrn nákladů :</b>	
<b>Vícepráce:</b>	
bez DPH	64 184,76 Kč
DPH 21%	13 478,80 Kč
celkem s DPH	77 663,56 Kč
<b>Dopad změny na termín dokončení díla :</b>	
ne	
<b>Za zhotovitele:</b>  9.5.2018	<b>Za projektanta:</b> 
 STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice oblast JIH Vítězná 1871, 370 01 České Budějovice	 SILNIČNÍ A INŽENYRSKÁ STAVĚB 370 01 České Budějovice, Mašše 20 Tel.: 395 357 997, 395 696 42 584
<b>Za TDI :</b>  10.5.2018	<b>Za objednatele:</b> 
	
<b>Přílohy:</b>	
rozpočet	

**Nabídkový rozpočet**

VWB-1-5

**Projekt: 841-HAJF - Č. Budějovice - Pekárenská x Jírovcova**

OBJEKT: 5			1. ZL - SSZ			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
5.		<b>SO 103 - SSZ</b>				
5.5.		<b>Ostatní - kabelové rozvody</b>				
5.5.14.	REK-103-14	Práce plošina (1. ZL - SSZ)	hod.	1,00	689,54	689,54
5.5.15.	REK-103-15	Práce plošina (1. ZL - SSZ)	km	6,00	35,10	210,60
5.5.	<b>Celkem</b>	<b>Ostatní - kabelové rozvody</b>				<b>900,14</b>
5.6.		<b>Technologie SSZ</b>				
5.6.32.	103a15	Šňůra CMSM 5 x 1,5 (1. ZL - SSZ)	m	8,00	26,70	213,60
5.6.35.	103a18	Svorkovnice stožárová (1. ZL - SSZ)	ks	1,00	1.943,25	1.943,25
5.6.38.	103a21	Stožár chodecký (1. ZL - SSZ)	ks	1,00	7.271,51	7.271,51
5.6.39.	103a22	Základ chodeckého stožáru (1. ZL - SSZ)	ks	1,00	977,89	977,89
5.6.45.		Optooddělovač (1. ZL - SSZ)	ks	1,00	3.963,25	3.963,25
5.6.	<b>Celkem</b>	<b>Technologie SSZ</b>				<b>14.369,50</b>
5.7.		<b>Montážní práce SSZ</b>				
5.7.49.	103b5	Montáž chodeckého stožáru, stožáru RŘ (1. ZL - SSZ)	ks	1,00	4.764,09	4.764,09
5.7.54.	103b10	Montáž optooddělovačů videosignálu (1. ZL - SSZ)	ks	1,00	1.002,97	1.002,97
5.7.55.	103b11	Montáž a nastavení videokamer (1. ZL - SSZ)	ks	1,00	1.755,19	1.755,19
5.7.56.	103b12	Konfigurace virtuálních detekčních smyček (1. ZL - SSZ)	ks	2,00	501,48	1.002,96
5.7.57.	103b13	Doladění pozic smyček, monitoring (1. ZL - SSZ)	ks	2,00	401,19	802,38
5.7.58.	103b14	Montáž třmenu videodetekce (1. ZL - SSZ)	ks	1,00	150,45	150,45
5.7.61.	103b17	Montáž stožárové svorkovnice (1. ZL - SSZ)	ks	1,00	799,87	799,87
5.7.	<b>Celkem</b>	<b>Montážní práce SSZ</b>				<b>10.277,91</b>
5.8.		<b>Materiál kabelové rozvody</b>				
5.8.81.	103c2	Kabel 19Jx1,5 (1. ZL - SSZ)	m	84,00	115,09	9.667,56
5.8.85.	103c6	koax. kabel VCCJE-R-75 / zemní / (1. ZL - SSZ)	m	84,00	57,23	4.807,32
5.8.87.	103c8	výstražná folie š. 25cm červená (1. ZL - SSZ)	m	40,00	4,14	165,60
5.8.88.	103c9	drát FeZn ? 10 (1. ZL - SSZ)	m	40,00	32,15	1.286,00
5.8.89.	103c10	smršť. trubice SB 12,7/6,4mm zž, ochrana (1. ZL - SSZ)	m	1,00	32,41	32,41
5.8.92.	103c13	svorka SP (1. ZL - SSZ)	ks	1,00	14,34	14,34
5.8.93.	103c14	svorka SS (1. ZL - SSZ)	ks	1,00	11,58	11,58
5.8.95.	103c16	tr. Kopoflex CA ? 40/32 mm /svitek/ vu (1. ZL - SSZ)	m	40,00	23,58	943,20
5.8.101.		Páska Bandimex (1. ZL - SSZ)	ks	2,00	52,20	104,40
5.8.	<b>Celkem</b>	<b>Materiál kabelové rozvody</b>				<b>17.032,41</b>
5.9.		<b>Montážní práce kabelové rozvody</b>				
5.9.2.	103d2	Kabel 19Jx1,5 (1. ZL - SSZ)	m	84,00	29,59	2.485,56
5.9.6.	103d6	koax. kab. VCCJE-R-75 (1. ZL - SSZ)	m	84,00	20,69	1.737,96
5.9.8.	103d8	výstražná folie š. 25cm červená (1. ZL - SSZ)	m	40,00	6,02	240,80
5.9.9.	103d9	drát FeZn ?10 (1. ZL - SSZ)	m	40,00	29,59	1.183,60

OBJEKT: 5			1. ZL - SSZ			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
5.9.14.	103d14	svorka SP (1. ZL - ssz)	ks	1,00	29,59	29,59
5.9.15.	103d15	svorka SS (1. ZL - ssz)	ks	1,00	29,59	29,59
5.9.17.	103d17	trubka Kopoflex 40 mm volnL (1. ZL - ssz)	m	40,00	20,69	827,60
5.9.60.	103b16	Montáž stožárové výzbroje (1. ZL - ssz)	ks	1,00	905,18	905,18
5.9.	Celkem	Montážní práce kabelové rozvody				7.439,88
5.10.		Zemní práce				
5.10.3.	103e3	hloubení jámy chodec. stožár na rámu tř. 3 (1. ZL - ssz)	ks	1,00	885,12	885,12
5.10.8.	103e8	výkop rýhy 35/40 cm ručně, tř. 3 (1. ZL - ssz)	m	40,00	147,94	5.917,60
5.10.15.	103e15	zához 35/40 cm ručně (1. ZL - ssz)	m	40,00	60,18	2.407,20
5.10.	Celkem	Zemní práce				9.209,92
5.13.		Propojení východní větve SSZ k DRŮ přes řadič CB.71				
5.13.1.		Propojení východní větve SSZ k DRŮ přes řadič CB.71 (1. ZL - ssz)	ks	1,00	4.955,00	4.955,00
5.13.	Celkem	Propojení východní větve SSZ k DRŮ přes řadič CB.71				4.955,00
5.	Celkem	SO 103 - SSZ				64.184,76
Celkem rozpočet						64.184,76 CZK
Částka DPH 21%						13.478,80 CZK
Celkem včetně DPH 21%						77.863,56 CZK

v Č. Budějovicích

Místo

9.5.2018

Datum



STRABAG a.s.  
 odštěpný závod České Budějovice  
 oblast JIH  
 Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice  
 (4)

podpis

## ZMĚNOVÝ LIST č. 2

České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jirovcova

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO 401 Úprava veřejného osvětlení

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Nízko uložený stávající kabel v chodníku. Požadavek správce VO.

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH		19 380,18 Kč
DPH	21%	4 069,84 Kč
celkem s DPH		23 450,02 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

**STRABAG**

STRABAG a.s.

poštovní závod České Budějovice

oblast 311

Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice

(4)

**PARSEK v.o.**

PLAVNICKÁ 38

373 81 KAMENNÝ Ú

IČ: 15777456 DIČ: CZ157

Tel: 387998092 E-mail: parsekcb@

Za projektanta:

**ATELIER**

SILNICNÍCH A  
INŽENÝRSKÝCH  
VEB

**SIS**

01 České Budějovice, U Malše 20

350 337 027 IČ: 080 42 501

Za TDI :

Za objednatele:

10. 5. 2018

Přílohy:

rozpočet



**Nabídkový rozpočet**

VWB-1-5

Projekt: 841-HAJF - Č. Budějovice - Pekárenská x Jírovцова

OBJEKT: 3			ZL 2 - Přeložka kabelu VO			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
7.		2. ZL - Přeložka kabelu VO				
7.3.		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				
7.3.1.	210 11-2216-MON	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50 (ZL 2 - Přeložka kabelu VO)	m	27,00	20,06	541,62
7.3.2.	210 11-2216-MAT	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50 (ZL 2 - Přeložka kabelu VO)	m	27,00	27,58	744,66
7.3.5.	210 85-1414-MON	KABEL CYKY-J 4x16mm <sup>2</sup> (ZL 2 - Přeložka kabelu VO)	m	27,00	20,06	541,62
7.3.6.	210 85-1414-MAT	KABEL CYKY-J 4x16mm <sup>2</sup> (ZL 2 - Přeložka kabelu VO)	m	27,00	186,80	5.043,60
7.3.11.	212 21-2121-MON	DRÁT FeZn 10 (ZL 2 - Přeložka kabelu VO)	m	27,00	20,06	541,62
7.3.12.	212 21-2121-MAT	DRÁT FeZn 10 (ZL 2 - Přeložka kabelu VO)	m	27,00	35,10	947,70
7.3.15.	211 03-1137	UKONČENÍ KABELU 4x16mm <sup>2</sup> (ZL 2 - Přeložka kabelu VO)	ks	1,00	275,82	275,82
7.3.	Celkem	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				8.636,64
7.4.		ZEMNÍ PRÁCE				
7.4.66.	481 34-1400	VÝKOP RÝHY 35x50 (ZL 2 - Přeložka kabelu VO)	m <sup>3</sup>	4,72	1.115,80	5.266,58
7.4.73.	464 51-1110	ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 11,4m <sup>3</sup> (18,3t) (ZL 2 - Přeložka kabelu VO)	m	27,00	43,88	1.184,76
7.4.74.	464 51-2510	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220 (ZL 2 - Přeložka kabelu VO)	m	27,00	7,52	203,04
7.4.75.	461 73-1000	ZÁHOZ RÝHY 35x50, 183m (ZL 2 - Přeložka kabelu VO)	m <sup>3</sup>	4,72	225,67	1.065,18
7.4.76.		VÝKOP A LIKVIDACE STÁV. KABELU VO V CHODNÍKU (ZL 2 - Přeložka kabelu VO)	m	27,00	112,00	3.024,00
7.4.	Celkem	ZEMNÍ PRÁCE				10.743,54
7.	Celkem	2. ZL - Přeložka kabelu VO				19.380,18

Celkem rozpočet	19.380,18 CZK
Částka DPH 21%	4.069,84 CZK
Celkem včetně DPH 21%	23.450,02 CZK

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
 odštěpný závod České Budějovice  
 obklat JIH  
 Vrbanská 31, 370 06 České Budějovice  
 (4)

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 3a</b>	
<b>České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova</b>	
<b>Navrhovatel změny:</b>	
<b>STRABAG a.s.</b>	
<b>Změněný objekt:</b>	
SO 101 Komunikace	
<b>Seznam projektové dokumentace týkající se změny:</b>	
<b>Odůvodnění změn:</b>	
Sjednocení ložných vrstev v celé stavbě. Doporučení nezávislé laboratoře.	
<b>Souhrn nákladů :</b>	
<b>Vícepráce:</b>	
bez DPH	152 372,16 Kč
DPH 21%	31 998,15 Kč
celkem s DPH	184 370,31 Kč
<b>Dopad změny na termín dokončení díla :</b>	
ne	
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za projektanta:</b>
 STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice oblast JIH Vrbenská 31, 370 05 České Budějovice (4)	 ATEUHER KAP INŽENÝRSKÁ STAVBY 370 05 České Budějovice, U Malše 3 Tel: +420 377 027 100, 016 42 580
<b>Za TDI :</b>	<b>Za objednatele:</b>
 10.5.2018	 10.5.2018
<b>Přílohy:</b>	
rozpočet	

### Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-HAJF - Č. Budějovice - Pekárenská x Jírovcova

OBJEKT: 3			ZL 3a - Ložné vrstvy VMT - vícepráce			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
3.		SO 101 - Komunikace				
3.4.		Komunikace				
3.4.38.	57515111R	Podkladní vrstva z asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti (TP151) VMT, po zhutnění tl. 60 mm (zL 3a - Ložné vrstvy VMT - Vícepráce)	m2	573,00	265,92	152.372,16
3.4.	Celkem	Komunikace				152.372,16
3.	Celkem	SO 101 - Komunikace				152.372,16
<b>Celkem rozpočet</b>						<b>152.372,16 CZK</b>
<b>Částka DPH 21%</b>						<b>31.998,15 CZK</b>
<b>Celkem včetně DPH 21%</b>						<b>184.370,31 CZK</b>

*Č. Budějovice*

Místo



*10.5.2018*

Datum



STRABAG a.s.  
 ogáštný závod České Budějovice  
 oblast JIH  
 Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice  
 (4)

pořadí

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 3b</b>	
<b>České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovцова</b>	
<b>Navrhovatel změny:</b>	
<b>STRABAG a.s.</b>	
<b>Změněný objekt:</b>	
SO 101 Komunikace	
<b>Seznam projektové dokumentace týkající se změny:</b>	
<b>Odůvodnění změn:</b>	
Sjednocení ložných vrstev v celé stavbě. Doporučení nezávislé laboratoře.	
Odpočet původní ložné vrstvy.	
<b>Souhrn nákladů :</b>	
<b>Vícepráce:</b>	
bez DPH	-131 354,52 Kč
DPH 21%	-27 584,45 Kč
celkem s DPH	-158 938,97 Kč
<b>Dopad změny na termín dokončení díla :</b>	
ne	
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za projektanta:</b>
 STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice oblast JIH Všeňská 61, 370 01 České Budějovice	 SILNICE INŽENÝRSTVÍ STAVBY 370 01 České Budějovice, U Malce 2/1 Tel: 385 457 007 - 100 600 42 501
10.5.2018	10.5.2018
<b>Za TDI:</b>	<b>Za objednatele:</b>
10.5.2018	10.5.2018
<b>Přílohy:</b>	
rozpočet	

**Nabídkový rozpočet**

VWB-1-5

Projekt: 84f-HAJF - Č. Budějovice - Pekárenská x Jírovcova

OBJEKT:			ZL 3b - Ložné vrstvy VMT - méněpráce			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
3.		SO 101 - Komunikace				
3.4.		Komunikace				
3.4.45.	577158121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 60 mm (ZL 3b - Ložné vrstvy VMT - Méněpráce)	m2	-573,00	229,24	-131.354,52
3.4.	Celkem	Komunikace				-131.354,52
3.	Celkem	SO 101 - Komunikace				-131.354,52

Celkem rozpočet	-131.354,52 CZK
Částka DPH 21%	-27.584,45 CZK
Celkem včetně DPH 21%	-158.938,97 CZK

✓ Č. Budějovice  
Místo

10.5.2018  
Datum



STRABAG a.s.  
odštěpný závod České Budějovice  
oblast JIH  
Vrbenský 31, 370 06 České Budějovice  
(4)

## ZMĚNOVÝ LIST č. 4

České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO 101 Komunikace

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Nutnost dofrézování až před pokládkou živíc. Slabé stávající zpevněné vrstvy.

Dle doporučení nezávislé laboratoře.

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH

21 077,28 Kč

DPH

21%

4 426,23 Kč

celkem s DPH

25 503,51 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
odštěpný závod České Budějovice  
oblast JIH  
Vrbenská 31, 370 06 Česká  
(1)

10.5.2018

Za projektanta:

**ATELIER**  
SILNIČNÍCH A  
INŽENÝRSKÝ  
STAVEB

370 01 České

Tel.: 355 357 027 IČ: 606 42 001

Za TDI :

10.5.2018

Za objednatele:

10.5.2018

Přílohy:

rozpočet

**Nabídkový rozpočet**

VWB-1-5

Projekt: 841-HAJF - Č. Budějovice - Pekárenská x Jírovcova

OBJEKT: 4			4. ZL - Frézování			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
3.		SO 101 - Komunikace				
3.1.		Zemní práce				
3.1.4.	113154254	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm (4. ZL - Frézování)	m2	756,00	27,88	21.077,28
3.1.	Celkem	Zemní práce				21.077,28
3.	Celkem	SO 101 - Komunikace				21.077,28

Celkem rozpočet	21.077,28 CZK
Částka DPH 21%	4.426,23 CZK
Celkem včetně DPH 21%	25.503,51 CZK

v Č. Budějovicích  
Místo

10.5.2018  
Datum

**STRABAG**  
podpis

STRABAG a.s.  
odštěpný závod České Budějovice  
- blok 4/H  
vrbenská 31, 370 06 České Budějovice  
(e)

## ZMĚNOVÝ LIST č. 5

České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO 102 Chodníky

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Požadavek správce komunikace.

Sjednocení povrchů chodníků.

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH		162 817,98 Kč
DPH	21%	34 191,78 Kč
celkem s DPH		197 009,76 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

  
STRABAG a.s.  
odštěpný závod České Budějovice  
oblast JIH  
Vrbenská 31, 370 08 České Budějovice  
(4)

Za projektanta:

  
ATELIER SIS  
U Malše 20  
370 027, IČ: 606 42 581

Za TDI:

28.5.2019  
PARSEK v.o.s.  
PLAVNICKÁ 38  
23 81 KAMENNÝ ÚJEZD  
IČ: 15777456, DIČ: CZ15777456  
Tel: 387998092 E-mail: parsekcb@volny.cz

Za objednatele:

12.6.2019

Přílohy:

rozpočet



**Nabídkový rozpočet**

VWB-1-5

Projekt: 841-HAJF - Č. Budějovice - Pekárenská x Jírovcova

OBJEKT: 7			5. ZL - Chodníky Jírovcova			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		SO 01 - Smluvní požadavky				
1.1.		Zemní práce				
1.1.1.	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné) (7. Dodatky)	t	48,87	112,83	5.514,00
1.1.	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>5.514,00</b>
1.2.		Přesun sutě				
1.2.2.	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového (7. Dodatky)	t	25,00	8,27	158,75
1.2.	<b>Celkem</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>158,75</b>
1.	<b>Celkem</b>	<b>SO 01 - Smluvní požadavky</b>				<b>5.670,75</b>
4.		SO 102 Chodníky				
4.1.		Zemní práce				
4.1.6.	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kaménka nebo žvíce a s výplní spár ze zámkové dlažby (7. Dodatky)	m2	181,00	108,83	18.898,23
4.1.7.	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kaménka hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm (7. Dodatky)	m2	181,00	80,49	14.568,69
4.1.26.	181951101	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění (7. Dodatky)	m2	181,00	32,54	6.889,74
4.1.	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>40.156,66</b>
4.3.		Komunikace				
4.3.34.	684851111	Podklad ze šetrkodití ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm (7. Dodatky)	m2	181,00	234,82	42.502,42

OBJEKT: 7			5. ZL - Chodníky Jírovcova			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
4.3.36.	598211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tř. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tř. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 (7. Dodatek)	m2	181,00	235,02	42.538,82
4.3.37.	592452670	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná (7. Dodatek)	m2	1,20	490,28	588,34
4.3.39.	592453080	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní (7. Dodatek)	m2	179,80	144,32	25.948,74
4.3.	<b>Celkem</b>	<b>Komunikace</b>				<b>111.578,12</b>
4.9.		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
4.9.50.	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km (7. Dodatek)	t	48,87	52,88	2.573,49
4.9.51.	997221558	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km (7. Dodatek)	t	439,83	2,29	1.007,21
4.9.52.	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km (7. Dodatek)	t	25,00	52,66	1.318,50
4.9.53.	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km (7. Dodatek)	t	225,00	2,29	515,25
4.9.	<b>Celkem</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>5.412,46</b>
4.	<b>Celkem</b>	<b>80 102 Chodníky</b>				<b>157.147,23</b>
<b>Celkem rozpočet</b>						<b>162.817,98 CZK</b>
<b>Částka DPH 21%</b>						<b>34.181,78 CZK</b>
<b>Celkem včetně DPH 21%</b>						<b>197.009,76 CZK</b>

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

v Č. Budějovicích  
Místo

15.5.2018  
Datum

  
Podpis

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný závod České Budějovice  
oblast JIH  
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice  
(4)

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 6</b>	
<b>České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova</b>	
<b>Navrhovatel změny:</b>	
<b>STRABAG a.s.</b>	
<b>Změněný objekt:</b>	
SO 02 Požadavky objednatele	
<b>Seznam projektové dokumentace týkající se změny:</b>	
<b>Odůvodnění změn:</b>	
Nutnost výluky trolejbusů při pokládce živičných povrchů.	
<b>Souhrn nákladů :</b>	
<b>Vícepráce:</b>	
bez DPH	222 407,96 Kč
DPH 21%	46 705,67 Kč
celkem s DPH	269 113,63 Kč
<b>Dopad změny na termín dokončení díla :</b>	
ne	
<b>Za zhotovitele:</b>  STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice oblast JIH	<b>Za projektanta:</b>  České Budějovice, U Mláde 20 357 027 IČ: 606 42 541
<b>Za TDI:</b>  PARSEK v.o.s. PLAVNICKÁ 38 81 KAMENNÝ ÚJEZD 5777456, DIČ: CZ15777456	<b>Za objednatele:</b> 
<b>Přílohy:</b> Tel.: 387998092, E-mail: parsekch@volny.cz	
rozpočet	

**Nabídkový rozpočet**

VWB-1-5

Projekt: 841-HAJF - Č. Budějovice - Pekařenská x Jírovcova








OBJEKT: 8			ZL 6 - Výluka			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
2.		SO 02 - Požadavky objednatele				
2.2.		Příprava staveniště				
2.2.8.	022002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů příprava staveniště přeložení konstrukcí (z. e. výluka)	den	2,00	111.203,98	222.407,98
2.2.	Celkem	Příprava staveniště				222.407,98
2.	Celkem	SO 02 - Požadavky objednatele				222.407,98
Celkem rozpočet						222.407,98 CZK
Částka DPH 21%						48.705,67 CZK
Celkem včetně DPH 21%						269.113,63 CZK

v Č. Budějovicích  
 Místo

24.5.2018  
 Datum



STRABAG a.s.  
 odštěpný závod České Budějovice  
 oblast JIH  
 Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice  
 (4)

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 7</b>	
<b>České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovцова</b>	
<b>Navrhovatel změny:</b>	
<b>STRABAG a.s.</b>	
<b>Změněný objekt:</b>	
SO 401 Veřejné osvětlení	
<b>Seznam projektové dokumentace týkající se změny:</b>	
<b>Odůvodnění změn:</b>	
Požadavek správce VO o posunutí a výškovou úpravu stávajícího parkovacího automatu	
<b>Souhrn nákladů :</b>	
<b>Vícepráce:</b>	
bez DPH	4 142,37 Kč
DPH 21%	869,90 Kč
celkem s DPH	5 012,27 Kč
<b>Dopad změny na termín dokončení díla :</b>	
ne	
<b>Za zhotovitele:</b>  28.5.2018	<b>Za projektanta:</b> 6.6.18 
STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice oblast JIH Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice	 
<b>Za TDI:</b> 28.5.2018  <b>PARSEK v.o.s.</b> PLAVNICKÁ 38 381 81 KAMENNÝ ÚJEZD IČ: 15777456, DIČ: CZ15777456	<b>Za objednatele:</b> 17.6.2018 
<b>Přílohy:</b> Tel.: 387998092, E-mail: parsekcb@volny.cz	
rozpočet	

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-HAJF - Č. Budějovice - Pekárenská x Jírovcova





OBJEKT: 9			ZL 7 - Přesun platebního automatu			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		ZL 7 - Přesun platebního automatu				
1.1.		ZL 7 - Přesun platebního automatu				
1.1.1.		rozbití betonu - základ TS (ZL 7 - Přesun platebního automatu)	m3	0,20	3.761,13	752,23
1.1.2.		zatažení kabelu do stožáru (ZL 7 - Přesun platebního automatu)	ks	1,00	79,00	79,00
1.1.3.		výkop rýhy 35x50 (ZL 7 - Přesun platebního automatu)	m3	0,43	1.115,80	479,79
1.1.4.		montáž trubky 40mm (ZL 7 - Přesun platebního automatu)	m	3,00	25,07	75,21
1.1.5.		betonový základ pro parkovací automat (ZL 7 - Přesun platebního automatu)	m3	0,15	11.144,08	1.671,61
1.1.6.		montáž CYA 10zž (ZL 7 - Přesun platebního automatu)	m	3,00	27,00	81,00
1.1.7.		montáž kabelu CYKY 3x2,5mm (ZL 7 - Přesun platebního automatu)	m	5,00	15,04	75,20
1.1.8.		trubka 40mm materiál (ZL 7 - Přesun platebního automatu)	m	3,00	20,06	60,18
1.1.9.		kabel CYKY 3x2,5mm materiál (ZL 7 - Přesun platebního automatu)	m	5,00	22,57	112,85
1.1.10.		lano CYA 10zž materiál (ZL 7 - Přesun platebního automatu)	m	3,00	26,10	78,30
1.1.11.		stožárová svorkovnice materiál (ZL 7 - Přesun platebního automatu)	ks	1,00	677,00	677,00
1.1.	Celkem	ZL 7 - Přesun platebního automatu				4.142,37
1.	Celkem	ZL 7 - Přesun platebního automatu				4.142,37

Celkem rozpočet	4.142,37 CZK
Částka DPH 21%	869,90 CZK
Celkem včetně DPH 21%	5.012,27 CZK

✓ Č. Budějovice  
Místo

28.5.2018  
Datum

STRABAG a.s. podpis  
odštěpný závod České Budějovice  
oblast JIH  
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice  
(4)

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 8</b>	
<b>České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovцова</b>	
<b>Navrhovatel změny:</b>	
<b>STRABAG a.s.</b>	
<b>Změněný objekt:</b>	
SO 101 Komunikace	
<b>Seznam projektové dokumentace týkající se změny:</b>	
<b>Odůvodnění změn:</b>	
Chybějící výměra ve výkazu výměr v položce ACP 22S	
<b>Souhrn nákladů :</b>	
<b>Vícepráce:</b>	
bez DPH	442 627,20 Kč
DPH 21%	92 951,71 Kč
celkem s DPH	535 578,91 Kč
<b>Dopad změny na termín dokončení díla :</b>	
ne	
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za projektanta:</b>
 1.6.2018 STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice oblast JIH Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice (4)	 ATELIER INŽENÝRSKÝCH SLUŽEB U Malé Strany 30 370 01 České Budějovice IČ: 609 42 88
<b>Za TDI:</b> 12.6.2018	<b>Za objednatele:</b> 12.6.2018
 PARSSEK v.o.s. PLAVNICKÁ 38 81 KAMENNÝ ÚJEZD 3777456, DIČ: CZ15777456 Tel: 387 998 092, E-mail: parssek@volny.cz	
<b>Přílohy:</b>	
rozpočet	



**Nabídkový rozpočet**

VWB-1-5

Projekt: 841-HAJF - Č. Budějovice - Pekárenská x Jírovcova

OBJEKT: 10			ZL 8 - Podkladní vrstvy ACP			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
3.		SO 101 Komunikace				
3.4.		Komunikace				
3.4.39.	585146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 60 mm (e. Dodatky)	m2	1.080,00	409,84	442.627,20
3.4.	Celkem	Komunikace				442.627,20
3.	Celkem	SO 101 Komunikace				442.627,20

Celkem rozpočet	442.627,20 CZK
Částka DPH 21%	92.951,71 CZK
Celkem včetně DPH 21%	535.578,91 CZK







v Č. Budějovicích  
Místo

1.6. 2018  
Datum

  
podpis

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný závod České Budějovice  
oblast JIH  
Vrbenská 31, 370 08 České Budějovice  
(4)

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 9</b>	
<b>České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova</b>	
<b>Navrhovatel změny:</b>	
<b>STRABAG a.s.</b>	
<b>Změněný objekt:</b>	
SO 101,102	
<b>Seznam projektové dokumentace týkající se změny:</b>	
<b>Odůvodnění změn:</b>	
Prodloužení zastávky MHD	
<b>Souhrn nákladů :</b>	
<b>Vícepráce:</b>	
bez DPH	18 034,39 Kč
DPH 21%	3 787,22 Kč
celkem s DPH	21 821,61 Kč
<b>Dopad změny na termín dokončení díla :</b>	
ne	
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za projektanta:</b>
  STRABAG a.s. <small>Na Babišově 198/21; 150 00 Praha 5</small>	  <small>SIL INŽ STA 370 00 České Budějovice, Ú Malšé 20 Tel.: 326 337 027 - 10; 606 42 581</small>
<b>Za TDI:</b> 9.8.2018	<b>Za objednatele:</b> 10.8.2018
 PARSEK PLAVNICKÁ 373 81 KAMENICE IČ: 15777456, DIČ:	
<b>Přílohy:</b>	
rozpočet	

**Nabídkový rozpočet**

VWB-1-5

Projekt: 841-HAJF - Č. Budějovice - Pekárenská x Jírovcova

OBJEKT: 11			ZL 9 - Prodloužení zastávky MHD			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		ZL 9 - Prodloužení autobusové zastávky				
1.1.		Ruční vybourání betonového lože zastávkových obrubníků (ZL 9 - Prodloužení zastávky MHD)	m3	0,98	3.300,00	3.234,00
1.2.		Ruční demontáž zastávkových obrubníků (ZL 9 - Prodloužení zastávky MHD)	ks	7,00	640,00	4.480,00
1.3.		Ruční očištění demontovaných zastávkových obrubníků (ZL 9 - Prodloužení zastávky MHD)	ks	7,00	321,00	2.247,00
1.	Celkem	ZL 9 - Prodloužení autobusové zastávky				9.961,00
3.		SO 101 Komunikace				
3.1.		Zemní práce				
3.1.6.	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých (ZL 9 - Prodloužení zastávky MHD)	m	9,00	63,49	571,41
3.1.	Celkem	Zemní práce				571,41
3.7.		Doplňující práce na komunikaci				
3.7.74.	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky (ZL 9 - Prodloužení zastávky MHD)	m	9,00	298,40	2.685,60
3.7.76.	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky (ZL 9 - Prodloužení zastávky MHD)	m	7,00	196,84	1.377,88
3.7.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci				4.063,48
3.	Celkem	SO 101 Komunikace				4.634,89
4.		SO 102 - Chodníky				
4.1.		Zemní práce				









OBJEKT: 11			ZL 9 - Prodloužení zastávky MHD			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
4.1.6.	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby (ZL 9 - Prodloužení zastávky MHD)	m2	10,00	108,83	1.088,30
4.1.	Celkem	Zemní práce				1.088,30
4.3.		Komunikace				
4.3.36.	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 (ZL 9 - Prodloužení zastávky MHD)	m2	10,00	235,02	2.350,20
4.3.	Celkem	Komunikace				2.350,20
4.	Celkem	SO 102 - Chodníky				3.438,50
<b>Celkem rozpočet</b>						<b>18.034,39 CZK</b>
<b>Částka DPH 21%</b>						<b>3.787,22 CZK</b>
<b>Celkem včetně DPH 21%</b>						<b>21.821,61 CZK</b>

V \_\_\_\_\_  
 Místo

\_\_\_\_\_ Datum



STRABAG a.s.  
 Na Bělidle 198/21; 150 00 Praha 5  
 (353)

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 10a</b>	
<b>České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovцова</b>	
<b>Navrhovatel změny:</b>	
<b>STRABAG a.s.</b>	
<b>Změněný objekt:</b>	
SO 101,102	
<b>Seznam projektové dokumentace týkající se změny:</b>	
<b>Odůvodnění změn:</b>	
Vícepráce na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby	
<b>Souhrn nákladů :</b>	
<b>Vícepráce:</b>	
bez DPH	51 681,45 Kč
DPH 21%	10 853,10 Kč
celkem s DPH	62 534,55 Kč
<b>Dopad změny na termín dokončení díla :</b>	
ne	
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za projektanta:</b>
  <b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 108/21, 160 00 Praha 6 (953)	  <b>ATELIER SIS</b> SILNIČNÍ A INŽENÝRSKÝCH STAVEB 370 01 České Budějovice, U Malše 20 Tel.: 386 357 027 IČ: 606 42 58
<b>Za TDI:</b> 51.7.2018  <b>PARSEK v.o.s.</b> PRAVNICKÁ 38 KAMENNÝ ÚJEZD 370 01, DIČ: CZ15777436 Tel.: 387998092 E-mail: parsek@atvuliny.cz	<b>Za objednatele:</b> 10.11.2018 
<b>Přílohy:</b>	
rozpočet	

**Nabídkový rozpočet**

VWB-1-5

Projekt: 841-HAJF - Č. Budějovice - Pekárenská x Jírovcova

OBJEKT: 12			ZL 10a - Zaměření skutečného provedení vícepráce			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
3.		SO 101 - Komunikace				
3.4.		Komunikace				
3.4.38.	57515111R	Podkladní vrstva z asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti (TP151) VMT, po zhuštění tl. 60 mm (ZL 10a - Zaměření skutečného provedení vícepráce)	m2	8,00	265,92	2.127,36
3.4.39.	565146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 60 mm (ZL 10a - Zaměření skutečného provedení vícepráce)	m2	8,00	409,84	3.278,72
3.4.44.	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS) s rozprostřením a se zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 40 mm (ZL 10a - Zaměření skutečného provedení vícepráce)	m2	8,00	214,99	1.719,92
3.4.	Celkem	Komunikace				7.126,00
3.7.		Doplňující práce na komunikaci				
3.7.74.	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžce značky (ZL 10a - Zaměření skutečného provedení vícepráce)	m	34,00	298,40	10.145,60
3.7.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci				10.145,60
3.	Celkem	SO 101 - Komunikace				17.271,60
4.		SO 102 - Chodníky				
4.3.		Komunikace				
4.3.36.	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší s ložem z kamenniva těžkého nebo drcaného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 (ZL 10a - Zaměření skutečného provedení vícepráce)	m2	63,00	235,02	14.806,26
4.3.37.	592452670	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná (ZL 10a - Zaměření skutečného provedení vícepráce)	m2	21,39	490,28	10.487,09

OBJEKT: 12			ZL 10a - Zaměření skutečného provedení vícepráce			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
4.3.38.	592452680	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm barevná (ZL 10a - Zaměření skutečného provedení vícepráce)	m <sup>2</sup>	5,76	236,25	1.360,80
4.3.39.	592453080	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní (ZL 10a - Zaměření skutečného provedení vícepráce)	m <sup>2</sup>	24,86	144,32	3.587,80
4.3.	Celkem	Komunikace				30.241,95
4.6.		Doplňující práce na komunikaci				
4.6.43.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 (ZL 10a - Zaměření skutečného provedení vícepráce)	m	18,00	231,55	4.167,90
4.6.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci				4.167,90
4.	Celkem	SO 102 - Chodníky				34.409,85
<b>Celkem rozpočet</b>						<b>51.681,45 CZK</b>
<b>Částka DPH 21%</b>						<b>10.853,10 CZK</b>
<b>Celkem včetně DPH 21%</b>						<b>62.534,55 CZK</b>

V \_\_\_\_\_  
 Místo

\_\_\_\_\_ Datum

\_\_\_\_\_ podpis

*SOUMĚŠTÍ TDS*



STRABAG a.s.  
 Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
 (353)

## ZMĚNOVÝ LIST č. 10b

České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova

Navrhovatel změny:

**STRABAG a.s.**

Změněný objekt:

SO 101,102

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Méněpráce na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH

-219 791,11 Kč

DPH

21%

-46 156,13 Kč

celkem s DPH

-265 947,24 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

**STRABAG**  
STAVBY A PROJEKTY

STRABAG a.s.  
odštěpný závod České Budějovice  
oblast JIH  
Václavská 21, 370 00 České Budějovice

Za projektanta:

10.9.2018  
**ATELIER**  
STAVBY A PROJEKTY  
STAVBY A PROJEKTY  
STAVBY A PROJEKTY  
STAVBY A PROJEKTY

Za TDI :

10.7.2018

**PÁRSEK**

PLAVNICKÁ

373 81 KAMENICE

IČ: 15777456, DIČ: CZ

Tel.: 387998092, E-mail: parsek@jvohy.cz

Za objednatele:

10.7.2018  
Tel. 396 353 027, IČ: 609 42 50

Přílohy:

rozpočet



**Nabídkový rozpočet**

VWB-1-5

Projekt: 841-HAJF - Č. Budějovice - Pekárenská x Jírovcova

OBJEKT: 13			ZL 10b - Zaměření skutečného provedení méněpráce			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
2.		SO 02 - Požadavky objednatele				
2.1.		Průzkumné, geodetické a projektové práce				
2.1.1.	010001000-1	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ (ZL 10b - Zaměření skutečného provedení méněpráce)	soubor	-1,00	11.283,38	-11.283,38
2.1.	Celkem	Průzkumné, geodetické a projektové práce				-11.283,38
2.2.		Příprava staveniště				
2.2.9.	023002000-PP	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí (ZL 10b - Zaměření skutečného provedení méněpráce)	Kč	-100.895,00	1,00	-100.895,00
2.2.	Celkem	Příprava staveniště				-100.895,00
2.	Celkem	SO 02 - Požadavky objednatele				-111.978,38
3.		SO 101 - Komunikace				
3.7.		Doplňující práce na komunikaci				
3.7.72.	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky (ZL 10b - Zaměření skutečného provedení méněpráce)	m	-157,60	194,32	-30.624,89
3.7.76.	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky (ZL 10b - Zaměření skutečného provedení méněpráce)	m	-30,00	196,84	-5.905,20
3.7.79.	592175400	obrubník bezbariérový betonový přímý 40x31x100 cm šedý (ZL 10b - Zaměření skutečného provedení méněpráce)	kus	-30,00	2.376,09	-71.282,70
3.7.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci				-107.812,73
3.	Celkem	SO 101 - Komunikace				-107.812,73
<b>Celkem rozpočet</b>						<b>-219.791,11 CZK</b>
<b>Částka DPH 21%</b>						<b>-46.156,13 CZK</b>
<b>Celkem včetně DPH 21%</b>						<b>-265.947,24 CZK</b>

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný zavod Česká Budějovice  
oblast JIH  
Vrbanská 31, 370 06 České Budějovice  
(4)