

## Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk : 4.9.2018

List : 1

**Měněpráce**Akce: **Sokl MŠ Boršov**

Část:

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
<b>Objekt: 001</b>	<b>Sokl kámen</b>					
002	HSV Základy a zvláštní zakládání	0,05			9 229,0	9 229,0
003	HSV Svislé a kompletní konstrukce	9,46			27 426,0	27 426,0
062	HSV Úpravy povrchů vnější	2,88			67 579,4	67 579,4
096	HSV Bourání konstrukcí		3,12		4 123,0	4 123,0
	HSV součet za HSV celkem	12,39	3,12		108 357,4	108 357,4
<b>Součet</b>		<b>12,39</b>	<b>3,12</b>		<b>108 357,4</b>	<b>108 357,4</b>
<b>Akce: 0172018</b>	<b>Sokl MŠ Boršov</b>					
	HSV součet za HSV celkem	12,39	3,12		108 357,4	108 357,4
<b>Součet</b>		<b>12,39</b>	<b>3,12</b>		<b>108 357,4</b>	<b>108 357,4</b>

Zadání "0172018" zpracováno 29/05/2018

Faktura "OF.01" zpracována 04/09/2018

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 4.9.2018

List : 2

**Měněpráce**

Akce: **Sokl MŠ Boršov**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Sokl kámen</b>								
<b>oddíl 002 [HSV] - Základy a zvláštní zakládání</b>								
1	289905213R0 Úprava spár zdiva z lom.kamene hrubého uhlazením	m2	43,5329	212,0	0,05		9 229,0	9 229,0
<b>oddíl 002 - Základy a zvláštní zakládání</b>					<b>0,05</b>			<b>9 229,0</b>
							<b>9 229,0</b>	
<b>oddíl 003 [HSV] - Svislé a kompletní konstrukce</b>								
1	327212141R0 Zdivo nadzákl. z kamene uprav.měkkého vyspravení a doplnění stáv. zdiva do 20%	m3	2,612	10 500,0	9,46		27 426,0	27 426,0
<b>oddíl 003 - Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>9,46</b>			<b>27 426,0</b>
							<b>27 426,0</b>	
<b>oddíl 062 [HSV] - Úpravy povrchů vnější</b>								
1	620991121R0 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	1,8486	31,6			58,4	58,4
2	622471317R0 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	42,6815	181,0	0,09		7 725,4	7 725,4
3	622476015U0 Sanač vně omítka systém Hasit 300	m2	42,6815	891,0	2,79		38 029,2	38 029,2
4	622491141R0 Nátěr soklu hydrofobní Hydrofuge Incolore 1 x	m2	43,5329	250,0			10 883,2	10 883,2
5	01 Otrýskání povrchu kamenného soklu opískováním	m2	43,5329	250,0			10 883,2	10 883,2
<b>oddíl 062 - Úpravy povrchů vnější</b>					<b>2,88</b>			<b>67 579,4</b>
							<b>67 579,4</b>	
<b>oddíl 096 [HSV] - Bourání konstrukcí</b>								
1	978015291R0 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % nadsoklová část	m2	42,6815	46,0	2,52		1 963,3	1 963,3
3	978023411R0 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. nadsoklová část	m2	42,6815	50,6	0,60		2 159,7	2 159,7
<b>oddíl 096 - Bourání konstrukcí</b>					<b>3,12</b>			<b>4 123,0</b>
							<b>4 123,0</b>	
<b>objekt 001 - Sokl kámen</b>					<b>15,50</b>			<b>108 357,4</b>
							<b>108 357,4</b>	