

Změnový list č. 2 ze dne 21.9.2018

Název stavby:	Zateplení budovy sportovního areálu v ul.Albrechtická č.p.1076 v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	55/2/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.1/5.7.1/5.7.2/5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakrytí podlahy není v PD 2. PD neřešila 3. PD neřešila změnu trasy vedení ÚT a výměnu ventilů 4. Obklad stěn a sloupů 5. Osvětlení haly a stropní konstrukce proti nárazu 6. Za radiátory byla navržena Izolace s rounem. 7. PD neřešila výmalbu okolo radiátorů 8. PD neřešila měření hluku 	
<u>Nové řešení:</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakrytí podlahy 2. Zakrytí radiátorů OSB deskami a přemístění světelné tabule 3. Stávající vedení ÚT nelze zakrýt OSB obkladem, proto se trasa vedení ÚT změnila a zaměnil se i použitý materiál. Vyměnit stávající ventily za nové 4. Navýšení výkazu výměr 5. Použité levnější materiály a řešení zakrytí stropu sítí 6. Vyjmout z rozpočtu 7. Navýšení m2 maleb okolo radiátorů za obkladem 8. Požadavek KHSUL na měření hluku certifikovanou firmou 	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Provozovatel požaduje zakrýt novou podlahu proti poškození 2. Stávající řešení dle PD neřešilo nátěry radiátorů a proto za stávající obklad Bankiraj byly dodány a namontovány OSB desky. Požadavek na jiné umístění světelné tabule a úprava OSB obkladu stěn investorem. 3. Záměna ocel.trub za PPR a změna trasy vedení ,nové ventily. 4. Navýšení výkazu výměr dle skutečnosti na hale a dořešení technického provedení obkladů 5. Z důvodu úspory finančních prostředků záměna stropních světel a desek a použití ochranné sítě. 6. PD neuvažovala s demontáž radiátorů a proto se od realizace upustilo 7. Prostor okolo radiátorů i po zakrytí obkladem byl viditelný a proto se provedla malba 8. Provedení měření hluku v prostoru certifikovanou firmou 	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	5860716,40
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	112454,07
Nová cena díla bez DPH:	5973170,47

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	25.9.2018
Nový termín dokončení díla:	ne

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 21-09-2018

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 21-09-2018

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 21-09-2018

Podpis: [REDACTED]



Bilfinger Euromont a.s.
Prvního pluku 224/20
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 63147165
Strojní a stavební údržba

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 03-10-2018

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 11-10-2018

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 9.10.2018

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: Výpočet