

Objednatel: **statutární město Plzeň**
Náměstí Republiky 1/1, Vnitřní město Plzeň, 301 00 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

Zastoupen: **Obytná zóna Sylván a.s.,** na základě Mandátní smlouvy ze dne 19.12.2008
Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ: 63509831, DIČ: 63509831

Věc: Změna termínu a ceny dodatku k SoD OZS/2018/12

V rámci skutečnosti, že byla realizována pouze část projektu výměny oken a zateplení a to pouze část výměny oken bez provedení celkového zateplení objektu nebylo možné realizovat skladbu meziokenního pilíře v souladu s projektovou dokumentací a musela být uzpůsobena nastalým skutečností. Skladba byla uzpůsobena tak, aby její tloušťka respektovala tloušťku stávající obvodové stěny a byla přizpůsobena možnosti provedení následného kontaktního zateplení, které bylo realizováno v dalších etapách v rámci zateplení celého objektu. Skladba byla uzpůsobena tak, aby byl minimalizován zásah do vnitřních prostor učeben školy a byl tím minimálně ovlivněna realizována výuka. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k zachování stávající vnitřní dřevěné desky a tím byl eliminován proces provádění mokrého a prašného procesu v prostoru učebny (vnitřní omítka). Skladba je nově provedena ve skladbě (ze strany interiéru): Zachována vnitřní dřevěná deska na roštu, tepelná izolace vlepena do plochy roštu tloušťky 60mm, pórobetonové zdivo tloušťky 150 mm, vnější kontaktní zateplení tloušťky 40 mm s lepidlem, perlínkou a vrchní vrstvou lepidla provedenou jako cementový štuk z důvodu snadnější realizace následného zateplení objektu nebo finální omítky. Dále bylo navíc přistoupeno k zateplení ostění oken tepelnou izolací tloušťky 20 až 50 mm dle osazených oken včetně lepidla a začišťovací lišty s perlínkou a tím byl eliminován možný tepelný most. Navíc byla i provedena nutná povrchová úprava vnějšího okenního nadpraží po montáži oken pomocí lepidla a začišťovací lišty s perlínkou. Z vnitřní strany byl přechod mezi zachovanou dřevěnou deskou a nově osazeným rámem okna proveden pomocí dřevěné krycí lišty tvaru L (použita i na nadpraží okna). Nad rámeček původního projektu byla provedena bílá malba, aby došlo k sjednocení ploch se stávajícími stěnami.

Žádáme o posunutí termínu do 31.10.2018 z důvodu omezení prací probíhající školní výukou v rámci objektu VOŠ. Na základě dohody s ředitelem školy musí být většina prací prováděných o víkendu nebo v odpoledních hodinách po skončení výuky.

V Plzni dne



.....
Obytná zóna Sylván a.s. (objednatel)
- vedoucí technik

.....
Gedosta spol. s r.o. (zhotovitel)
jednatel

.....
- technický dozor