

Zakázka:

**Cyklostezka ul.Tovačovská,Přerov - pokládka živice ( Potrubí Seidler s.r.o.) - SKUTEČNOST**

Popis	Cena
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>	<b>708 293</b>
005: Komunikace	x
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	x
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>708 293</b>

**Cyklostezka ul.Tovačovská,Přerov - pokládka živice ( Potrubí Seidler s.r.o.) -  
SKUTEČNOST**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>						<b>708 293</b>
<b>005: Komunikace</b>						<b>x</b>
1.	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	231,94	x	x
2.	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	81,0	x	x
3.	577154111xxx	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 90 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	658,69	x	x
3.	577154111xxxx	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 100 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	24,94	x	x
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>x</b>
5.	08	Přesun kapacit a mechanizace tam a zpět , 2 dny	kpl	2,0	x	x