

Taxace dřevin na akci:**Hačka (Nové Spořice) - probírka břehového porostu**

Vodní tok (staničení v ř.km., břeh):

Hačka (ř. km 8,936 - 9,761, oba břehy)

Taxátor:

Datum taxace:

22.05.2018

Barva značení:

zelená

Průměr kmene cm	Obvod kmene cm	Vrba											
		ks	PLM/ks	celkem	ks		celkem	ks		celkem	ks		celkem
10	31	1	0,02	0,02			0,00			0,00			0,00
12	38	2	0,04	0,08			0,00			0,00			0,00
14	44	2	0,06	0,12			0,00			0,00			0,00
16	50	3	0,09	0,27			0,00			0,00			0,00
20	63	2	0,16	0,32			0,00			0,00			0,00
22	69	1	0,20	0,20			0,00			0,00			0,00
24	75	1	0,26	0,26			0,00			0,00			0,00
30	94	2	0,47	0,94			0,00			0,00			0,00
38	119	1	0,83	0,83			0,00			0,00			0,00
42	132	1	1,06	1,06			0,00			0,00			0,00
44	138	1	1,17	1,17			0,00			0,00			0,00
56	176	1	2,42	2,42			0,00			0,00			0,00
Mezisoučet stromy		18			0			0			0		
Mezisoučet dřevní hmota				7,69			0,00			0,00			0,00

Množství stromů celkem

18 ks

Dřevní hmota celkem

7,69

PLM

14,78

PRM

(úprava objemu DH - viz níže)

Křoviny a stromy do Ø10 cm celkem v m²:**650**

Kromě kácení výše uvedených dřevin bude v rámci akce proveden ořez suchých větví a vrcholů z plošiny u následujících dřevin:

vrba: průměr 12 cm 2 ks
 průměr 14 cm 5 ks
 průměr 16 cm 1 ks
 průměr 20 cm 1 ks
 průměr 30 cm 2 ks
 průměr 32 cm 1 ks
 ze země - vodorovná větev nad lávkou pro pěší 1ks

Snížení objemu dřevní hmoty:

z důvodu kácení dřevin na hlavu a silně poškozených dřevin se ponižuje objem DH následně:

2x vrba ø 14 o 30% - snížení o 0,036 plm

2x vrba ø 16 o 30% - snížení o 0,081 plm

1x vrba ø 20 o 30% - snížení o 0,048 plm

1x vrba ø 22 o 30% - snížení o 0,06 plm

Objem dřevní hmoty se ponižuje o 0,23 plm. Celkový objem využitelné DH činí 7,46 plm (14,35 prm).