

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2018/002721

Stavební akce:	Přístavba ŽŠ Plzeň -Újezd		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL2		
Dotčená část stavby:	Teréní úpravy do zahrady školy		
Název / označení změny:	Doplnění opěrné zítky a rozšíření terasy		
Podklad pro změnu:	Dohoda na KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	26.7.2018
Zdůvodnění a popis změny: Při realizaci stavby bylo zjištěno , že základ zděného oplocení na východní hranici pozemku je založen v cca 400mm pod stávajícím terénem . Při provedení terasy a teréních úprav dle schválené PD (terasa je navržena s odstupem od zděného plotu a terén je svahován k terase) , může být ohrožena stabilita zděného oplocení . Z tohoto důvodu je navržena opěrná zídka souběžně s oplocením v délce 7,50m . Zídka bude založena do nezámrazné hloubky a bude provedena z pohledového betonu konstrukčně armovaného .Terasa bude protažena k nově vytvořené opěrné zdi o cca 0,90 m . Vrchní plocha betonové zdi bude v šířce dřevěné terasy obložena dřevem , bude tvořit lavičku .			
Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			53 588,00 Kč
přípočty celkem:			53 588,00 Kč
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní (foto, výkresy) stanovisko projektanta			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Palis Plzeň spol.s.r.o.	Jaromír Eisman	26.7.2018	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Korelus	8.10.2018	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	8.10.2018	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	8.10.2018	
- TDS	Luděk Jandoš	8.10.2018	
- cenová kontrola	Iva Baierová	5.9.2018	