



# TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

OBJEDNÁVKA č. 183078

Kód: 015 /1  
Středisko - Školská zařízení

Datum vystavení : 01.11.2018

**Odběratel :**

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

Na Brně 362  
500 08 Hradec Králové 8

IČ : 64809447      DIČ : CZ64809447

Příspěvková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Pr. vložka 52.

**Dodavatel :**

**Hovorka Jiří - Tovox**

Průmyslová 916  
500 02 Kradec Králové

IČ : 12995851      DIČ : ██████████

Číslo organizace : 204619

Poptávkový list: 803072  
Požadované datum dodání: 14.12.2018  
Forma úhrady: Platebním příkazem  
Poznámka:

**Objednáváme u Vás:**

Odstranění závad z provozních revizí plynu 2018. Budou odstraněny závady na těchto objektech v rozsahu uvedeném v cenové nabídce:  
ZŠ Kukleny, ZŠ Malšova Lhota, ZŠ Svobodné Dvory, ZŠ NHK, MŠ Třebechovická, MŠ Lužická, MŠ Plácky, MŠ Plotiště, Jiráskovy sady, Areál Farářství, Hřbitov Kukleny, Zeleň - letiště, Hřbitov Plotiště, MŠ K Meteoru. Na každý objekt bude vystaven protokol o odstranění závad. Záruka na práci 6. měsíců, na materiál 12. měsíců.

Cena bez DPH      Cena s DPH

50 846,00      61 523,66

**Celkem Kč 61 524,00**



*Polozajmena příjeli dle objednávky  
a to plněm uspokojením s tím se shledává.*

Správce rozpočtu

TO  
mo  
iČ

1.11.2018

ředitel organizace TSHK

Kontaktní osobou této objednávky je:  
V případě dotazů se, prosím, obračete na tento kontakt:

- Stane-li se dodavatel/zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), je povinen neprodleně o tomto informovat odběratele/objednatele.
- Je-li dodavatel/zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty odběratelem/objednatelem uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude ponížena celková částka a dodavatel/zhotovitel obdrží pouze cenu zboží bez DPH.

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ IČ:64809447 DIČ: CZ64809447 [www.tshk.cz](http://www.tshk.cz)

Příspěvková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52.



Hovorka Jiří  
Průmyslová č.p. 916  
500 02 Hradec Králové

obdrží: **Technické služby Hradec Králové**  
**správa školských zařízení – p. [redacted]**  
**Na Brně 362**  
**500 08 Hradec Králové**

v Hradci Králové dne 18.10.2018

Věc: **Cenová nabídka**

Předmět akce: **Odstranění závad z provozních revizí plynu – školská zařízení.**

### ZŠ – Kukleny - kotelna

- odstavení a vypuštění části systému
- demontáž manometrů a trojcestných kohoutů
- výměna trojcestných armatur pod manometry – 6ks
- zpětná montáž manometrů
- napuštění, odvzdušnění, uvedení do provozu
- trojcestný kohout 6ks [redacted]
- spojovací těsnící mat. soubor

materiálové náklady celkem  
topenářské práce  
VRN – přeprava I. pásmo HK

-----  
základ pro DPH  
=====

### ZŠ – Kukleny - jídelna

- odstavení a vypuštění části systému
- demontáž manometrů a trojcestných kohoutů
- výměna trojcestných armatur pod manometry – 4ks
- zpětná montáž manometrů
- napuštění, odvzdušnění, uvedení do provozu
- trojcestný kohout 4ks [redacted]
- spojovací těsnící mat. soubor

materiálové náklady celkem  
topenářské práce  
VRN – přeprava I. pásmo HK

-----  
základ pro DPH  
=====

### ZŠ – Svobodné Dvory

- odstavení a vypuštění části systému
- demontáž manometrů a trojcestných kohoutů
- výměna trojcestných armatur pod manometry – 3ks
- výměna manometrů 3ks
- napuštění, odvzdušnění, uvedení do provozu

- trojcestný kohout 3ks
- manometr Ø100 0 – 0,4MPa 3ks
- spojovací těsnící mat. soubor

materiálové náklady celkem  
topenářské práce  
VRN – přeprava I. pásmo HK

-----  
základ pro DPH  
=====

### ZŠ – Malšova Lhota

- přerušení dodávky plynu pro objekt
- demontáž – montáž plynoměru
- přetěsnění závitových spojů a šroubení
- vpuštění plynu, zkouška těsnosti detektorem KD2, odvzdušnění plynovodu
- uvedení do provozu

- spojovací těsnící mat. soubor

materiálové náklady celkem  
topenářské práce  
VRN – přeprava I. pásmo HK

-----  
základ pro DPH  
=====

**ZŠ – NHK**

- přerušení dodávky plynu pro objekt
- výřez části potrubí plynovodu
- svářecí práce – montáž přírub JS 65 2ks
- montáž rychlouzávěru EVPE 65 /dodávka EKOEKVITERM/
- oprava ochranných nátěrů
- vpuštění plynu, zkouška těsnosti detektorem KD2, odvzdušnění plynovodu
- uvedení do provozu

- |                            |        |
|----------------------------|--------|
| - příruba JS65 JT10        | 2ks    |
| - náplň autogen            | soubor |
| - spojovací a těsnící mat. | soubor |

materiálové náklady celkem  
plynoinstalace  
VRN – přeprava I. pásmo HK

-----  
základ pro DPH  
=====

**MŠ Lužická - byt**

- přerušení dodávky plynu pro byt
- úprava spotřebního plynovodu, přemístění uzávěru spotřebiče ZP
- výměna připojovací hadice za bezpečnostní - Flexira
- vpuštění plynu, zkouška těsnosti detektorem KD2, odvzdušnění plynovodu
- uvedení do provozu

- |                            |        |
|----------------------------|--------|
| - mat. CU Press Ø18        | soubor |
| - přípojka Flexira         | 1ks    |
| - spojovací a těsnící mat. | soubor |

materiálové náklady celkem  
plynoinstalace  
VRN – přeprava I. pásmo HK

-----  
základ pro DPH  
=====

### MŠ Třebechovická

- přerušení dodávky plynu pro objekt
- demontáž části potrubí ZP, svářečské práce
- výměna hlavního uzávěru plynu za kulový kohout 2"
- vpuštění plynu, zkouška těsnosti detektorem KD2, odvzdušnění plynovodu
- uvedení do provozu, oprava ochranných nátěrů

- kul. kohout ZP 2" 1ks
- náplň autogen soubor
- spojovací a těsnící mat. soubor

materiálové náklady celkem  
plynoinstalace  
VRN – přeprava I. pásmo HK

-----  
základ pro DPH  
=====

### MŠ Plácky

- přerušení dodávky plynu pro objekt
- demontáž části potrubí ZP, svářečské práce
- přemístění uzávěru na přístupné místo
- vpuštění plynu, zkouška těsnosti detektorem KD2, odvzdušnění plynovodu
- uvedení do provozu, oprava ochranných nátěrů

- náplň autogen soubor
- spojovací a těsnící mat. soubor

materiálové náklady celkem  
plynoinstalace  
VRN – přeprava I. pásmo HK

-----  
základ pro DPH  
=====

## MŠ - Plotiště

- přerušení dodávky plynu pro objekt
- výřez části potrubí plynovodu
- svářecí práce – montáž přírub JS 65 2ks
- montáž rychlouzávěru EVPE 65 /dodávka EKOEKVITERM/
- oprava ochranných nátěrů
- vpuštění plynu, zkouška těsnosti detektorem KD2, odvzdušnění plynovodu
- uvedení do provozu
- odstavení a vypuštění části systému
- demontáž manometru a trojcestného kohoutu
- výměna trojcestného uzávěru, výměna manometru 1ks
- napuštění, odvzdušnění, uvedení do provozu

- |                            |        |
|----------------------------|--------|
| - příruba JS65 JT10        | 2ks    |
| - náplň autogen            | soubor |
| - trojcestný kohout        | 1ks    |
| - manometr Ø100 0 – 0,4MPa | 1ks    |
| - spojovací a těsnící mat. | soubor |

materiálové náklady celkem  
plynoinstalace  
topenářské práce  
VRN – přeprava I. pásma HK

-----  
základ pro DPH  
=====

## Jiráskovy sady - sklepník

- přerušení dodávky plynu pro objekt
- oprava a promazání HUP K800
- vpuštění plynu, zkouška těsnosti detektorem KD2, odvzdušnění plynovodu
- uvedení do provozu

- |                            |        |
|----------------------------|--------|
| - spojovací a těsnící mat. | soubor |
|----------------------------|--------|

materiálové náklady celkem  
plynoinstalace  
VRN – přeprava I. pásma HK

-----  
základ pro DPH  
=====

### Jiráskovy sady – šatna

- přerušení dodávky plynu pro objekt
- demontáž – montáž plynoměru
- přetěsnění závitových spojů a šroubení
- vpuštění plynu, zkouška těsnosti detektorem KD2, odvzdušnění plynovodu
- uvedení do provozu

- spojovací těsnící mat.                      soubor

materiálové náklady celkem  
topenářské práce  
VRN – přeprava I. pásma HK

-----  
základ pro DPH  
=====

### Areál Farářství

- únik na přípojkách plynoměru
- JE JIŽ ODSTRANĚNO – FA

### Depozitum koček

- OPRAVU KOUŘOVODU NUTNO ZADAT KLEMPÍŘSKÉ FIRMĚ

### Zeleň - letiště

- přerušení dodávky plynu pro objekt
- výřez části potrubí CU – výměna části potrubí CU s hydraulickými spoji Prees
- vpuštění plynu, zkouška těsnosti detektorem KD2, odvzdušnění plynovodu
- uvedení do provozu

- mat. CU Press Ø18                      soubor  
- spojovací a těsnící mat.              soubor

materiálové náklady celkem  
plynoinstalace  
VRN – přeprava I. pásma HK

-----  
základ pro DPH  
=====

### Hřbitov - Kukleny

- vypuštění topného systému pro objekt
- výměna expanzomatu a pojistného ventilu
- napuštění, odvzdušnění
- uvedení do provozu

- |                            |        |  |  |
|----------------------------|--------|--|--|
| - exp. Contra Flex 12 l    | 1ks    |  |  |
| - pojistný ventil 1"       | 1ks    |  |  |
| - spojovací a těsnící mat. | soubor |  |  |

materiálové náklady celkem  
topenářské práce  
VRN – přeprava I. pásma HK

-----  
základ pro DPH  
=====

### Hřbitov - Plotiště

- vypuštění topného systému pro objekt
- navaření nátrubku 1" na pojistné potrubí
- montáž pojistného ventilu
- napuštění, odvzdušnění
- uvedení do provozu

- |                            |        |       |  |
|----------------------------|--------|-------|--|
| - pojistný ventil 1"       | 1ks    | 544,- |  |
| - náplň autogen            | soubor |       |  |
| - spojovací a těsnící mat. | soubor |       |  |

materiálové náklady celkem  
topenářské práce  
VRN – přeprava I. pásma HK

-----  
základ pro DPH  
=====



### MŠ – K Meteoru

- vypuštění topného systému pro objekt
- výřez části potrubí – 6/4“
- montáž uzávěru R950 Giacomini 6/4“
- napuštění, odvzdušnění
- uvedení do provozu

- R950 6/4“ kul. ventil 1ks
- náplň autogen soubor
- spojovací a těsnící mat. soubor

materiálové náklady celkem  
topenářské práce  
VRN – přeprava I. pásma HK

-----  
základ pro DPH  
=====

### Rekapitulace:

ZŠ Kukleny – kotelna  
ZŠ Kukleny – jídelna  
ZŠ Svobodné Dvory  
ZŠ Malšova Lhota  
ZŠ NHK  
MŠ Lužická – byt  
MŠ Třebechovická  
MŠ Plácky  
MŠ Plotiště  
Jiráskovy sady – skleník  
Jiráskovy sady – šatna  
Areál Farářství  
Depozitum koček  
Zeleň – letiště  
Hřbitov - Kukleny  
Hřbitov – Plotiště  
MŠ K Meteoru

cena bez DPH

50 846,-

v Hradci Králové dne 18.10.2018

T  
m  
10