

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Investor: Město Valašské Klobouky Datum: 10. 9. 2018

Název akce: **Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení ulice Brumovská, Valašské Klobouky**Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Provedení víceprací a méně prací**Popis a zdůvodnění změny:****Změna č. 1**

Při osazování betonových patek pro sloupy veřejného osvětlení, bylo zjištěno, že daném prostoru se nachází sítě, které nešlo zaměřit ani vytyčit. Proto se musela dvě polohy sloupů změnit a z toho důvodu nám přibyly dodatečné zemní práce a kabeláže. Rovněž se musel provést nový protlak, protože v prostoru kde se začal provádět se narazilo na vodovodní potrubí. Dále při výkopových pracích bylo zjištěno, že jsou zde rozšířené základy opěrných zdí a velké množství kamenů a ty se musely vybourat a odvést.

Cena víceprací bez DPH: 95 819,24 Kč

Cena méně prací bez DPH: 0,- Kč

Změna č. 2

Při výstavbě nových chodníků bylo zjištěno, že napojení ulice Strmá neodpovídá podmínkám bezbariérovosti. Proto bylo nutné stávající povrch odfrézovat a odbourat, osadit nájezdové obrubníky a opětovně položit nový asfaltový povrch v daných spádech a šířkách.

Cena víceprací bez DPH: 66.025,63 Kč

Cena méně prací bez DPH: 0,- Kč

Změna č. 3

Pro zkvalitnění podkladních vrstev bylo schváleno, že před budovou pohostinství Pod Borošínem zde bude přidána vrstva KZC v tl. 12 cm. Dále se musela upravit vodící linie, protože zde byl vybudován u budovy drenážní systém a bez převýšení. Musely se zde osadit nové obrubníky, které vytvořily vodící linii.

Cena víceprací bez DPH: 20.108,71 Kč

Cena méně prací bez DPH: 0, - Kč

Změna č. 4

Při výstavbě nového chodníku u autobusových zastávek, kde se podle schváleného projektu musel osadit vyšší obrubník tak bylo zjištěno, že podlahy autobusových zastávek jsou v nižší úrovni než chodník. Z tohoto důvodu zde byla provedena nová dlažba

Cena víceprací bez DPH: 4.071,02 Kč

Cena méně prací bez DPH: 0,- Kč

Změna č. 5

Po odstranění vtokových mříží bylo zjištěno, že zde nelze osadit stávající vtokovou mříž zpět, ale musí být zde osazena nová uliční vpust typu RADBUZA.

Cena víceprací bez DPH: 6.155,- Kč

Cena méně prací bez DPH: 0,- Kč

Změna č. 6**Popis a zdůvodnění změny:**

Jelikož nebyla v době výstavby zrealizována plánovaná výstavba opěrné zdi u SOU, kde investorem je Krajský úřad Zlín, nebylo možné část chodníku dokončit stejně jako část stavby Místa pro přecházení. Taktéž byl upřesněn rozsah prací na veřejném osvětlení, kde se některé úseky odbočných větví neprováděly.

Cena víceprací bez DPH: 591.086,48 Kč

Cena méně prací bez DPH: 0,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín

Výsledná cena změny: - 398.906,88 Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací | 6 listů


Důvod vícepráce / méně práce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti


Oznámení vydává: p. Marcel Martišík – stavbyvedoucí

Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím



**Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím s provedenou změnou.



Příloha: Položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	Rekapitulace objektů Dodat. č.5	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	Bezbariérové chodníky- ulice Brumovská, Val. Klobouky	SKP :
Projektant :	Město Valašské Klobouky		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Valašské Klobouky		Náklady na MJ : 0
Počet listů :			Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : COLAS CZ, a.s.		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	VRN
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	-398 907	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	-398 907	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	-398 907	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	-398 907	VRN celkem
			0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno : 26.10.2018	
	Datum :	Datum :	
	Podpis :	Podpis :	
			
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	-398 906,88 Kč	
DPH	21 % činí :	-83 770,44 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-482 677,32 Kč

Poznámka :

Stavba : **Bezbariérové chodníky-ulice Brumovská, Valašské Klobouky - Dodatek č.5**

Objekt : **Rekapitulace objektů**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Celkem
1. ZL č.4 - VO - změny	95 819,24					95 819,24
2. ZL č.4 - Napojení ulice Strmá	66 025,63					66 025,63
3. ZL č.4 - Plocha u hospody Borošín	20 108,71					20 108,71
4. ZL č.4 - Dlažba autobusové zastávky	4 071,02					4 071,02
5. ZL č.4 - Změna UV č.6	6 155,00					6 155,00
6. ZL č.4 - Nprovedené práce	-591 086,48					-591 086,48
CELKEM OBJEKT	-398 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-398 906,88



Položkový rozpočet

Stavba : **Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky**
ZL č.4 - VO- změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Objekt:		Elektroinstalace - VO_VCP sloupy 1A.9; 1A.10 - spojování, vč zemních prací; 2018				
Díl: 1		Napojení stožárů na vedení položené v I.etapě				
1	131 20-1201.R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3				
2	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,60	680,00	2 448,00
3	460 62-0013.R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m3	3,60	125,00	450,00
4	28R	Rozebrání dlažby	m2	4,50	38,00	171,00
5	29R	Nová dlažba	m2	3,60	145,00	522,00
6	02R	Kabel silový CYKY-J 4x10, volně	m2	3,60	262,00	943,20
7	R-pol	Spojka SMOE 81516-CEE05, 10-35	m	35,00	123,00	4 305,00
	Celkem za	1 Napojení stožárů na vedení položené v I.etapě	ks	4,00	2 323,41	9 293,64
Díl: 2		Ostatní				
8	R-pol	Spolupráce s jinými řemesly a objednatelem - režie stavby				
	Celkem za	2 Ostatní	kpl	1,00	2 700,00	2 700,00
	Celkem za	Elektroinstalace - VO_VCP sloupy 1A.9; 1A.10 - spojování, vč zemních prací; 2018				20 832,84
Objekt:		SO 01 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. BRUMOVSKÁ - viz dodaná fotodokumentace				
Díl: 1		Zemní práce				
9	12091121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách větev B úsek č.3 - 2m x 2m x 1m	m3	4,00	4 173,75	16 695,00
10	979 08-7212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	8,80	65,00	572,00
11	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	8,80	23,73	208,82
12	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	79,20	6,16	487,87
13	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	8,80	5,56	48,93
14	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku sutí - beton a kamenivo	t	8,80	120,00	1 056,00
15	132301109	Příplatek za ztlžení k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 538 m x 0,6 m x 0,35 m větev B úsek č.3 - 202 m větev B úsek č. 4 - 134 m větev B úsek č.5 - 66 m větev B úsek č. 6 - 136 m	m3	112,98	261,00	29 487,78
16	R-pol	Řízený protlak pod komunikací vč. chráničky prům. 110mm - ulice Stmá	m	10,00	1 630,00	16 300,00
17	R-pol	Startovací a cílová jáma (3 m3), včetně záhozu	ks	1,00	2 010,00	2 010,00
	Celkem za	1 Zemní práce				66 866,40
Díl: 2		Ostatní				
18	R-pol	Spolupráce s jinými řemesly a objednatelem - režie stavby				
	Celkem za	2 Ostatní	kpl	1,00	8 120,00	8 120,00
	Celkem za	SO 01 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. BRUMOVSKÁ - viz dodaná fotodokumentace				74 986,40
	Celkem za	ZL č.4 - VO- změny				95 819,24
	Celkem za	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky				95 819,24

Položkový rozpočet

Stavba : **Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky**
 Objekt : **ZL č.4 - Napojení ulice Strmá**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	919 73-5112.R00	Zemní práce Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	16,50	60,69	1 001,39
2	113107184	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	77,30	119,00	9 198,70
Celkem za 1 Zemní práce						10 200,09
Díl: 5						
3	577 14-1112.RT2	Komunikace Beton asfalt. ACO 11+, do 3 m, tl.5 cm	m2	79,20	299,60	23 728,32
4	573 23-1111.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	79,20	26,20	2 075,04
5	R-pol	Příplatek za ruční pokládku asfaltových vrstev	m2	79,20	187,30	14 834,16
6	917 86-21111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	10,50	189,00	1 984,50
7	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	10,50	56,00	588,00
8	916 23-1111.R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	10,50	90,00	945,00
Celkem za 5 Komunikace						44 155,02
Díl: 99						
9	979 08-7212.R00	Staveništní přesun hmot Nakládání suti na dopravní prostředky	t	37,10	65,00	2 411,50
10	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	37,10	23,73	880,38
11	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	333,94	6,16	2 057,07
12	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	37,10	5,56	206,28
13	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	37,10	155,00	5 750,50
14	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,52	32,10	16,69
15	998 22-3091.R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 1 km	t	0,52	3,88	2,02
16	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	9,50	32,65	310,18
17	998 22-5191.R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 1 km	t	9,50	3,78	35,91
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						11 670,52
Celkem za ZL č.4 - Napojení ulice Strmá						66 025,63
Celkem za Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky						66 025,63

Položkový rozpočet


Stavba : **Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky**
 Objekt : **ZL č.4 - Plocha u hospody Borošín**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm				
2	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	51,00	158,08	8 062,08
3	5924041R	Dlažba zámková SLP s vodící linií červená 20/20/6	m2	3,60	160,00	576,00
4	917 86-21111.R0	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25	m2	3,60	562,50	2 025,00
5	592-17001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	m	23,00	189,00	4 347,00
6	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 šedý	kus	6,00	45,00	270,00
7	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. do 150 mm	kus	34,00	25,20	856,80
	Celkem za	5 Komunikace	m2	8,50	410,00	3 485,00
						19 621,88
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	2,55	28,50	72,68
9	998 22-2091.R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 1 km	t	2,55	4,04	10,30
10	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1,18	32,10	37,88
11	998 22-3091.R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 1 km	t	1,18	3,88	4,58
12	998 22-4111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	13,46	23,18	312,00
13	998 22-4191.R00	Přesun hmot, komunikace betonové, příplatek 1 km	t	13,46	3,67	49,40
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				486,83
	Celkem za	ZL č.4 - Plocha u hospody Borošín				20 108,71
	Celkem za	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky				20 108,71

Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky
Objekt :	ZL č.4 - Dlažba autobusové zastávky


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 4 cm do drtě tl. 4 cm	m2	13,00	160,00	2 080,00
2	592451160	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x4 cm přírodní	m2	13,00	150,00	1 950,00
	Celkem za	5 Komunikace				4 030,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1,14	32,10	36,59
4	998 22-3091.R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 1 km	t	1,14	3,88	4,42
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				41,02
	Celkem za	ZL č.4 - Dlažba autobusové zastávky				4 071,02
	Celkem za	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky				4 071,02



Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky
Objekt :	ZL č.4 - Změna UV č.6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	552-43085	Vpusť chodníková boční litina C250/600	kus	1,00	6 155,00	6 155,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				6 155,00
	Celkem za	ZL č.4 - Změna UV č.6				6 155,00
	Celkem za	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky				6 155,00



SOUPIS PRACÍ A CEN

Kód	Popis	Množství - M.j. zbývá	Cena / m.j.	Cena celkem
17131009 - Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ulice Brumovská, Valašské Klobouky - ZL.č. 4-Neprovedené práce				
Objekt SO 01 - Bezbariérové chodníky				
Etapa SO 101 - Chodník				
1 - Zemní práce				
002	113 15-1114.R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	107,5000 m2	74,30 7 987,25
017	583-44198	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	4,3400 t	220,00 954,80
018	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	175,0000 m2	6,19 1 083,25
019	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	5,0000 m3	144,00 720,00
020	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	5,0000 m3	8,97 44,85
021	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	5,0000 m3	170,00 850,00
Celkem 1 - Zemní práce				11 640,15
5 - Komunikace				
029	577 14-1112.RT2	Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	14,5000 m2	299,60 4 344,20
030	573 23-1111.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	14,5000 m2	26,20 379,90
037	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	151,0000 m2	160,00 24 160,00
038	592-453081	Dlažba zámková přírodní 20x10x6	148,0000 m2	104,40 15 451,20
040	592-45115.1	Dlažba zámková SLP 20x10x6 cm červená	3,8000 m2	225,80 858,04
041	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm ŠDA 0/32	151,0000 m2	89,55 13 522,05
Celkem 5 - Komunikace				58 715,39
711 - Izolace proti vodě				
115	711 13-2311.R00	Prov. izolace popovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	817,4500 m2	126,04 103 031,40
116	283-24270.A	Fólie nopová z HDPE tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	817,4500 m2	28,00 22 888,60
Celkem 711 - Izolace proti vodě				125 920,00
8 - Trubní vedení				
054	895 94-1311.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	2,0000 KUS	782,91 1 565,82
055	592-23851.0	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	2,0200 KUS	148,00 298,96
056	592-23863.21	TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150	2,0200 KUS	239,00 482,78
057	592-23856	TBV-Q 450/195/5c skruž horní	2,0200 KUS	89,00 179,78
058	592-23862	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	2,0200 KUS	126,00 254,52
059	899 10-1111.R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	2,0000 KUS	99,09 198,18
060	553-40380	Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500	2,0000 KUS	1 150,00 2 300,00
062	553-43927	C3 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/300	2,0000 KUS	470,00 940,00
063	592-23867.2	TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400	2,0000 KUS	700,00 1 400,00
064	452 11-2111.R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	2,0000 KUS	107,66 215,32
065	592-23864	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prsteneč	2,0000 KUS	89,00 178,00
066	452 31-1141.R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	0,4000 m3	2 000,55 800,22
067	877 41-5121.R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 500	2,0000 KUS	319,85 639,70
068	871 31-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	2,5000 m	14,50 36,25
069	286-11190.1	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/1000	2,5000 KUS	145,00 362,50
070	877 31-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	4,0000 KUS	27,83 111,32
071	286-51662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	4,0000 KUS	55,00 220,00
072	895 94-11111.R0	Demontáž vpusti uliční z dílců typ UV	2,0000 KUS	950,00 1 900,00
Celkem 8 - Trubní vedení				12 083,35

91 - Doplnující práce na komunikaci					
074	966 00-6132.R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami včetně odvozu na meziskládku a opravy sloupku	1,000 KUS	130,00	
076	914 00-1111.R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	1,000 KUS	950,00	
079	404-45951.6	Patka kotevní kompletní AP 60/4	1,000 KUS	450,00	4
Celkem 91 - Doplnující práce na komunikaci					1 53
99 - Staveništní přesun hmot					
095	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	35,000 t	155,00	5 425,00
097	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	37,000 t	28,50	1 054,50
098	998 22-2091.R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 1 km	37,000 t	4,04	149,48
099	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	39,000 t	32,10	1 251,90
100	998 22-3091.R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 1 km	39,000 t	3,88	151,32
101	998 22-4111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	4,000 t	23,18	92,72
102	998 22-4191.R00	Přesun hmot, komunikace betonové, příplatek 1 km	4,000 t	3,67	14,68
105	998 27-4101.R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	8,000 t	52,74	421,92
106	998 27-4115.R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, příplatek 1km	8,000 t	185,22	1 481,76
Celkem 99 - Staveništní přesun hmot					10 043,28
Celkem Etapa SO 101 - Chodník					219 932,17
Celkem Objekt SO 01 - Bezbariérové chodníky					219 932,17

Objekt SO 02 - Přejchod pro chodce silnice I/57 v ulici Brumovská ve Valašských Kloboukách					
Etapa M23 - Elektromontáže					
040	40R	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	1,000 kpl	7 214,94	7 214,94
Celkem Etapa M23 - Elektromontáže					7 214,94
Celkem Objekt SO 02 - Přejchod pro chodce silnice I/57 v ulici Brumc					7 214,94

Objekt SO 69 - Místo pro přecházení, ul. Brumovská					
1 - Zemní práce					
001	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	29,5000 m	60,69	1 790,36
003	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	20,0000 m2	17,47	349,40
004	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	52,0000 m	40,50	2 106,00
005	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	52,0000 m	40,30	2 095,60
006	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	8,5000 m2	6,19	52,62
007	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	5,2000 m2	12,30	63,96
008	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	20,0000 m2	15,46	309,20
Celkem 1 - Zemní práce					6 767,13
5 - Komunikace					
010	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	21,5000 m2	101,88	2 190,42
011	59245110R1	Dlažba sklad.20x10x6 cm přírodní	6,5000 m2	104,40	678,60
012	592451151R1	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	5,0000 m2	225,80	1 129,00
013	564851112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm	8,5000 m2	95,02	807,67
014	917862111R001	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	47,0000 m	189,00	8 883,00
015	59217460R	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	27,0000 KUS	67,00	1 809,00
016	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	12,0000 KUS	56,00	672,00
019	916231111R001	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	48,0000 m	90,00	4 320,00
020	58380120.AR	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	0,3750 m2	485,00	181,88
Celkem 5 - Komunikace					20 671,57

8 - Trubní vedení

899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	1,000 KUS	1 169,60	1 169,60
--------------	---	-----------	----------	----------

Celkem 8 - Trubní vedení**1 169,60****99 - Staveništní přesun hmot**

024	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	10,0000 t	65,00	650,00
025	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	10,0000 t	23,73	237,30
026	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	90,0000 t	6,16	554,40
027	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	10,0000 t	5,56	55,60
029	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo	7,5000 t	120,00	900,00
030	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	4,0000 t	28,50	114,00
031	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	4,0000 t	20,98	83,92
032	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	2,5000 t	32,10	80,25
033	998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km	2,5000 t	16,05	40,13

Celkem 99 - Staveništní přesun hmot**2 715,60****Celkem Objekt SO 69 - Místo pro přecházení, ul. Brumovská****31 323,89****Objekt VO SO 01 - Veřejné osvětlení ul. Brumovská****1 - Elektromontáže**

001	01R	Kabel silový CYKY-J 3x1.5, volně	310,0000 m	26,00	8 060,00
005	05R	Ukončení kabelů a vodičů 3x1,5 až 4 mm ²	58,0000 ks	15,00	870,00
010	10R	Svorka uzemňovací	12,0000 ks	51,00	612,00
021	40R	Geodetické zaměření skutečného provedení 4x v listinné podobě a 1x v digitální podobě a vypracování geometrického plánu 8x v listinné podobě a 1x v digitální podobě	0,7700 ks	19 350,00	14 899,50
022	41R	Geodetické vytýčení stožárů	10,0000 ks	315,00	3 150,00
024	43R	Napojení na stávající zařízení	1,0000 hod	230,00	230,00
031	50R	Publicita projektu - zhotovení a osazení informační tabule dotačního programu	1,0000 ks	1 846,00	1 846,00

Celkem 1 - Elektromontáže**29 667,50****Celkem Objekt VO SO 01 - Veřejné osvětlení ul. Brumovská****29 667,50****Objekt VO SO 02 - VO místa pro přecházení u SOU****1 - Elektromontáže**

015	15R	Vícepráce způsobené neočekávanými skutečnostmi - rekonstrukce VO bez dodání dokumentace původního stavu. Odchytky od skutečnosti prověří a vyřeší realizační firma, případně ve spolupráci s projektantem.	1,0000 ks	2 118,00	2 118,00
-----	-----	--	-----------	----------	----------

Celkem 1 - Elektromontáže**2 118,00****Celkem Objekt VO SO 02 - VO místa pro přecházení u SOU****2 118,00****Objekt VO SO 03 - Chránička optického vedení****1 - Elektromontáže**

000	05R	Hloubení kabelové rýhy - zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm, ručně	20,0000 m	120,00	2 400,00
000	07R	Zához kabelové rýhy - zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm, ručně	20,0000 m	50,00	1 000,00
000	08R	Provizorní úprava terénu - zemina třídy 4	5,0000 m ²	45,00	225,00
000	09R	Stavení a zemní práce pro sloupek provařovací	ks	1 740,00	
000	10R	Řezání betonu	40,0000 m	110,00	4 400,00
000	11R	Betonáž povrchu	2,1000 m ³	2 650,00	5 565,00

Celkem 1 - Elektromontáže**13 590,00****Celkem Objekt VO SO 03 - Chránička optického vedení****13 590,00****Objekt VO SO 04 - Odbočné větve veřejného osvětlení****1 - Elektromontáže**

001	01R	Kabel silový CYKY-J 3x1.5, volně	80,0000 m	26,00	2 064,00
002	02R	Kabel silový CYKY-J 4x10, volně	395,0000 m	123,00	48 585,00
003	03R	Ochranná ohebná plastová trubka ke stožárům prům 75, volně	12,0000 m	42,00	504,00
004	04R	Ochranná ohebná dvouplášťová trubka prům 110, volně	340,0000 m	56,00	19 040,00
005	05R	Ukončení kabelů a vodičů 3x1,5 až 4 mm2	24,0000 ks	15,00	360,00
006	06R	Ukončení kabelů a vodičů 4x10 mm2	23,0000 ks	21,00	483,00
007	07R	Uzemnění a pospojování FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně	340,0000 m	60,00	20 400,00
008	08R	Uzemnění a pospojování Drát FeZn 10, volně	12,0000 m	56,00	672,00
009	09R	Svorka uzemňovací	13,0000 ks	51,00	663,00
011	20R	Vytýčení trati - kabelové vedení v zastaveném prostoru	0,3700 km	14 890,00	5 509,30
012	21R	Hloubení kabelové rýhy – zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm, ručně	380,0000 m	120,00	45 600,00
013	22R	Lože kabelu z kopaného písku, šíře do 35cm, tloušťka 5cm + 5cm, kryté fólií	380,0000 m	50,00	19 000,00
014	23R	Záhaz kabelové rýhy - zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm, ručně	380,0000 m	50,00	19 000,00
015	24R	Provizorní úprava terénu - zemina třídy 4	132,0000 m2	45,00	5 940,00
016	30R	Řezání betonu	260,0000 m	110,00	28 600,00
017	31R	Betonáž povrchu	14,4700 m3	2 650,00	38 345,50
018	32R	Geodetické zaměření skutečného provedení 4x v listinné podobě a 1x v digitální podobě a vypracování geometrického plánu 8x v listinné podobě a 1x v digitální podobě	0,5000 ks	14 630,00	7 315,00
019	33R	Geodetické vytýčení stožárů	5,0000 ks	315,00	1 575,00
020	34R	Vyhledání přípojného místa	hod	230,00	
021	35R	Napojení na stávající zařízení	1,0000 hod	230,00	230,00
022	36R	Zabezpečení pracoviště	1,5000 hod	230,00	345,00
023	37R	Vytýčení stožárů	6,0000 hod	240,00	1 440,00
025	39R	Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby	0,5000 ks	570,00	285,00
026	40R	Spolupráce se správci inženýrských sítí	0,5000 ks	840,00	420,00
027	41R	Spolupráce s ostatními profesemi	0,6000 hod	230,00	138,00
028	42R	Revizní technik	5,0000 hod	260,00	1 300,00
030	44R	Podružný materiál	0,5000 KPL	1 798,00	899,00
Celkem 1 - Elektromontáže					268 728,80
Celkem Objekt VO SO 04 - Odbočné větve veřejného osvětlení					268 728,80
Celkem Stavba 17131009A - Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ulice Brumovská, Valašské Klobouky					572 575,30

17131009B - Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ulice Brumovská, Valašské Klobouky - Dodatek č.1

Projekt ZL č.5 - SO 101 - Chodník

5 - Komunikace

19721211.R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	170,5000 m	108,57	18 511,19
--------------	--	------------	--------	-----------


Celkem 5 - Komunikace				18 511,19
------------------------------	--	--	--	------------------

Celkem SO 101 - Chodník				18 511,19
--------------------------------	--	--	--	------------------

Celkem Stavba 17131009B - Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ulice Brumovská, Valašské Klobouky				18 511,19
--	--	--	--	------------------

Dodatek č.1

Celkem 17131009 - Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ulice Brumovská, Valašské Klobouky				591 086,48
--	--	--	--	-------------------



EVIDENCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

„Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ulice Brumovská, Valašské Kloubouky“

č. ZL	Název změny	Stavební objekt	Předmět změny	Cena Kč bez DPH			Dodatek
				méněpráce	změny do	Rozdíl	
1	2	3	4	5	6	7	8
ZL-1 - zm č 1	Bourání betonu	SO 101	Odstranění betonového podkladu	4 541,63	60 213,55	55 671,92	D 1
ZL-1 - zm č 2	Předláždění chodníku	SO 101	Rozebrání zámkové dlažby a vybudování nového chodníku	0,00	32 745,66	32 745,66	
ZL-1 - zm č 3	Změna svítidel	SO 401	Změna svítidel na přechodech pro chodce	37 499,00	163 105,00	125 606,00	
ZL-1 - zm.č.4	Vodící linie	SO 101	Změna vodící linie na drážkovou dlažbu	1 200,60	15 483,00	14 282,40	
ZL-1 - zm č 5	Frézování komunikace	SO 101	Vyfrézování a pokládka asfaltové plochy	0,00	91 430,52	91 430,52	
	VRN	SO 101	Navýšení vedlejších rozpočtových nákladů	0,00	6 590,00	6 590,00	
ZL-2 - zm.č 1	Zúžení vozovky	SO 101	Odstranění podkladu živice v tl 30 cm	0,00	34 939,56	34 939,56	D 3
ZL-2 - zm.č.2	Změna tech.řešení UV 10-12	SO 101	Změna způsobu provedení uličních vtoků	7 115,35	4 886,91	-2 228,44	
ZL-2 - zm.č 3	Doplnění silničních obrubníků	SO 101	Osazení parkových obrubníků	0,00	3 049,20	3 049,20	
ZL-2 - zm č 4	Úprava šachty	SO 101	Stavební úprava kanalizační šachty	0,00	8 849,60	8 849,60	
ZL-2 - zm č 5	Posun stožáru VO	SO 401	Posunutí a změna sloupu pro osvětlení přechodu	12 110,00	30 183,50	18 073,50	
ZL-2 - zm č 6	Zemní práce	SO 01-04 VO	Změna třídy horniny, doplnění dlažby s vodící drážkou	12 020,00	47 340,81	35 320,81	
ZL-2 - zm č 7	Úprava obrub	SO 02	Úprava obrub v najezdu do MK ul Záhumení	0,00	37 035,82	37 035,82	
ZL-2 - zm.č 8	Neprovedené práce	SO 02	Odpočty nerealizovaných položek	47 748,07	0,00	-47 748,07	
ZL-2 - zm č 9	Drcení betonu	SO 101	Drcení a vodorovná doprava betonu	0,00	10 046,17	10 046,17	
	VRN	SO 101	Navýšení vedlejších rozpočtových nákladů	0,00	3 000,00	3 000,00	
ZL-3 - zm č 1	Frézování komunikace	SO 101	Vyfrézování a pokládka asfaltové plochy	0,00	133 889,66	133 889,66	D 4

EVIDENCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

„Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ulice Brumovská, Valašské Klobouky“

ZL-4 - zm č 1	VO - Změny	SO 01 VO	Změna horniny, posunování sloupů VO	0,00	95 819,24	95 819,24	D 5
ZL-4 - zm č 2	Napojení ulice Strmá	SO 101	Úprava napojení ulice Strmá	0,00	66 025,63	66 025,63	
ZL-4 - zm č.3	Plocha u hospody Borošín	SO 101	Zkvalitnění pojízdnosti a úprava vodící linie	0,00	20 108,71	20 108,71	
ZL-4 - zm.č 4	Dlažba autobusové zastávky	SO 101	Doplnění dlažby do prottoru v autobusové zastávce	0,00	4 071,02	4 071,02	
ZL-4 - zm.č.5	Změna UV č.6	SO 101	Změna typu uliční vpusti	0,00	6 155,00	6 155,00	
ZL-4 - zm.č 6	Neprovedené práce	SO101,SO 01-04	Odpočty nerealizovaných položek	591 086,48		-591 086,48	
ZL 1-4 CELKEM				713 321,13	874 968,56	161 647,43	
Z toho práce podle § 222 odst. 4 zákona (de minimis)				647 150,50	323 603,58	970754,08	
Z toho práce podle § 222 odst.5 zákona (dodatečné práce)				66 170,63	551 364,98	617 535,61	
Změny celkem						1 588 289,69	
DPH k ZL 1-4						33 945,96	
ZL 1 - 4 vč. DPH						195 593,39	

Cena stavby dle SOD bez DPH 6 950 000,00

DPH 21 % 1 459 500,00

Cena stavby dle SOD včetně DPH 8 409 500,00

Cena stavby po započtení změn bez DPH 7 111 647,43

DPH 21 % 1 493 445,96

Cena stavby po započtení změn vč. DPH 8 605 093,39