

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město	Číslo SO: 100	Číslo změny stavby: 1 - VP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Zpevněné plochy a sjezd		

Číslo smlouvy o dílo: **533/OÚR/18 ze dne 25. 7. 2018**

Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Projektant/ autorský dozor: **BENEPRO, a.s., Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín**

Technický dozor objednatele/investora: **ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, CZ 702 00 Ostrava-Přívoz**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	2x Objednatel 1x Zhotovitel 1x Projektant (autorský dozor) 1x Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

1) Pro potřeby realizace stavby bylo nezbytné provést podrobné doměření stávajícího okolního terénu a navazujících zpevněných ploch. Doměřením dochází k upřesnění výměr položek specifikovaných v tomto změnovém listu dle provedené skutečnosti.

2) V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že skládka pro trvalé uložení zeminy určená v zadávacím řízení je primárně určená pro potřeby občanů Havířova. Z tohoto důvodu je nezbytné zeminy odvážet na jinou nejbližší řízenou skládku.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):

Vyjádření technického dozoru investora:

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Finanční vliv:

ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
3 918 916,71 Kč	230 978,13 Kč	5,89%		4 149 894,84 Kč
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				5 021 372,76 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. K. Mikulová	podpis
		Ing. J. Sikora	
Technický dozor investora:	jméno	Ing. L. Čech st.	podpis
		Ing. M. Kurz	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. R. Hlaušek	podpis
Zhotovitel:	jméno	B. Fryc	podpis
			



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:VP

Evidenční číslo a název stavby: 8668 - Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. VP

Číslo a název SO/PS: SO 100 - Zpevněné plochy a sjezd
 Číslo a název rozpočtu: SO 100 - Zpevněné plochy a sjezd

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v CZK	Cena celkem ve Smlouvě v CZK	Vícepráce			Rozdíl cen celkem v CZK	Rozdíl cen celkem v %	
									Méněpráce ve Změně v CZK	Vícepráce ve Změně v CZK	Cena celkem ve Změně v CZK			
2	122202202.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek	M3	579,6600	834,0000	254,3400	150,00	86 949,00	0,00	38 151,00	125 100,00	38 151,00	43,88	
3	122202209.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek	M3	173,8980	250,2000	76,3020	15,00	2 608,47	0,00	1 144,53	3 753,00	1 144,53	43,88	
7	171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem	t	679,0610	1 300,4610	621,4000	110,00	74 696,71	0,00	68 354,00	143 050,71	68 354,00	91,51	
44	59245213.	dlažba zamková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní	m2	156,2000	200,0600	43,8600	290,00	45 298,00	0,00	12 719,40	58 017,40	12 719,40	28,08	
501	162701102.	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	0,0000	621,4000	621,4000	178,00	0,00	0,00	110 609,20	110 609,20	110 609,20	100,00	
Celkem ve změně													230 978,13	

Číselník cenových soustav - Položky

2018/1 HSV PSV - Cenová soustava Číselník Agregace z archivu

Seznam Struktura

> 1. ▲	Značka	Varianta	Název	OC	MJ
<input type="checkbox"/>	162701101		Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	161,00	M3
<input checked="" type="checkbox"/>	162701102		Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	178,00	M3
<input type="checkbox"/>	162701103		Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	195,00	M3
<input type="checkbox"/>	162701104		Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	213,00	M3
<input type="checkbox"/>	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	230,00	M3
<input type="checkbox"/>	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	17,50	M3
<input type="checkbox"/>	162701151		Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	207,00	M3
<input type="checkbox"/>	162701152		Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	230,00	M3
<input type="checkbox"/>	162701153		Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	252,00	M3
<input type="checkbox"/>	162701154		Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	275,00	M3
<input type="checkbox"/>	162701155		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	298,00	M3
<input type="checkbox"/>	162701159		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	22,50	M3

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město		Číslo SO: 100	Číslo změny stavby: 2 - MP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Zpevněné plochy a sjezd			
Číslo smlouvy o dílo: 533/OÚR/18 ze dne 25. 7. 2018 Objednatel/investor: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město Zhotovitel: Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1 Projektant/ autorský dozor: BENEPRO, a.s., Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín Technický dozor objednatele/investora: ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, CZ 702 00 Ostrava-Přivoz			
Přílohy: Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet		Počet paré: 2x Objednatel 1x Zhotovitel 1x Projektant (autorský dozor) 1x Technický dozor investora	
Popis a zdůvodnění změny: 1) Pro potřeby realizace stavby bylo nezbytné provést podrobné doměření stávajícího okolního terénu a navazujících zpevněných ploch. Doměřením dochází k upřesnění výměr položek specifikovaných v tomto změnovém listu dle provedené skutečnosti. 2) V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že skládka pro trvalé uložení zeminy určená v zadávacím řízení je primárně určená pro potřeby občanům Havířova. Z tohoto důvodu je nezbytné zeminy odvázet na jinou nejbližší řízenou skládku.			
<u>Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :</u> <u>Vyjádření technického dozoru investora :</u>			
Časový vliv na plnění SoD:		NEMÁ VLIV	
Finanční vliv:		ANO	
Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně	Cena celkem včetně méněprací bez DPH
3 918 916,71 Kč	-106 120,16 Kč	-2,71%	3 812 796,55 Kč
			Cena celkem včetně méněprací s DPH
			4 613 483,83 Kč
Vyjádření - souhlasím se změnou:			
Objednatel:	jméno	Ing. K. Mikulová Ing. J. Sikora	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. L. Čech st. Ing. M. Kurz	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. R. Hlaušek	podpis
Zhotovitel:	jméno	B. Fryc	podpis

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:MP

Evidenční číslo a název stavby: 8668 - Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)
č. MP

 Číslo a název SO/PS: SO 100 - Zpevněné plochy a sjezd
 Číslo a název rozpočtu: SO 100 - Zpevněné plochy a sjezd

Méněpráce

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v CZK	Cena celkem ve Smlouvě v CZK	Méněpráce		Rozdíl cen celkem v CZK	Rozdíl cen celkem v %	
									ve Změně v CZK	Vícepráce ve Změně v CZK			
1	121101102.	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost pře	M3	159,4500	100,0000	-59,4500	29,00	4 624,05	-1 724,05	0,00	2 900,00	-1 724,05	-37,28
4	162301101.	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny	M3	367,0600	0,0000	-367,0600	59,00	21 656,54	-21 656,54	0,00	0,00	-21 656,54	-100,00
46	R_59248999	přídlažba betonová 49,9x24,9x8cm přírodní	m2	52,2500	8,3900	-43,8600	365,00	19 071,25	-16 008,90	0,00	3 062,35	-16 008,90	-83,94
63	998223011.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 567,1070	1 231,7770	-335,3300	199,00	311 854,29	-66 730,67	0,00	245 123,62	-66 730,67	-21,40

Celkem ve změně
-106 120,16

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město		Číslo SO: 300	Číslo změny stavby: 3 - VP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodohospodářské objekty			
Číslo smlouvy o dílo: 533/OÚR/18 ze dne 25. 7. 2018			
Objednatel/investor: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město			
Zhotovitel: Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1			
Projektant/ autorský dozor: BENEPRO, a.s., Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín			
Technický dozor objednatele/investora: ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, CZ 702 00 Ostrava-Přívov			
Přílohy: Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: 2x Objednatel 1x Zhotovitel 1x Projektant (autorský dozor) 1x Technický dozor investora	
Popis a zdůvodnění změny: 1) Pro potřeby realizace stavby bylo nezbytné provést podrobné doměření stávajícího okolního terénu a navazujících zpevněných ploch. Doměření dochází k upřesnění výměr položek specifikovaných v tomto změnovém listu dle provedené skutečnosti. 2) V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že skládka pro trvalé uložení zeminy určená v zadávacím řízení je primárně určená pro potřeby občanům Havířova. Z tohoto důvodu je nezbytné zeminy odvážet na jinou nejbližší řízenou skládku. 3) Při výkopových pracích bylo zjištěno, že podloží tvoří jíly nevhodné pro zpětné zásypy. Z tohoto důvodu je nezbytné jíly nahradit vhodným nakupovaným materiálem.			
Vyjádření projektanta (autorského dozoru) : Vyjádření technického dozoru investora :			
Časový vliv na plnění SoD:		NEMÁ VLIV	
Finanční vliv:		ANO	
Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
3 918 916,71 Kč	45 118,43 Kč	1,15%	3 964 035,14 Kč
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			4 796 482,52 Kč
Vyjádření - souhlasím se změnou:			
Objednatel:	jméno	Ing. K. Mikulová	podpis
		Ing. J. Sikora	
Technický dozor investora:	jméno	Ing. L. Čech st.	podpis
		Ing. M. Kurz	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. R. Hlaušek	podpis
Zhotovitel:	jméno	B. Fryc	podpis



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:VP

Evidenční číslo a název stavby: 8668 - Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

č. VP

Číslo a název SO/PS: SO 300 - Vodohospodářské objekty
Číslo a název rozpočtu: SO 300 - Vodohospodářské objekty

Vícepráce

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v CZK	Cena celkem ve Smlouvě v CZK	Vícepráce		Rozdíl cen celkem v CZK	Rozdíl cen celkem v %	
									Méněpráce ve Změně v CZK	Cena celkem ve Změně v CZK			
14	175111109.	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakouk	M3	51,6700	83,0900	31,4200	210,00	10 850,70	0,00	6 598,20	17 448,90	6 598,20	60,81
15	58331200.	šterkopisek netříděný zásypaný materiál	t	108,5070	164,8500	56,3430	420,00	45 572,94	0,00	23 664,06	69 237,00	23 664,06	51,93
25	998276101.	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní	t	189,8110	190,0000	0,1890	350,00	66 433,85	0,00	66,15	66 500,00	66,15	0,10
501	162701102.	Nové položky Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	0,0000	83,0900	83,0900	178,00	0,00	0,00	14 790,02	14 790,02	14 790,02	100,00
Celkem ve změně									0,00	14 790,02	14 790,02	14 790,02	100,00
									45 118,43				

Číselník cenových soustav - Položky

2018/1 HSV PSV - Cenová soustava Agregace z archivu

Seznam Struktura

> 1. ▲	Značka	Varianta	Název	OC	M ₀
<input checked="" type="checkbox"/>	1627011				
<input type="checkbox"/>	162701101		Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	161,00	M3
<input checked="" type="checkbox"/>	162701102		Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	178,00	M3
<input type="checkbox"/>	162701103		Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	195,00	M3
<input type="checkbox"/>	162701104		Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	213,00	M3
<input type="checkbox"/>	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	230,00	M3
<input type="checkbox"/>	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	17,50	M3
<input type="checkbox"/>	162701151		Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	207,00	M3
<input type="checkbox"/>	162701152		Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	230,00	M3
<input type="checkbox"/>	162701153		Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	252,00	M3
<input type="checkbox"/>	162701154		Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	275,00	M3
<input type="checkbox"/>	162701155		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	298,00	M3
<input type="checkbox"/>	162701159		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	22,50	M3

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město		Číslo SO: 300	Číslo změny stavby: <h3 style="text-align: center;">4 - MP</h3>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodohospodářské objekty			
Číslo smlouvy o dílo: 533/OÚR/18 ze dne 25. 7. 2018			
Objednatel/investor: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město			
Zhotovitel: Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1			
Projektant/ autorský dozor: BENEPRO, a.s., Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín			
Technický dozor objednatele/investora: ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, CZ 702 00 Ostrava-Prívov			
Přílohy: Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet	Počet paré: 2x Objednatel 1x Zhotovitel 1x Projektant (autorský dozor) 1x Technický dozor investora		
Popis a zdůvodnění změny: 1) Pro potřeby realizace stavby bylo nezbytné provést podrobné doměření stávajícího okolního terénu a navazujících zpevněných ploch. Doměření dochází k upřesnění výměr položek specifikovaných v tomto změnovém listu dle provedené skutečnosti. 2) V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že skládka pro trvalé uložení zeminy určená v zadávacím řízení je primárně určená pro potřeby občanů Havířova. Z tohoto důvodu je nezbytné zeminy odvážet na jinou nejbližší řízenou skládku. 3) Při výkopových pracích bylo zjištěno, že podloží tvoří jíly nevhodné pro zpětné zásypy. Z tohoto důvodu je nezbytné jíly nahradit vhodným nakupovaným materiálem.			
<u>Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :</u> _____ <u>Vyjádření technického dozoru investora :</u> _____			
Časový vliv na plnění SoD:		NEMÁ VLIV	
Finanční vliv:		ANO	
Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně	Cena celkem včetně méněprací bez DPH
3 918 916,71 Kč	-97 769,49 Kč	-2,49%	3 821 147,22 Kč
			Cena celkem včetně méněprací s DPH
			4 623 588,14 Kč
Vyjádření - souhlasím se změnou:			
Objednatel:	jméno Ing. K. Mikulová Ing. J. Sikora	podpis	
Technický dozor investora:	jméno Ing. L. Čech st. Ing. M. Kurz	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. R. Hlaoušek	podpis	
Zhotovitel:	jméno B. Fryc	podpis	



Aspe

3.6.17.5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:MP

Evidenční číslo a název stavby: 8668 - Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

č. MP

Číslo a název SO/PS: SO 300 - Vodohospodářské objekty

Číslo a název rozpočtu: SO 300 - Vodohospodářské objekty

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v CZK	Cena celkem ve Smlouvě v CZK	Měněpráce			Rozdíl cen celkem v CZK	Rozdíl cen celkem v %
									Měněpráce ve Změně v CZK	Vícepráce ve Změně v CZK	Cena celkem ve Změně v CZK		
1	131201201.	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	M3	6,7500	5,0630	-1,6870	490,00	3 307,50	-826,63	0,00	2 480,87	-826,63	-24,99
2	131201209.	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny	M3	6,7500	5,0630	-1,6870	29,50	199,13	-49,77	0,00	149,36	-49,77	-24,99
3	132201101.	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	M3	76,5900	58,5900	-18,0000	520,00	39 826,80	-9 360,00	0,00	30 466,80	-9 360,00	-23,50
4	132201109.	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	M3	22,9770	17,5770	-5,4000	380,00	8 731,26	-2 052,00	0,00	6 679,26	-2 052,00	-23,50
7	151101201.	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	497,5000	388,5000	-109,0000	85,00	42 287,50	-9 265,00	0,00	33 022,50	-9 265,00	-21,91
8	151101211.	Odstraňování pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	497,5000	388,5000	-109,0000	22,00	10 945,00	-2 398,00	0,00	8 547,00	-2 398,00	-21,91
9	162301101.	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny	M3	51,6700	0,0000	-51,6700	59,00	3 048,53	-3 048,53	0,00	0,00	-3 048,53	-100,00
10	167101101.	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	M3	103,3400	83,0900	-20,2500	144,00	14 880,96	-2 916,00	0,00	11 964,96	-2 916,00	-19,60
11	171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem	t	191,1790	153,7160	-37,4630	120,00	22 941,48	-4 495,56	0,00	18 445,92	-4 495,56	-19,60

13	175111101.	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakouk	M3	103,3400	83,0900	-20,2500	352,00	36 375,68	-7 128,00	0,00	29 247,68	-7 128,00	-19,60
19	451541111.	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	M3	11,1810	9,9810	-1,2000	920,00	10 286,52	-1 104,00	0,00	9 182,52	-1 104,00	-10,73
20	871350310.	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého ploštného SN 10 DN 200	M	85,1000	65,1000	-20,0000	118,00	10 041,80	-2 360,00	0,00	7 681,80	-2 360,00	-23,50
21	28617004.	trubka kanalizační PP ploštná třívrstvá DN 200x1000 mm SN 10	M	93,6100	71,6100	-22,0000	853,00	79 849,33	-18 766,00	0,00	61 083,33	-18 766,00	-23,50
22	894812329.	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/400	KUS	8,0000	6,0000	-2,0000	8 500,00	68 000,00	-17 000,00	0,00	51 000,00	-17 000,00	-25,00
23	894812356.	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 1,5 t do 12,5 t s	KUS	8,0000	6,0000	-2,0000	8 500,00	68 000,00	-17 000,00	0,00	51 000,00	-17 000,00	-25,00

Celkem ve změně

-97 769,49

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město	Číslo SO: 401	Číslo změny stavby: 5 - VP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Veřejné osvětlení		

Číslo smlouvy o dílo: **533/OÚR/18 ze dne 25. 7. 2018**

Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Projektant/ autorský dozor: **BENEPRO, a.s., Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín**

Technický dozor objednatele/investora: **ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, CZ 702 00 Ostrava-Přívov**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	2x Objednatel 1x Zhotovitel 1x Projektant (autorský dozor) 1x Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

1) Uzemnění nebylo součástí zadávací dokumentace, z tohoto důvodu se doplňuje.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :

Vyjádření technického dozoru investora :

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Finanční vliv:

ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
3 918 916,71 Kč	12 277,21 Kč	0,31%	3 931 193,92 Kč
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			4 756 744,64 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. K. Mikulová	podpis
		Ing. J. Sikora	
Technický dozor investora:	jméno	Ing. L. Čech st.	podpis
		Ing. M. Kurz	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. R. Hlaušek	podpis
Zhotovitel:	jméno	B. Fryc	podpis



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:VP

Evidenční číslo a název stavby: 8668 - Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město

Číslo a název SO/PS: SO 401 - VO parkoviště u kostela Sv.Anny, Havířov-Město
 Číslo a název rozpočtu: SO 401 - VO parkoviště u kostela Sv.Anny, Havířov-Město

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. VP

Vícepráce

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v CZK	Cena celkem ve Smlouvě v CZK	Méněpráce ve Změně v CZK	Vícepráce ve Změně v CZK	Cena celkem ve Změně v CZK	Rozdíl cen celkem v CZK	Rozdíl cen celkem v %
Nové položky													
500	741420021.	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	KUS	0,0000	7,0000	7,0000	79,30	0,00	0,00	555,10	555,10	555,10	100,00
501	741420022.	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	KUS	0,0000	7,0000	7,0000	111,00	0,00	0,00	777,00	777,00	777,00	100,00
502	35441895.	svorka připojovací k připojení kovových částí	KUS	0,0000	7,0000	7,0000	13,30	0,00	0,00	93,10	93,10	93,10	100,00
503	35441996.	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	KUS	0,0000	7,0000	7,0000	37,60	0,00	0,00	263,20	263,20	263,20	100,00
504	210220020.	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	M	0,0000	105,0000	105,0000	48,40	0,00	0,00	5 082,00	5 082,00	5 082,00	100,00
505	210220022.	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve	M	0,0000	14,0000	14,0000	42,50	0,00	0,00	595,00	595,00	595,00	100,00
506	35442062.	pás zemnicí 30x4mm FeZn	KG	0,0000	110,2500	110,2500	41,30	0,00	0,00	4 553,33	4 553,33	4 553,33	100,00
507	35441073.	drát D 10mm FeZn	KG	0,0000	8,6800	8,6800	41,30	0,00	0,00	358,48	358,48	358,48	100,00
Celkem ve změně												12 277,21	

>	1. ▲	Značka	Varianta	Název	OC	MJ
X		21022002				
	<input checked="" type="checkbox"/>	210220020		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	48,40	M
	<input type="checkbox"/>	210220021		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² v průmyslové výstavbě	26,30	M
	<input checked="" type="checkbox"/>	210220022		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	42,50	M
	<input type="checkbox"/>	210220023		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm v průmyslové výstavbě	22,50	M

>	1. ▲	Značka	Varianta	Název	OC	MJ
X		74142002				
	<input checked="" type="checkbox"/>	741420021		Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	79,30	KUS
	<input checked="" type="checkbox"/>	741420022		Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	111,00	KUS
	<input checked="" type="checkbox"/>	35441895		svorka připojovací k připojení kovových částí	13,30	KUS
	<input checked="" type="checkbox"/>	35441996		svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	37,60	KUS
	<input checked="" type="checkbox"/>	35442062		pás zemnicí 30x4mm FeZn	41,30	KG
	<input checked="" type="checkbox"/>	35441073		drát D 10mm FeZn	41,30	KG