

ŽÁDOST O ZMĚNU

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)			Číslo změny: 13	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice			Datum: 28. 9. 2018	
Určeno pro	projektanta ☒	TDI ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	e-mail ☐	osobně ☒
Týká se části stavby: SO 01.2 – Rekonstrukce a opravy vnitřních prostor – Nový stav				
Odkazy na technickou zprávu:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady: Návrh rozpočtu generálního dodavatele ZL 13				
na jinou část smlouvy:				
na stavební deník:				
Popis změn: Po vybourání skladeb stávajících podlah 2. NP byl zjištěn výrazně nerovný podklad stropní konstrukce MS-OB, výškově zaměřeny rozdíly až 5 cm. Dle technologického postupu výrobce nelze na nerovný povrch přímo pokládat kročejovou izolaci. Stávající nerovnosti je navrženo zbrousit, podklad vyrovnat násypem z pórobetonového granulátu. Na vyrovnaný podklad následně provést dvojité pochozí záklop z dřevoštěpkových desek OSB 3 N - 4PD. Po provedení vyrovnání podkladu a položení deskového záklopu bude realizována původně navržená skladba v souladu s projektovou dokumentací. Oprava hydroizolace po vybouraných podlahách a přiček nebude prováděna.				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 0		
Návrh ocenění změny	připojen	☒	nepřipojen	☐
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☐
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	vyšší mocí			☐
	jinou okolností: nepředvídatelné práce			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky atd. a nebude provádět práce, dokud neobdrží potvrzení změny pokrývající výše uvedený popis.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): na základě plné moci p. David Barteček				
razítko, podpis				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:
Komunitní centrum Kopřivnice
(CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)

Číslo změny: 13

Investor:
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Datum:	28. 9. 2018
--------	-------------

Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 13

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny	☐
----------------	--------------------------

☐

dohodnuté lhůty ukončení díla	☒
-------------------------------	-------------------------------------

☐

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Položkové rozpočty viz příloha

Počet listů příloh:	4
---------------------	---

Navrhovaná změna ceny díla: **zvýšení ceny díla o 320 953,82 Kč (bez DPH)**
Slovy: třistadvacetisícdevětsetpadesáttřicelýchosmdesátdvavorun českých

[illegible]

zvýšení ceny o

333 844,07 Kč (bez DPH)

snížení ceny o

- 12 890,25 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:
--

prodloužení lhůty o

12 kalendářních dní

zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):

Ing. Milan Baláž

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 052/0002416)		Číslo změny: 13	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 12. 10. 2018	
Určeno pro	projektanta ☒	TDI ☒	zhotovitele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	e-mail ☐
Osobně ☒			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla: Po vybourání skladeb stávajících podlah 2. NP byl zjištěn výrazně nerovný podklad stropní konstrukce MS-OB, výškově zaměřeny rozdíly až 5 cm. Dle technologického postupu výrobce nelze na nerovný povrch přímo pokládat kročejovou izolaci. Stávající nerovnosti je navrženo zbrousit, podklad vyrovnat násypem z pórobetonového granulátu. Na vyrovnaný podklad následně provést dvojité pochozí záklop z dřevoštěpkových desek OSB 3 N - 4PD. Po provedení vyrovnání podkladu a položení deskového záklopu bude realizována původně navržená skladba v souladu s projektovou dokumentací. Oprava hydroizolace po vybouraných podlahách a příček nebude prováděna.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	333 844,07 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	12 kalendářních dní
snížení ceny o	- 12 890,25 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena díla po změně	27 902 968,62 (bez DPH)	celková lhůta po změně	248 dnů od předání staveniště
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		☐
	chybou v dokumentaci zakázky		☐
	chybou zhotovitele		☐
	vyšší mocí		☐
	jinou okolností: nepředvídatelné práce		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Autorský dozor stavby:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Za zhotovitele:	