

## ŽÁDOST O ZMĚNU

<b>Identifikace stavby: Chodník na ul. Hřbitovní, Kopřivnice – SO 02 Komunikace pro pěší</b>		<b>Číslo změny: 1</b>	
<b>Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice</b>		<b>Datum: 10/2018</b>	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO 02 Komunikace pro pěší			
Odkazy na technickou zprávu:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele			
na jinou část smlouvy:			
na stavební deník: zápisy ve stavebním deníku			
<b>Popis změny:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provedení odbourání větší šířky asfaltu v komunikaci na ul. Hřbitovní, podél tělesa nového chodníku z důvodu nerovností stávajícího povrchu komunikace. Před zahájením pokládky silničních obrub bylo provedeno odbourání části asfaltu v šířce 50 cm pro uložení silniční obruby a přídlažby z žulové kostky tak, jak určovala PD. Po osazení těchto prvků bylo zjištěno, že navazující asfaltová plocha je značně nerovná, místy propadlá a doasfaltování zbylého pruhu by esteticky ani funkčně nezajistilo řádné dopojení asfaltu k obrubě. Z těchto důvodů objednatel rozhodl o vybourání větší šířky asfaltu a provedení potřebného vyrovnání tak, aby došlo k eliminaci nerovností a zároveň bylo zajištěno funkční odvodnění povrchu vozovky.</li> <li>2. V PD nebylo zahrnuto odstranění stávající konstrukce vjezdu k RD č.p. 641 vč. jeho nového provedení ze zámkové dlažby. Dopojení na stávající vjezd v místě brány bylo provedeno lomovým kamenem uloženým v betonu tak, aby navazovalo na stávající materiál vjezdu. PD dále nezahrnovala odstranění stávající zeleně a pařezů, které se v ploše nového chodníku nacházely, a které bylo nutné odstranit.</li> <li>3. V rámci realizace chodníku byla provedena výšková úprava stávajících poklopů kanalizačních šachet v komunikaci na ul. Hřbitovní. Na základě požadavku SmVaK byly litinové poklopy v komunikaci nahrazeny poklopy betonovými. Do rozpočtu byly doplněny chybějící kanalizační poklopy, které nebyly obsaženy ve výkaze výměr. V trase chodníku byla dále provedena výšková úprava stávajících armaturních poklopů, které bylo potřeba osadit do nové nivelety chodníku.</li> <li>4. S ohledem na nemožnost umístění základových patek zábradlí do terénu u krátkého úseku chodníku v prostoru křižovatky ul. Jilemnického (důvodem byla existence stávajících inženýrských sítí - NTL plynovod, kabely CETIN) bylo po dohodě s projektantem stavby upraveno kotvení zábradlí a rozsah jeho provedení.</li> <li>5. V místě vyústění nového kanalizačního potrubí do vodního toku Kopřivnička (pod objektem trafostanice), byla provedena oprava spárování stávajícího břehového opevnění, které navazovalo na nový výústní objekt.</li> <li>6. V úseku chodníku pod železničním přejezdem bylo nutné provést z důvodu značného výškového rozdílu mezi stávajícím terénem a novou niveletou chodníku uložení chodníkového tělesa v násypu a zadní chodníkovou obrubu nahradit palisádovou opěrnou zídou tak, aby byla zajištěna stabilita chodníkového tělesa.</li> <li>7. Na základě požadavku správce komunikace firmy Slumeko s.r.o. byla provedena instalace nopové folie mezi konstrukci chodníku a stávající hřbitovní zídou a dále úprava napojení chodníku na stávající zpevněnou plochu u hřbitovní brány. Úprava napojení byla provedena také u vstupních dveří do objektu trafostanice.</li> <li>8. V rámci méněprací jsou odečteny práce a dodávky, které nebyly realizovány nebo byly realizovány v menším rozsahu než udával výkaz výměr na základě jejich skutečného zaměření (obruba, dlažba, žulové kostky, kanalizační potrubí, dopravní značení a rozhlas).</li> </ol>			
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 0	

Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	nepřipojen	<input type="checkbox"/>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	vyšší mocí			<input type="checkbox"/>
	jinou okolností: stávající stav			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): V+V SAVEKO s. r.o., xxxxxxxxxxxxxxxx				

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: Chodník na ul. Hřbitovní, Kopřivnice – SO 02 Komunikace pro pěší	Číslo změny: 1
--	----------------

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice	Datum: 10/2018
--	----------------

Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. objednatele 0576/2017

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------	--

	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>
--	--

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Položkový rozpočet - viz příloha.

Počet listů příloh:

<b>Cena víceprací</b>	138 329,21 Kč
<b>Cena méněprací</b>	- 179 355,60 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

<b>prodloužení lhůty o</b>	0 kalendářních dní
<b>zkrácení lhůty o</b>	0 kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-----------------------------	----------------------

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Chodník na ul. Hřbitovní, Kopřivnice – SO 02 Komunikace pro pěší		Číslo změny: 1	
Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice		Datum: 10/2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	- 41 026,39 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
<b>celková cena po změně</b>	978.097,61 Kč (bez DPH)	<b>celková lhůta po změně</b>	datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	vyšší mocí	<input type="checkbox"/>	
	jinou okolností: stávající stav		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Projektant s navrženými změnami souhlasí.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	