

PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/46, 370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice







TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 13. 5. 2016

Seznam:

jméno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	stehlikovak@c-budejovice.cz tel.: 386 802 215
Mgr. Bc. Dagmar Koubová		Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice	reditel@destinka.cz tel.: 720 588 638
Ing. Stanislav Hronek		Ateliér Hronek s.r.o.	hronek@atelierhf.cz tel.: 777 249 253
Ing. Miroslav Návara		Koordinátor BOZP	n.navara@volny.cz tel.: 775 206 003
Jan Bělohlav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	belohlav@stav-poradna.cz tel.: 606 876 460
Vladimír Mátl		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	matl@jh-stavebni.cz tel.: 774 698 862
Ota Moravec		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	tel.: 774 698 865
Zeman		SVM digital s.r.o.	zeman@svmdigital.cz tel.: 775 269 660
Neumann		FIERA a.s.	miroslav.neumann@fiera.cz tel.: 606 026 730
Jaromír Mitáš		Jaromír Mitáš - instalatér	jaromirmitas@iol.cz
Ing. Jiří Průša		Atelier A02 spol. s r.o.	a02@volny.cz tel.: 606 716 153

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST č. 03A

Číslo smlouvy objednatele: 2016000343

Číslo smlouvy zhotovitele: 196/2016

Stavba: „Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání částí prostor v 1. NP na knihovnu v U 2.2, Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objekt: Knihovna - méněpráce

Předmět: Méněpráce vzniklé upřesněním provozu knihovny provozovatelem zařízení.

Zdůvodnění:

- Podlahy poviakové: původně navržená přechodová lišta v PD zařazena do méněprací s ohledem na vhodnější výběr přechodových lišt uživatelem zařízení.


Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: - 102,00 - Kč

Počet příloh: 1x položkový rozpočet ZL03A
Zápis z kontrolního dne č. 3.

Datum: 13. 06. 2016




STAVEBNÍ POŘÍZENÍ
Průběžná 43
370 04 České Budějovice
TDS stav


projektant


objednatel


uživatel

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby: Stavební úpravy pavilonu školy v Českých Budějovicích, Emg Desná 113646

Název objektu: KOMBINOVANÁ Zdravotní lázeň č. 3 odpočív (stav k 18.8.2016)

JKSO

ČČO

Místo

Č. Budějovice, Emg Desná 113646

IC

DIČ

Objednatel: Město Č. Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Projektant: Atelier Hronek s.r.o., Otakarova 2696/20

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Zborovská 346

Zaregistroval: Vladimír Mál

002 44 732

281 05 126

CZ 28105126

Rozpočet číslo

1523-01 3 0

Dne

10.06.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C			Náklady na umístění stavby
1	HBV	Dodávky	0,00	8	Práce přesaz.	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Baz pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	FBV	Dodávky	-102,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Pracovní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (7. 1-6)		-102,00	12	DN (7. 8-11)		19	VRN (7. 13-18)	0,00	
20	KZB		0,00	21	Kongl. školení	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	

Objednatel

D Celkem bez DPH -102,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
obvyklá	21,0	-102,00	-21,00

Celka s DPH -123,00

E Přípočty a odpočty

Dod. zadavatel	0,00
Kluzová doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Zborovská 346/11, Jindřichův Hradec

Kaučovník: Valpar 725/111

Číslo účtu: 26000000000000000000

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy pavilonu školy v Českých Budějovicích, Emý Destinové 1138/46
 Objekt: KNIHOVNA Změnový list č. 3 odpočty (stav k 10.6.2016)

Objednatel: Město Č. Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1
 Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Zborovská 348
 Místo: Č. Budějovice, Emý Destinové 1138/46

Zpracoval: Vladimír Mšd
 Datum: 10.6.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
776		Podlahy povlakové				-102,00	0,000
1	5537000111	Lišta přechodová Al 30x8 lesklá h=22 cm šířka: 8 35 mm	ks	-1,000	102,00	-102,00	0,000
		MD 13, poz. 34 Investorem byly vyřazeny vhodné přechodové lišty z nerez. Původně uvažované Al přechodové lišty v původním výkazu výměr se odečítají v plném rozsahu.					
2	998716202	Přesun hmoty pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	-1,020	0,34	0,00	0,000
Celkem						-102,00	0,000

Zápis z KD č. 3

„Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání části prostor v 1.NP na knihovnu v u 2.2, Emy Destínové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomni: dle prezenčního listu.

Datum: 8. 4. 2016

Projednané body:

1. Obklady, dlažby a PVC: uživatelé ve spolupráci se zhotovitelem zajistí výběr. *Knihovna PVC vzorník Fatra číslo vzorku 2016 lišta 1560. Učebny ZŠ Diamo forte šedá 4213-456 lišta 1562. Družiny ZŠ budou upřesněny.*
2. Učebna PC 2.08: s GP projít návrh PD na rozvody SLP s ohledem na vnitřní vybavení. GD obdržel tištěnou verzi návrhu vnitřního vybavení. Detaily budou dořešeny na PKD. - *Trvá*
3. Učebna 2.09 fyzika a 3.11 chemie: s ohledem na vnitřní vybavení doplnit rozvody ZTI a EI. GD obdržel tištěnou verzi návrhu vnitřního vybavení. Detaily budou dořešeny na PKD. - *Trvá*
4. Učebna 3.09 výtvarná výchova: navíc osadit jeden kus umyvadla za ŽB sloup stěny vstupu. Přidané umyvadlo bude vybaveno průtokovým ohřevem TUV včetně regulace teploty vody. *GD předloží cenovou nabídku.*
5. SDK příčky: s GD projednat za jakých podmínek bude možné kotvení nástěnek a věšáků. Dále OBJ. upřesní stavební připravenost pro kotvení vnitřního vybavení (nábytku) na SDK příčky učeben. - *Trvá*
6. Podlahové krytiny: v mč. 1.03; 1.04; 1.05 bude částečně zátěžový koberec a zátěžové PVC, ředitelka upřesní odstín a typ koberců. K ostatním plochám PVC předal GD vzorník k upřesnění odstínů OBJ. GD předloží vzorky přechodových lišt do PKD. PVC je nutné za OBJ. upřesnit do konce dubna 2016. *Vyřešeno, viz bod č. 1 z KD č.3*
7. Knihovna:
 - Mezi místnostmi 1.06 a 1.07 dojde navíc ke zkrácení tělesa radiátoru, kolize SDK příčka. *Vyřešeno, vypouští se.*
 - Upřesnit dodávku a vybavení RACKU včetně napojení optického vedení (dodavatel SLP a provozovatel knihovny). *Vyřešeno, viz bod č. 19 z KD č. 3*
 - Silové a SLP zásuvky umístěné na ŽB sloupu v místnosti 1.07 budou v povrchovém provedení, výška zásuvek co nejnižší k podlaze dle ČSN. *Vyřešeno, vypouští se.*

- Podlahové zásuvky: nejsou součástí dodávky GD, nutné upřesnit přesné pozice - provozovatel knihovny. **Vyřešeno viz příloha zápisu z KD č. 3**
 - Brána a čtečka: vlastní zařízení dodává provozovatel knihovny, rozvody zajišťuje GD. Je nutné upřesnit přesné pozice umístění – provozovatel knihovny. **Vyřešeno viz příloha zápisu z KD č. 3**
 - Kazetový podhled SDK: upřesnit provedení s ohledem na výšky nadraží oken a osazení zapuštěných světel. Zajistí GP. **Vyřešeno, viz bod č. 22 z KD č. 3**
8. Obklady stěn z Cetris desek: s ohledem na vnitřní vybavení budou částečně vypuštěny. OBJ. upřesní rozsah. GD navrhuje nové řešení provedení v rámci SDK přiček. Pro posouzení objednatel je nutné za GD předložit cenového porovnání všech dotčených položek rozpočtu. **GD předal 6. 4. 2016 cenové porovnání ke kontrole a odsouhlasení OBJ.**
9. Rozvody EI: Dořešit osazení elektroměrů pro ZŠ a Knihovnu samostatně. Instalační žlaby odsouhlaseny PK 110x70 D HF **Vyřešeno, vypouští se.**
10. STA: po zaměření intenzity signálu GD bude upřesněno provedení a umístění stožáru. Dále je nutné upřesnit pozice STA zásuvek (24ks) zajistí OBJ. **Vyřešeno, viz bod 28 z KD č. 3**
11. Stávající keramické dlažby chodeb: při odsekávání dlažeb, dochází k destrukci podkladu z betonového potěru viz fotodokumentace. Na KD č. 1 rozhodnuto o ponechání těchto dlažeb na místě. GD předloží změnový list k odsouhlasení TDI. - **Trvá**
12. Výplně otvorů – dveře vnitřní: na KD č. 2 dohodnuto následující
- U dveří D5 netrvá OBJ. na dodržení $R_w 37 \text{ Db}$, GD předloží cenové porovnání. - **Trvá**
 - Dveře D5 s čirým sklem kaleným odstín Javor hladké typ ELEGANT MODEL 60: 1.NP (1.05; 1.04; 1.03; 1.13a) 2.NP (2.03; 2.04; 2.05a; 2.06; 2.07; 2.08; 2.09; 2.11) 3.NP (3.03; 3.04; 3.05; 3.07; 3.08; 3.09; 3.11) celkem 19 ks. **Vyřešeno, vypouští se.**
 - Dveře D4; D6; D7 budou bez prosklení. **Vyřešeno, vypouští se.**
 - Ostatní dveře ve škole a knihovně budou vyjma dveří uvnitř sociálních zařízení plně hladké v odstínu Javor. Dveře do soc. zařízení budou upřesněny po výběru dlažeb a obkladů. **Dveře do soc. zařízení budou v odstínu bílém. Vyřešeno, vypouští se.**
 - TDI požaduje předložení dalších vzorků klik s ohledem na bezpečnost. **GD předložil nový vzorek, který byl na KD č. 3 odsouhlasen. Tyto klíky budou dodány v počtu cca 40 ks hlavně na dveře do chodeb. OBJ. a uživatel bere na vědomí částečné navýšení ceny kování dveří.**
 - Zárubně dveří budou ocelové s těsněním tl. vyhovující SDK stěně. **Zárubně budou ocelové tl. 12,5 v SDK přičkách s těsněním v klasickém zdivu bez těsnění. Vyřešeno, vypouští se.**
13. Knihovna: mč. 1.06 změna podlahové krytiny z PVC na keramickou dlažbu. GD předloží změnový list. Dále na KD č. 2 dohodnuto přesunutí vnitřní čistící zony za vstupní hliníkové dveře D1 **Vyřešeno, vypouští se.**
14. Místnost hlavního racku bude naproti ředitelně v části ZŠ bez stavebních úprav. V této části ZŠ se budou rozvody SLP provádět v instalačních plastových lištách. **Zrušeno viz zápis z KD č. 3 bod 3. Vyřešeno vypouští se.**
15. Zemní pásky pod rampou: nezapomenout na založení před prováděním vlastní rampy popř. napojit na stávající vedení. - **Trvá**

16. Interaktivní tabule: upřesnit zda je součástí monitor a osvětlení. Zajistí TDI. *Monitor ano, osvětlení ne. Viz bod č. 24 z KD č. 3. Vyřešeno, vypouští se.*
17. Upřesnit počet požárních hydrantů. Zajistí TDI a GP. *Vyřešeno, vypouští se.*
18. Stávající podlahy školy a knihovny: GD navrhuje provedení oprav trhlin sešitím cca za 50000.- Kč. Viz předložená cenová nabídka. *GD předloží cenovou nabídku na opravu zalitím trhlin tmelem od SIKY.*

Nové body:

19. SLP rozvody: připojení na stávající optické vedení bude v místnosti za vrátnicí areálu. Z této místnosti bude napojen RECK pro knihovnu a RECK pro ZŠ který bude osazený v PC učebně. RECK v PC učebně bude jediný pro ZŠ. Stávající vzdušné vedení pro připojení ZŠ bude po dohodě s panem Faktorem INET 4 (776 123 415) zrušeno. Provozovatel knihovny předloží do PKD specifikaci RECKU s tím že aktivní prvky si provozovatel knihovny dodává sám.
20. ZTI rozvody: proběhlo doplnění odpadů v soc. zařízení knihovny nad rámec PD. Učebna fyziky 2.09 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o rozvod vody a odpadů včetně el. ohříváku TUV. Učebna chemie 3.11 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o přívod vody a odpad včetně přívodu pro el. ohříváku TUV. GD předloží cenovou nabídku.
21. ÚT rozvodystávající: nad rámec PD probíhá nutná demontáž a úprava rozvodů včetně demontáží radiátorů. Zástupci OBJ. berou na vědomí. GD předloží cenové porovnání.
22. SDK podhled v místnostech 1.07; 1.08; 1.09; 1.10 knihovny bude s ohledem na montáž světlíků snížen o 200mm od stávajícího stropu, toto nutné řešení je v kolizi s otevíráním oken. Z tohoto důvodu bude u oken snížený podhled pouze o 100mm a osvětlení přesunuto. GP určí nové pozice osvětlení těchto místností. GD předloží cenové porovnání.
23. Dveře D2 zádveří knihovny budou s ohledem na snížení podhledu SDK výškově upraveny. GD předloží nový cenový návrh dveří.
24. Interaktivní tabule: ve všech učebnách 2.NP a 3.NP bude u těchto tabulí provedeno dodatečné osvětlení které není součástí tabulí. Tabule budou osazeny na střed místnost.
25. Vnitřní vybavení ZŠ: uživatel zařízení upřesní pozice stolů katedry pro umístění vývodů ZTI, EI a SLP.
26. Ovládání osvětlení chodeb a schodišť: chodby 2.NP a 3.NP budou ovládány 3x vypínačem, chodba 1.NP bude ovládána 2x vypínačem. Schodiště budou ovládány samostatně.
27. Datové zásuvky na stropěch učeben se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. GD předloží změnový list odpočtový.
28. STA rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. GD předloží změnový list odpočtový.
29. WIFI rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. GD předloží změnový list odpočtový.
30. Počítačová učebna 2.08: v této učebně bude jediný RECK v celém zařízení ZŠ. GD ve spolupráci s GP zajistí parametry tohoto rozvaděče. Následně GD předloží cenové porovnání.
31. Videotelefon: z rozhodnutí uživatele ZŠ bude příprava provedená do místností družin v 1.NP; 1.03; 1.04; 1.05. GD předloží cenové porovnání.
32. Rozhlas: z rozhodnutí uživatele ZŠ bude ústředna umístěná v místnosti 2.23

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST č. 03A

Číslo smlouvy objednatele: 2016000343

Číslo smlouvy zhotovitele: 196/2016

Stavba: „Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání části prostor v 1. NP na knihovnu v U 2.2, Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objekt: Pavilon U 2.2 - méněpráce

Předmět : méněpráce vzniklé upřesněním provozu ZŠ uživatelem

Zdůvodnění:

- Podlahy plovákové: původně navržené přechodové lišty v PD zařazeny do méněprací s ohledem na vhodnější výběr přechodových lišt uživatelem zařízení.
- Slaboproudé rozvody: původně navržený školní rozhlas obsahoval v PD i regulátory hlasitosti na chodbách. S ohledem na provoz tohoto zařízení jsou se souhlasem uživatele zařízení dva kusy regulátorů na chodbách zahrnuty do méněprací včetně souvisejících položek.

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: - 5 246,00 Kč

Počet příloh: 1x položkový rozpočet ZL03A
Zápis z kontrolního dne č. 3; 9.

Datum: 13. 06. 2016

Jindřichohradecká

Zhotovitel
Kapsle
Číslo účtu



TDS stavby

projektant

objednatel

uživatel

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby: Stavební úpravy pavilonu školy v Českých Budějovicích, Emý Destinná 1136/48
 Název objektu: PAVILON U 2.3 Změnový list č. 3 odpočty (stav k 10.8.2016)

JHSO
 EČD
 Město: Česká Budějovice, Emý Destinná 1136/48

Objednatel: Město Č. Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1
 Projektant: Atelier Hroněk s.r.o., Otakarova 2656/20
 Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Zbořovská 348
 Zpracoval: Vladimír Mál

IC: 002 44 732
 DIČ: CZ 28105128

Rozpočet číslo: 1523-02.3.0

Dne: 10.08.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce plechů	0,00	13	Zařízení stavebníků	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez peně pod.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-3 978,00	10	Kulturní památky	0,00	15	Územní výhy	0,00
4		Montáž	-15,00	11		0,00	16	Provozní výhy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRH	0,00
6		Montáž	-1 253,00				18	VRH z rozpočtu	0,00
7	VRH (ř. 1-8)		-5 248,00	12	DN (ř. 9-11)		19	VRH (ř. 12-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosti	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH -5 248,00			
Jindřichohradecká Zbor Kancelář Budova C STAVEBNÍ S.R.O. Soutěková ul. 100 Příběžná 48 370 04 Česká Budějovice DIČ CZ62500372						DPH % Základ daně DPH celkem			
						včetně 15,0 0,00 0,00			
						základní 21,0 -5 248,00 -1 102,00			
Cena s DPH -6 348,00						E Přípočty a odpočty			
						Dokl. zadavatel 0,00			
						Kupcová dokl.ka 0,00			
						Zvýhodnění 0,00			

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy pavilonu školy v Českých Budějovicích, Emý Destinové 1138/48
Objekt: PAVILON U 2.2 Změnový list č. 3 odpočty (stav k 10.8.2018)

Objednatel: Město Č. Budějovice, nám. Přemysla Otakara II.1/1
Zhotovitel: Jindřichovské stavební a t.o. Zborovská 345
Místo: Č. Budějovice, Emý Destinové 1138/48

Zpracoval: Vladimír Máš
Datum: 10.8.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				-3 993,00	0,000
776		Podlahy paviakové				-3 993,00	0,000
1	5537000111	Lalio přechodová A/ 30A kopol m63 cm šířkou, 8 30 mm	KU3	-8,000	102,00	-816,00	0,000
		KD č. 3, bod č. 34 Ve Z.L.č. 1 bylo tato položka vyřazena přílohou. Byla použita položka z původního výkazu výměr, kde se však uvádělo s přechodové kódy z A/ Na výše uvedeném KD byla však vyřazena kódy přechodové nerezové. Tento typ nerezové kódy se v příloze č. 3 připočítává v celkové skutečné množství.					
2	5537000111	Lalio přechodová A/ 30A kopol m63 cm šířkou, 8 30 mm	KU3	-11,000	102,00	-1 122,00	0,000
		KD č. 3, bod č. 34 Investorem byly vyřazeny všechny přechodové kódy z nerez. Původně uvedená A/ přechodové kódy v původním výkazu výměr se odečítají v příloze množství.					
3	998776252	Plesan hrovi pro podlahy paviakové, výšky do 12 m	%	-36,780	0,38	-15,00	0,000
M		Práce a dodávky M				-1 253,00	0,000
22-M		Slaboproudé rozvody				-1 253,00	0,000
4		Regulátor hlasitosti /montáž/	KS	-1,000	120,00	-120,00	0,000
		KD 9, pol.č. 18 Sříbení rozvodu položky					
5		Kabel PRAPLADUR 3x1,5 (dle PBR) /montáž/	m	-6,000	12,00	-72,00	0,000
		KD 9, pol.č. 18 Sříbení rozvodu položky					
6	PPV	PPV 6% z položek montáže	%	-3,120	6,00	-19,00	0,000
7	Pol195	Regulátor hlasitosti /dodávka/	KS	-2,000	340,00	-680,00	0,000
		KD 9, pol.č. 18 Sříbení rozvodu položky					
8	Pol196	Kabel PRAPLADUR 3x1,5 (dle PBR) /dodávka/	m	-6,000	24,00	-144,00	0,000
		KD 9, pol.č. 18 Sříbení rozvodu položky					
9	PM	Podružby materiálů 8% z položek dodávek	%	-8,540	6,00	-51,24	0,000
Celkem						-5 246,00	0,000

Zápis z KD č. 3

„Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání částí prostor v 1.NP na knihovnu v u 2.2, Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

IDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomni: dle prezenčního listu.

Datum: 8. 4. 2016

Projednané body:

1. Obklady, dlažby a PVC: uživatelé ve spolupráci se zhotovitelem zajistí výběr. **Knihovna PVC vzorník Fatra číslo vzorku 2016 lišta 1560. Učebny ZŠ Diamo forte šedá 4213-456 lišta 1562. Družiny ZŠ budou upřesněny.**
2. Učebna PC 2.08: s GP projít návrh PD na rozvody SLP s ohledem na vnitřní vybavení. GD obdržel tištěnou verzi návrhu vnitřního vybavení. Detaily budou dořešeny na PKD. - **Trvá**
3. Učebna 2.09 fyzika a 3.11 chemie: s ohledem na vnitřní vybavení doplnit rozvody ZTI a EI. GD obdržel tištěnou verzi návrhu vnitřního vybavení. Detaily budou dořešeny na PKD. - **Trvá**
4. Učebna 3.09 výtvarná výchova: navíc osadit jeden kus umyvadla za ŽB sloup stěny vstupu. Přidané umyvadlo bude vybaveno průtokovým ohřevačem TUV včetně regulace teploty vody. **GD předloží cenovou nabídku.**
5. SDK příčky: s GD projednat za jakých podmínek bude možné kotvení nástěnek a věšáků. Dále OBJ. upřesní stavební připravenost pro kotvení vnitřního vybavení (nábytku) na SDK příčky učeben. - **Trvá**
6. Podlahové krytiny: v mč. 1.03; 1.04; 1.05 bude částečně zátěžový koberec a zátěžové PVC. ředitelka upřesní odstín a typ kobereců. K ostatním plochám PVC předal GD vzorník k upřesnění odstínů OBJ. GD předloží vzorky přechodových lišt do PKD. PVC je nutné za OBJ. upřesnit do konce dubna 2016. **Vyřešeno, viz bod č. 1 z KD č.3**
7. Knihovna:
 - Mezi místnostmi 1.06 a 1.07 dojde navíc ke zkrácení tělesa radiátoru, kolize SDK příčka. **Vyřešeno, vypouští se.**
 - Upřesnit dodávku a vybavení RACKU včetně napojení optického vedení (dodavatel SLP a provozovatel knihovny). **Vyřešeno, viz bod č. 19 z KD č. 3**
 - Silové a SLP zásuvky umístěné na ŽB sloupu v místnosti 1.07 budou v povrchovém provedení, výška zásuvek co nejnižší k podlaze dle ČSN. **Vyřešeno, vypouští se.**

- Podlahové zásuvky: nejsou součástí dodávky GD, nutné upřesnit přesné pozice - provozovatel knihovny. **Vyřešeno viz příloha zápisu z KD č. 3**
 - Brána a čtečka: vlastní zařízení dodává provozovatel knihovny, rozvody zajišťuje GD. Je nutné upřesnit přesné pozice umístění – provozovatel knihovny. **Vyřešeno viz příloha zápisu z KD č. 3**
 - Kazetový podhled SDK: upřesnit provedení s ohledem na výšky nadraží oken a osazení zapuštěných světel. Zajistí GP. **Vyřešeno, viz bod č. 22 z KD č. 3**
8. Obklady stěn z Cetris desek: s ohledem na vnitřní vybavení budou částečně vypuštěny. OBJ. upřesní rozsah. GD navrhuje nové řešení provedení v rámci SDK přiček. Pro posouzení objednatelem je nutné za GD předložení cenového porovnání všech dotčených položek rozpočtu. **GD předal 6. 4. 2016 cenové porovnání ke kontrole a odsouhlasení OBJ.**
9. Rozvody EI: Doféřit osazení elektroměrů pro ZŠ a Knihovnu samostatně. Instalační žiaby odsouhlaseny PK 110x70 D HF **Vyřešeno, vypouští se.**
10. STA: po zaměření intenzity signálu GD bude upřesněno provedení a umístění stožáru. Dále je nutné upřesnit pozice STA zásuvek (24ks) zajistí OBJ. **Vyřešeno, viz bod 28 z KD č. 3**
11. Stávající keramické dlažby chodeb: při odsekávání dlažeb, dochází k destrukci podkladu z betonového potěru viz fotodokumentace. Na KD č. 1 rozhodnuto o ponechání těchto dlažeb na místě. GD předloží změnový list k odsouhlasení TDI. - **Trvá**
12. Výplně otvorů – dveře vnitřní: na KD č. 2 dohodnuto následující
- U dveří D5 netrvá OBJ. na dodržení $R_w 37 \text{ Db}$, GD předloží cenové porovnání. - **Trvá**
 - Dveře D5 s čirým sklem kaleným odstín Javor hladké typ ELEGANT MODEL 60: 1.NP (1.05; 1.04; 1.03; 1.13a) 2.NP (2.03; 2.04; 2.05a; 2.06; 2.07; 2.08; 2.09; 2.11) 3.NP (3.03; 3.04; 3.05; 3.07; 3.08; 3.09; 3.11) celkem 19 ks. **Vyřešeno, vypouští se.**
 - Dveře D4; D6; D7 budou bez prosklení. **Vyřešeno, vypouští se.**
 - Ostatní dveře ve škole a knihovně budou vyjma dveří uvnitř sociálních zařízení plně hladké v odstínu Javor. Dveře do soc. zařízení budou upřesněny po výběru dlažeb a obkladů. **Dveře do soc. zařízení budou v odstínu bílém. Vyřešeno, vypouští se.**
 - TDI požaduje předložení dalších vzorků klik s ohledem na bezpečnost. **GD předložil nový vzorek, který byl na KD č. 3 odsouhlasen. Tyto kliky budou dodány v počtu cca 40 ks hlavně na dveře do chodeb. OBJ. a uživatel bere na vědomí částečné navýšení ceny kování dveří.**
 - Zárubně dveří budou ocelové s těsněním tl. vyhovující SDK stěně. **Zárubně budou ocelové tl. 12,5 v SDK přičkách s těsněním v klasickém zdivu bez těsnění. Vyřešeno, vypouští se.**
13. Knihovna: mč. 1.06 změna podlahové krytiny z PVC na keramickou dlažbu. GD předloží změnový list. Dále na KD č. 2 dohodnuto přesunutí vnitřní čistící zony za vstupní hliníkové dveře D1 **Vyřešeno, vypouští se.**
14. Místnost hlavního racku bude naproti ředitelně v části ZŠ bez stavebních úprav. V této části ZŠ se budou rozvody SLP provádět v instalačních plastových lištách. **Zrušeno viz zápis z KD č. 3 bod 3. Vyřešeno vypouští se.**
15. Zemní páska pod rampou: nezapomenout na založení před prováděním vlastní rampy popř. napojit na stávající vedení. - **Trvá**

33. *Instalační jádra: za GP odsouhlaseno možné zmenšení rozměrů tak aby byly zachovány hlukové parametry SDK přiček.*
- ~~34. Přechodové lišty: z předložených vzorků vybrán vzorek v provedení nerez broušený. GD předloží cenovou nabídku. Uživatel upřesní použití lišt ve spoji koberec a PVC (družiny).~~
35. *Obklady a dlažby: upřesnit začlištění obkladů u umyvadel na SDK přičkách. Dále upřesnit provádění soklů z dlažeb na schodišťových ramenech.*
36. *Samozavírače dveří: GP upřesní přesný počet.*
37. *Schodiště: stávající olejové nátěry soklů. Po dohodě s uživatelem budou původní nátěry zachovány. Upřesnit rozsah oprav původních nátěrů a rozsah nových nátěrů. Zajišť GD ve spolupráci s TDI.*

Příští kontrolní den se bude konat 15. 4. 2016 od 8,00 hodin.

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o TDI – Bělohav Jan



16. Interaktivní tabule: upřesnit zda je součástí monitor a osvětlení. Zajistí TDI. *Monitor ano, osvětlení ne. Viz bod č. 24 z KD č. 3. Vyřešeno, vypouští se.*
17. Upřesnit počet požárních hydrantů. Zajistí TDI a GP. *Vyřešeno, vypouští se.*
18. Stávající podlahy školy a knihovny: GD navrhuje provedení oprav trhlín sešitím cca za 50000,- Kč. Viz předložená cenová nabídka. *GD předloží cenovou nabídku na opravu zalitím trhlín tmelem od SIKY.*

Nové body:

19. SLP rozvody: *připojení na stávající optické vedení bude v místnosti za vrátnicí areálu. Z této místnosti bude napojen RECK pro knihovnu a RECK pro ZŠ který bude osazený v PC učebně. RECK v PC učebně bude jediný pro ZŠ. Stávající vzdušné vedení pro připojení ZŠ bude po dohodě s panem Faktorem INET 4 (776 123 415) zrušeno. Provozovatel knihovny předloží do PKD specifikaci RECKU s tím že aktivní prvky si provozovatel knihovny dodává sám.*
20. ZTI rozvody: *proběhlo doplnění odpadů v soc. zařízení knihovny nad rámec PD. Učebna fyziky 2.09 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o rozvod vody a odpadů včetně el. ohříváku TUV. Učebna chemie 3.11 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o přívod vody a odpad včetně přívodu pro el. ohříváku TUV. GD předloží cenovou nabídku.*
21. ÚT rozvodystávající: *nad rámec PD probíhá nutná demontáž a úprava rozvodů včetně demontáží radiátorů. Zástupci OBJ. berou na vědomí. GD předloží cenové porovnání.*
22. SDK podhled v místnostech 1.07; 1.08; 1.09; 1.10 knihovny bude s ohledem na montáž svítidel snižen o 200mm od stávajícího stropu, toto nutné řešení je v kolizi s otíráním oken. Z tohoto důvodu bude u oken snižený podhled pouze o 100mm a osvětlení přesunuto. GP určí nové pozice osvětlení těchto místností. GD předloží cenové porovnání.
23. Dveře D2 zádveří knihovny budou s ohledem na snížení podhledu SDK výškově upraveny. GD předloží nový cenový návrh dveří.
24. Interaktivní tabule: *ve všech učebnách 2.NP a 3.NP bude u těchto tabulí provedeno dodatečné osvětlení které není součástí tabulí. Tabule budou osazeny na střed místnost.*
25. Vnitřní vybavení ZŠ: *uživatel zařízení upřesní pozice stolů katedry pro umístění vývodů ZTI, EI a SLP.*
26. Ovládání osvětlení chodeb a schodišť: *chodby 2.NP a 3.NP budou ovládány 3x vypínačem, chodba 1.NP bude ovládána 2x vypínačem. Schodiště budou ovládány samostatně.*
27. Datové zásuvky na stropěch učeben se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. GD předloží *změnový list odpočtový.*
28. STA rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. GD předloží *změnový list odpočtový.*
29. WIFI rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. GD předloží *změnový list odpočtový.*
30. Počítačová učebna 2.08: *v této učebně bude jediný RECK v celém zařízení ZŠ. GD ve spolupráci s GP zajistí parametry tohoto rozvaděče. Následně GD předloží cenové porovnání.*
31. Videotelefon: *z rozhodnutí uživatele ZŠ bude příprava provedená do místností družin v 1.NP; 1.03; 1.04; 1.05. GD předloží cenové porovnání.*
32. Rozhlas: *z rozhodnutí uživatele ZŠ bude ústředna umístěná v místnosti 2.23*

PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/46, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Datum: 8. 4. 2016

Seznam:

Jméno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	stehlíkovak@c-budejovice.cz tel.: 386 802 215
Mgr. Bc. Dagmar Koubová		Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice	reditel@destinka.cz tel.: 720 588 638
Ing. Stanislav Hronek		Ateliér Hronek s.r.o.	hronek@atelierhf.cz tel.: 777 249 253
Ing. Miroslav Návara		Koordinátor BOŽP	n.navara@volny.cz tel.: 775 206 003
Jan Bělohlav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	belohlav@stav-poradna.cz tel.: 606 876 460
Vladimír Mátl		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	matl@jh-stavebni.cz tel.: 774 698 852
Ota Moravec		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	tel.: 774 698 865
KELER			
Houšť			

[illegible]

Zápis z KD č. 9

„Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání částí prostor v 1.NP na knihovnu v U 2.2, Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomni: dle prezentačního listu.

Datum: 26. 5. 2016

Projednané body:

1. Zemní páska pod rampou: nezapomenout na založení před prováděním vlastní rampy popř. napojit na stávající vedení. - **Vyřešeno**
2. Stávající podlahy školy a knihovny: GD předloží třetí variantu opravy trhlin dle stanoviska GP z KD č. 7. **Vyřešeno, předložením změnového listu č. 2**
3. ŽB sloupky: budou bez obkladu Gafirs, GD nebo GP předloží návrh rohových lišt k odsouhlasení OBJ. GD předložil návrh rohových lišt. Uživatel a OBJ rozhodnou. **Na KD č.9 odsouhlaseno osazení nalepovacích profilů od fa. BLOCK GROUPE. GD předloží cenovou nabídku.**
5. Příprava interaktivní tabule: pan Neumann prověří možné varianty krabic na zakončení rozvodů v podlahách učeben pod katedrami. Na KD odsouhlasena podlahová krabice Kopobox „B“ GD předloží cenovou nabídku. **Předáno, součástí změnového listy č. 2**
6. Počítačová učebna: rozvody EI a SLP budou dokončeny až po dokončení VŘ na vnitřní vybavení. **Předpoklad 9. 6. 2016 - Trvá**
7. Sociální zařízení ZŠ: uživatel požaduje využití původních umyvadel. Pan Moravec prověří. Se souhlasem uživatele, budou původní umyvadla osazena v místnosti 1.20; 1.18; 2.18; 2.16; 3.17; 3.16 celkem 18ks. GD předloží cenové porovnání. **Předáno, součástí změnového listy č. 2**
9. Malby a nátěry: zhotovitel navrhuje změnu z Primalexu standart na Primalex plus navýšení na 1m2 – 5,- Kč Na žádost uživatele bude vymalováno Primalexem plus. GD předloží cenové porovnání. **Předáno, součástí změnového listu č. 2**
10. Přenosné hasicí přístroje (PHP): uživatel zjistí stav a počet stávajících PHP. - **Trvá**
11. Stávající rozvaděče na chodbách: p. Neumann a p. Michalec prověří možnou redukci těchto rozvaděčů. V 1.NP bude zazděn původní horní rozvaděč. V 2.NP bude zazděn původní spodní rozvaděč. V 3.NP bude zazděn původní horní a spodní rozvaděč. Uživatel objektu souhlasí. GD předloží cenovou nabídku. **Předáno, součástí změnového listu č. 2**

12. instalační žlaby EI na chodbách: s ohledem na počet rozvodů bude nutné rozšíření žlabů v 2.NP a 3.NP. Na KD č. 8 bylo rozhodnuto o vypuštění instalačních žlabů EI v chodbách 1.NP, 2.NP a 3.NP. Tyto žlaby budou nahrazeny kazetovým podhledem buď v provedení kastl nebo celoplošný. GD předloží cenovou nabídku. V 1.NP bude kastl do tvaru „U“ s propojením před prvním oknem u rozvaděče EI. V 2.NP a 3.NP bude kastl do tvaru obdélníku. Na případný celoplošný podhled budou nainstalovány, původní světla ze skladu uživatele. GD předloží typ kazet k odsouhlasení uživatelem. *Na KD č. 9 s ohledem na předložený změnový list č. 2 odsouhlaseno provedení celoplošných kazetových minerálních podhledů na chodbách v 1.NP, 2.NP a 3.NP - Vyřešeno*

13. Ocelová konstrukce rampy bude uzemněna do stávajícího jímacího svodu objektu. - *Vyřešeno*

14. SLP rozvody: p. Michalec předloží popis a cenu návrhu propojení s pavilonem jídelny. *Předáno, součástí změnového listu č. 2*

15. EI rozvody: v místnosti 3.11 a 3.09 se původně navržené zásuvky pod oknem přesouvají na stěny s tabulí. Odsouhlaseno uživatelem. - *Vyřešeno*

Nové body:

~~16. Školní rozhlas: na dnešním KD se souhlasem uživatele zrušeny regulátory hlasitosti na chodbách. Odpočet bude součástí změnového listu č. 3~~

17. Knihovna rozvody EI.: pod parapety oken v místnostech 1.08 a 1.10 bude rozvod vedený v liště tak aby bylo možné provést nátěr ÚT rozvodů a následnou údržbu prostoru.

18. Učebna výtvarné výchovy: keramický obklad za dvou dřezem bude provedený od podlahy do 1600mm na šířku původní niky. Přilehlý ŽB sloup bude opatřený omyvatelným nátěrem.

19. Ocelová konstrukce přístřešku vstupu do knihovny: bude zmenšena o budoucí zateplení fasády.

20. Změnové listy je nutné k projednání dodatku k SOD předložit odsouhlasené za TDI a GP nejpozději do 10. 6. 2016 Objednateli.

Příští kontrolní den se bude konat 2. 6. 2016 od 12,00 hodin

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o TDI – Bělohav Jan



PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/48, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 26. 5. 2016

Seznam:

Jméno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	stehlíkovak@c-budejovice.cz tel.: 386 802 215
Mgr. Bc. Dagmar Koubová		Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice	reditel@destinka.cz tel.: 720 588 638
Ing. Stanislav Hronek		Ateliér Hronek s.r.o.	hronek@atelierhf.cz tel.: 777 249 253
Ing. Miroslav Návára		Koordinátor BOZP	n.navara@volny.cz tel.: 775 206 003
Jan Bělohlav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	belohlav@stav-poradna.cz tel.: 606 876 460
Vladimír Mátl		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	matl@jh-stavebni.cz tel.: 774 698 862
Ota Moravec		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	tel.: 774 698 865
Zeman		SVM digital s.r.o.	zeman@svmdigital.cz tel.: 775 269 660
Neumann		FIERA a.s.	miroslav.neumann@fiera.cz tel.: 606 026 730
Jaromír Mitaš		Jaromír Mitaš - instalatér	jaromirmitas@iol.cz
Ing. Jiří Průša		Atelier A02 spol. s.r.o.	a02@volny.cz tel.: 606 716 153

