

ZMĚNOVÝ LIST č. 8					
Stavba:	Arboretum Frýdek-Místek				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 08-01 Studna a akumulční jímka				
Vydal (Zhotovitel):	Společnost VYKRUT a BESTON-Arboretum Frýdek-Místek				
Odesláno/předáno - komu	Ing. Petr Stuchlík, Ing. Radek Michalák				
Odesláno/předáno	poštou	emilem	faxem	osobně	Datum:
				X	
Přílohy / poč. listů	soutpis prací				

**1) Zdůvodnění:**  
 Ve stropě akumulční jímky byl pro vyvedení kabelů elektro pro hlídače hladiny, potrubí a armatur k čerpání vody do cisteren doplněn druhý nástavec s poklopem. Vrtaná studna byla prohloubena oproti předpokladu o 5 m pro zajištění větší vydatnosti vrtu. Na zhlaví vrtu kvůli vysoké hladině spodní vody a možnosti zatápění při vyšších průtocích v potoku bylo možno pro ochranu vrtu osadit pouze plastovou manipulační jímku DN 600 mm s vypouštěcím ventilem. Manipulační jímka DN 1000 mm s el. výzbrojí a filtrem byla přemístěna do vhodnějšího místa blíže akumulční jímce. Monolitickou stropní desku nad akumulční nádrží nebylo nutno provádět, strop nádrže byl vyroben jako samonosný. Změnou trasy kanalizace (přepadu z nádrže) vypadl jeden směrový lomový bod a tím nebylo nutno provádět lomovou šachtici.

**3) Vyjádření Generálního projektanta:**

**4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:** výkaz výměr byl přepracován

**5) Náklady (ceny bez DPH):** 22 161,92 Kč  
 - vícepráce (Kč bez DPH) 28 694,00 Kč  
 - neprováděné práce (Kč bez DPH) -6 532,08 Kč

**6) Vliv na termín výstavby** není

<b>7) Předkladatel:</b>	rozsah ověřil:				
	Petr Vykrut		Ing. Petr Stuchlík	Ing. Radek Michalák	Ing. Božena Lusková, Bc. Martina Kissová
<b>Datum:</b>					
<b>Podpis:</b>					

**8) ZL převzal :**

**Datum:**