

OBEC SOJOVICE



294 75 Sojovice č.p. 166, okres Mladá Boleslav

NAŠE ZN :

V Sojovicích dne 31. října 2018

Ing. Jan Volek
Pragoprojekt

Věc : Požadavek na úpravu břehu řeky Jizery –rekultivace stavby mostu v Sojovicích

Na základě našeho osobního jednání ohledně rekultivace prostoru stavby nového mostu přes řeku Jizeru a demolice starého mostu v obci Sojovice zasílám tyto požadavky na úpravu levého břehu řeky Jizery.

1. Vytvoření terénní reliefní vlny z navrstvené zeminy v linii od bývalého mýtného domku k první mostnímu objektu nového mostu . s prolukou 4 m . tato terénní vlna zamezí příjezdu vozidel od sjezdu z vozovky k samotnému břehu řeky Jizery . Zamezí se tak nekontrolovanému pohyb vozidel u Jizery a předejde se tak případné kontaminaci Jizery z vozidel . Proluku obec Sojovice osadí závorou tak aby k Jizeře měli pouze oprávněné osoby přístup (SDH Sojovice , údržba břehu sečení atd .)
2. Po vzájemné dohodě na místě s vodárnou Káraný , kdy levý břeh byl příliš strmý a podemletý proudem vody k vzhledem k přirozenému ohybu řeky , požadujeme stržení kolmého břehu a pozvolný sklon břehu tak, aby nedocházelo intenzivnímu podemletí a kalení vody nad jímacím objektem vodárny Káraný . Pozvolný břeh obec Sojovice zpevní na vlastní náklady plochým kamenem nebo betonovými zatravnovacími panely.
3. Zpevnění současné provizorní cesty od sjezdu z mostní komunikace u mýtného domku směrem k odvodňovacímu kanálu a přepadu do Jizery ze starého ramene řeky Jizery . K zabezpečení čerpání vody pro jednotku SDH Sojovice v případech požáru, kdy je nutné doplňovat vodu do stříkacího vozu Tatra Cas .

Děkuji za vstřícné jednání a realizaci uvedených požadavků v rámci rekultivace prostoru řeky Jizery.

Starosta obce Sojovice

Ing. Bc. Petr Obdržálek

Úřední hodiny: pondělí: 08:00 – 11:30 , 12:30 – 18:00 čtvrtek: 08:00 – 11:30, 12:30 – 15:30
Obec: tel: email: web:
Bankovní spojení: ČS a.s. č.u.:

NAŠE ZNAČKA: TD/130/16-399/VJ/18
VYŘIZUJE: Ing. Jan Volek
DATUM: 30/11/2018

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Milan Fiala

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 8 pro akci „II/331 Sojovice,
rekonstrukce mostu ev. č. 331 – 008 (přeložka silnice II/331 s novým
mostem přes Jizeru)“**

Objednatel: Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 -
Smíchov zastoupený **Krajskou správou silnic
Středočeského kraje**

Zhotovitel: **Společnost II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu se**
sídlem Habau CZ, s.r.o., Žižkova tř. 132/1, 370 01
České Budějovice

TDI, koordinátor BOZP: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54
Praha 4

Zpracovatel PDPS: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54
Praha 4

Předpokládaná doba výstavby:
07/2017 – 11/2018

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh na
ZBV č. 8 pro SO 201 Most přes Jizeru.

Odůvodnění změny:

ZBV zahrnuje skutečně provedené množství (doměrky) SO 201, změna je záporná.

Stanovisko TDI:

S předloženým ZBV č. 8 jako technický dozor souhlasím.



Ing. Jan Volek
technický dozor investora

NAŠE ZNAČKA: MO II-Se-0023-2018
VYŘIZUJE: Ing. Miroslav Seidl
DATUM: 03. 12. 2018

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Ing. Milan Fiala
Zborovská 11
150 21 Praha 5**

**Akce: II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008
(Přeložka sil. II/331 s novým mostem přes Jizeru)**

Vyjádření autorského dozoru

ke zdůvodnění dodatečných stavebních prací a méněprací ZBV 8 – 201/5 k SO 201 Most přes Jizeru

Zhotovitel výše uvedené stavby předložil návrh technické změny, v rámci které se u některých položek soupisu prací mění množství oproti předpokládanému množství v PDPS. Změna se týká upřesnění rozsahu prací na základě skutečně provedených prací na stavbě dle zaměření skutečného provedení. Návrh změny vyplynul v průběhu provádění prací na základě nově zjištěných skutečností a dodatečného požadavku Obce Sojovice.

Zdůvodnění:

U některých položek dochází k upřesnění provedeného množství na základě výměry skutečně provedených prací na stavbě oproti předpokládanému množství uvažovaném v Zadávací dokumentaci stavby.

Na základě dodatečného požadavku Obce Sojovice byla stavba požádána, zda by část betonového recyklátu, který byl použit pro provizorní cestu jeřábu, mohl být ponechán na meziskládce na pozemku obce. Obec pak vyzískaný materiál použije na zřízení nové příjezdové cesty k vodnímu toku pro vozidla IZS a SDH Sojovice, kterým se umožní čerpání vody z řeky. Zároveň tento příjezd může sloužit pro hasičský zásah v případě vzniku ekologické havárie na řece Jizeře. Tuto uvažovanou novou příjezdovou cestu si obec bude zřizovat na vlastní náklad.

Stanovisko Autorského dozoru:

Za Autorský dozor výše uvedené stavby s navrženými změnami po technické stránce souhlasíme. Tyto změny nemění charakter ani užité vlastnosti prováděného díla a jsou úsporou pro objednatele.

S pozdravem

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434



Ing. Miroslav Seidl
za autorský dozor stavby

Co: Společnost II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu - Jindřich Netušil
Společnost T.A.Q. s.r.o. - Jan Číkara
PRAGOPROJEKT, a.s. - Ing. Miroslav Seidl; Ing. Jan Volek
- a. a.