

VYSLAVENÍ
15-11-2018
Podatelna Správního úřadu

ČÍSLO
PĚT 100630

číslo dopis značky / ze dne

naše značka 100630/42Z2366/2337

vyřizuje / linka 

místo odeslání / dne Praha/12.11.2018

Entrust s.r.o.
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8

ÚŘ + SŘ AT HOME, Partyzánská, Na Zátorách, Praha 7 – aktualizace
(zpracovatel PD Deltaplan s.r.o. z 11/2015)

Na základě projednání výše uvedené věci ve Svodné komisi Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciová společnost (dále jen DPP) vám za naši akciovou společnost vydáváme toto souhrnné stanovisko:

Bereme na vědomí, že nezasáhnete do poz. DPP parc. č. 186/1 k. ú. Holešovice.

Bereme na vědomí, že teplovodní přípojka pod komunikací Partyzánská bude realizována bez zásahu do tramvajového tělesa a bude zachován provoz TRAM. Upozorňujeme, že min. krytí musí být 1300 mm po temeno kolejnice.

SO751 přeložka trakčního trolejového vedení:

- Technická zpráva:
 - o Bod 4 – Technické údaje:
 - § Nové stožáry – kulaté typu Co, Do, výška 10-11m. - požadujeme sjednotit s bodem „7 Stavební a montážní práce“, kde je uváděna délka 11m
 - § Ochrana proti atm. přepětí – svodiče přepětí. - požadujeme upravit, jelikož v dotčeném úseku jsou použity jak PSP/III, tak i růžkové bleskojistky
 - o Bod 6.1 – Mechanická část:
 - § „Na nosné lano ukončené na stožáru č. 4 bude přesunuta stávající lampa EOv...“ – požadujeme doplnit i v situaci
 - § V rámci provádění ukolejnění požadujeme doplnit způsob, použitý kabel, šroubový spoj atd.
 - § „S úpravou nosné sítě se provede úprava trasy kabelů od stávajících kontaktů SSZ ke stávajícímu sloupku...“ – požadujeme popsat o kolik kabelových tras a kontaktů se jedná
 - o Bod 8 – Požadavky správce
 - § Požadujeme doplnit vyhotovení geometrického plánu
 - o Bod 10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích
 - § Požadujeme provést aktualizaci uváděných zákonů a nařízení vlády. Například Nařízení vlády 591/2006 Sb. bylo novelizováno Nařízením vlády 136/2016 Sb.
 - o Bod 12 Obecné požadavky na výstavbu a plán kontrolních prohlídek
 - § Požadujeme upravit do znění, že o uvedení do trvalého provozu žádá TDI.
- Situace:
 - o Požadujeme doplnit úpravy SSZ a EOv popisované v TZ.

- o Požadujeme v situaci rozlišit nové povrchy, z předložené situace nejsou patrné například nové a stávající obruby, obrys budovy.

SO721 – Přeložka dráhových napájecích kabelů – DP

- Použití stávajících kabelů je podmíněno souhlasem správce po prověření jejich celkového stavu. V případě negativního vyjádření je nutno počítat s jejich výměnou až do západního chodníku Partyzánské ulice – v šachtě Š 1 není možno kabely spojovat. Požadujeme zpracovat i tuto variantu.
- Do nově budovaného vjezdu požadujeme navýšit počet rezervních chrániček na 10 kusů.
- Požadujeme provést aktualizaci uváděných zákonů a nařízení vlády. Například Nařízení vlády 591/2006Sb. bylo novelizováno Nařízením vlády 136/2016Sb.
- Situace:
 - o Požadujeme v situaci rozlišit nové povrchy, z předložené situace nejsou patrné například nové a stávající obruby, obrys budovy.

V rozpiskách projektové dokumentace předložených SO je uveden datum zpracování 11/2015. Vzhledem k tomu, že platnost vyjádření jednotlivých správců včetně zákresů sítí je platná 1 rok (výjimečně například pro velké stavby 2 roky), požadujeme projektovou dokumentaci zpracovat dle aktualizovaných podkladů.

V dokumentaci není uvedeno, že prováděním zemních prací nesmí být poškozeno kabelové vedení a ovládací skříň pro elektrické ovládání a ohřev výhybek.

Upozorňujeme na skutečnost, že všechny náklady spojené s přeložkou zařízení DP-JDCT hradí investor akce.

Je třeba počítat i se zajištěním majetkoprávního zasmělnění investorem, proto je třeba předložit projektovou dokumentaci a předjednané budoucí smlouvy o věcném břemeni ve prospěch DP s vlastníky dotčených pozemků vedoucímu oddělení Správa napájení TT (p. [redacted], tel. [redacted], email [redacted] v dostatečném předstihu (minimálně 4 měsíce). Dále upozorňujeme na skutečnost, že dotčená zařízení jsou zařízeními UTZ, která podléhají stavebnímu řízení pod speciálním stavebním úřadem MHMP ODA (odd. speciálního stavebního úřadu vydává stavební povolení) a manipulaci s nimi může provádět jen organizace, která má oprávnění na zařízení UTZ. Dále pak zhotovitel projektové dokumentace musí splňovat požadavky dle vyhlášky 100/1995 Sb. Po ukončení přeložek předložte oddělení Správa napájení TT tyto doklady: dokumentaci skutečného provedení, revizní zprávu, protokoly UTZ, geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby (GDSPS) včetně dokladu o předání na IPR, geometrický plán (GP), prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o uložení odpadního materiálu ze stavební činnosti, prohlášení dodavatelské firmy o provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací stavby a všemi platnými právními předpisy. Rozsah a způsob zpracování GDSPS a GP je třeba projednat s oddělením GIS a posuzování PD (tel. [redacted]).

Závěrem upozorňujeme na skutečnost, že zahájení prací na nebo v blízkosti zařízení v majetku či správě provozovatele zmíněných zařízení, je podmíněno výslovným souhlasem správce těchto zařízení.

Za předpokladu splnění našich připomínek a požadavků vydáváme tímto souhrnné souhlasné stanovisko pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

dopravní podnik hl. m. Prahy
 akciová společnost (116)
 Svatoborův náhon 212/12
 [redacted]
 dopravní ředitel