



KUMSP00WC0HE

**Dodatek č. 1**  
**K DOHODĚ O NAROVNÁNÍ**  
ke smlouvě o dílo č. 01398/2019/IM

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

**Ing. Jaroslavem Kaniou**  
náměstkem hejtmána kraje

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
01398 poř. číslo	2019 rok	14/3 zkr. odb.

IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711.

(dále jen „objednatel“)

**2. SILNICE MORAVA s.r.o.**

se sídlem: Revoluční 904/30, 794 01, Krnov

zastoupena:

IČO: 25357352

DIČ: CZ25357352

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 166058472/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 9631

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

## **II. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 11. 2019 DOHODU O NAROVNÁNÍ ke Smlouvě o dílo, evidenční číslo smlouvy 01398/20198/IM/2 jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko“ (dále jen „dílo“).
2. Administrativním pochybením byla na místo nového znění Přílohy č. 2 k Dohodě připojena neaktuální verze této přílohy.

## **III. Změna dohody.**

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně Dohody:

Příloha č. 2 Dohody se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.


## **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení Smlouvy a Dohody tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží pět vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.


V Ostravě dne: 14 .01. 2020



za objednatele  
Ing. Jaroslav Kanla  
na základě pověření  
hejtmána kraje



V Krnově dne: 19.12.2019



za zhotovitele

SILNICE MORAVA s.r.o.  
SILNICE MORAVA s.r.o.  
Revoluční 904/30, 794 01 KRNOV  
IČO 25357352, DIČ CZ25357352

-4-

**Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 10/2019**
**Stavba FA SMXMSK - Rekce a modern. sil. II-457 Sádek - Osoblaha - hr. Polsko**  
**Objekt 02 SO 101 - Rekonstrukce a m...**

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
						Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
<b>1 Zemní práce</b>													
113107142	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na, dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 30 m <sup>2</sup> živýchých.	M2	50,00	78,70000	3 935,00	0,000000	0,00	78,700000	3 935,00	78,700000	3 935,00	0,000000	0,00
113107222	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na, dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> zkamení	M2	30,00	78,70000	2 361,00	0,000000	0,00	78,700000	2 361,00	78,700000	2 361,00	0,000000	0,00
113107224	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na, dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> zkamení	M2	61,50	4 495,06500	276 446,50	0,000000	0,00	4 495,065000	276 446,50	4 495,065000	276 446,50	0,000000	0,00
113154363	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10, 000 m <sup>2</sup> s překážkami vtrase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tlou	M2	46,70	3 768,97000	176 010,90	0,000000	0,00	3 768,970000	176 010,90	3 768,970000	176 010,90	0,000000	0,00
113154364	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10, 000 m <sup>2</sup> s překážkami vtrase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tlou	M2	86,10	7 236,51000	623 063,51	0,000000	0,00	7 236,510000	623 063,51	7 236,510000	623 063,51	0,000000	0,00
113202111	Vyřínání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením, na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	M	40,00	231,00000	9 240,00	0,000000	0,00	231,000000	9 240,00	231,000000	9 240,00	0,000000	0,00
129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nanosu do 3 m nebo s naložením na, dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta	M3	250,00	22,50000	5 625,00	0,000000	0,00	22,500000	5 625,00	22,500000	5 625,00	0,000000	0,00
			<b>Celkem Stav. díl:</b>		<b>1 096 681,91</b>		<b>0,00</b>		<b>1 096 681,91</b>		<b>1 096 681,91</b>		<b>0,00</b>
<b>2 Zakládání</b>													
275311124	Základové konstrukce zbetonu prostého patky a bloky ve výkopu beton dle ČSN EN 206-1 C 12/15Do, cen výjsoz započítány i náklady na plastovou patku do betonové p	M3	3 500,00	16,25000	56 875,00	0,000000	0,00	15,312500	53 593,75	15,312500	53 593,75	0,937500	3 281,25
			<b>Celkem Stav. díl:</b>		<b>56 875,00</b>		<b>0,00</b>		<b>53 593,75</b>		<b>53 593,75</b>		<b>3 281,25</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>													
564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	130,40	267,10000	34 829,84	0,000000	0,00	267,100000	34 829,84	267,100000	34 829,84	0,000000	0,00
564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	M2	166,10	8 801,73000	1 461 967,35	0,000000	0,00	8 801,730000	1 461 967,35	8 801,730000	1 461 967,35	0,000000	0,00
567521151	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reproflace podkladu s huměním plochy, přes 10 000 m <sup>2</sup> , tloušťky přes 150 do 200 mm	M2	36,90	44 008,65000	1 623 919,19	0,000000	0,00	43 029,000000	1 587 770,10	43 029,000000	1 587 770,10	979,650000	36 149,09

**Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 10/2019**
**Stavba FA SMxMSK - Rekce a modern. sil. II-457 Sádek - Osoblaha - hr. Polsko  
Objekt 02 SO 101 - Rekonstrukce a m..**

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
						Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
567522151	Reyklace podkladní vrstvy za studena na mísě promísení rozpojené směsí s kamenivem apojivem, (materiál ve specifikaci) srozhnutím, zhutněním a vlhčením ploch	M2	46,80	44 008,65000	2 059 604,82	0,000000	0,00	43 029,000000	2 013 757,20	43 029,000000	2 013 757,20	979,650000	45 847,62
569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým, recyklátem tl. 100 mm	M2	61,50	5 269,96000	324 102,54	0,000000	0,00	5 269,960000	324 102,54	5 269,960000	324 102,54	0,000000	0,00
572531131	Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanacní hmotou oprava trhlin šířky přes 30 do 40 mm	M	120,00	150,00000	18 000,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	150,000000	18 000,00
573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství do 0,30 kg/m2	M2	9,60	44 240,85000	424 712,16	0,000000	0,00	43 029,000000	413 078,40	43 029,000000	413 078,40	1 211,850000	11 633,76
573231109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství do 0,60 kg/m2	M2	16,60	62 711,25000	1 041 006,75	0,000000	0,00	61 499,400000	1 020 890,04	61 499,400000	1 020 890,04	1 211,850000	20 116,71
577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 +(ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného, asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 1., po zhutnění tl. 40 mm(do ce	M2	139,60	44 240,85000	6 176 022,66	0,000000	0,00	43 029,000000	6 006 848,40	43 029,000000	6 006 848,40	1 211,850000	169 174,26
577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 +(ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v, pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm(do ceny jsou za	M2	181,20	44 102,85000	7 991 436,42	0,000000	0,00	43 029,000000	7 796 854,80	43 029,000000	7 796 854,80	1 073,850000	194 581,62
592450380	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba , s fasetou 1 m2=36 kusů, 20 x 16,5 x 6, přírodní	M2	220,00	72,31800	15 909,96	0,000000	0,00	72,318000	15 909,96	72,318000	15 909,96	0,000000	0,00
592451190	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková SLEPEČKÁ 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 6, barevná	M2	650,00	7,95600	5 171,40	0,000000	0,00	7,956000	5 171,40	7,956000	5 171,40	0,000000	0,00
594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného ngolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl.	M2	2 500,00	28,20000	70 500,00	0,000000	0,00	28,200000	70 500,00	28,200000	70 500,00	0,000000	0,00
596211131	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kamenná těžného nebo, dřevěného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, v	M2	230,00	78,70000	18 101,00	0,000000	0,00	78,700000	18 101,00	78,700000	18 101,00	0,000000	0,00
599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zaliivkou	M	33,00	2 289,59700	75 556,70	0,000000	0,00	1 326,900000	43 787,70	1 326,900000	43 787,70	962,697000	31 769,00
599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky, cementovou maltou se zařízením	M2	280,00	28,20000	7 896,00	0,000000	0,00	28,200000	7 896,00	28,200000	7 896,00	0,000000	0,00
R1	Dřevěné kamenivo	T	463,70	1 619,51800	750 970,50	0,000000	0,00	1 583,466000	734 253,18	1 583,466000	734 253,18	36,052000	16 717,32
R2	Cement	T	3 160,00	647,80700	2 047 070,12	0,000000	0,00	633,386000	2 001 499,76	633,386000	2 001 499,76	14,421000	45 570,36
R3	Asfaltová emulze	T	12 091,00	323,90400	3 916 323,26	0,000000	0,00	316,694000	3 829 147,15	316,694000	3 829 147,15	7,210000	87 176,11
<b>Celkem Stav. díl:</b>					<b>28 063 100,67</b>		<b>0,00</b>	<b>27 386 364,82</b>		<b>27 386 364,82</b>		<b>676 735,85</b>	

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně**

**Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 10/2019**
**Stavba FA SMxMSK - Rekce a modern. sil. II-457 Sádék - Osoblaha - hr. Polsko  
Objekt 02 SO 101 - Rekonstrukce a m...**

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
						Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	M2	100,00	298,22000	29 822,00	0,000000	0,00	261,640000	26 164,00	261,640000	26 164,00	36,580000	3 658,00
	<b>Celkem Stav. díl:</b>				<b>29 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 164,00</b>	<b>26 164,00</b>				<b>3 658,00</b>
<b>8 Trubní vedení</b>													
899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	1 900,00	5,00000	9 500,00	0,000000	0,00	5,000000	9 500,00	5,000000	9 500,00	0,000000	0,00
899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího límce, šoupěte nebo hydrantu, bez úpravy armatur	KUS	900,00	11,00000	9 900,00	0,000000	0,00	11,000000	9 900,00	11,000000	9 900,00	0,000000	0,00
	<b>Celkem Stav. díl:</b>				<b>19 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>19 400,00</b>				<b>0,00</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>													
404440040	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL, plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř. I trojúheln	KUS	702,00	10,00000	7 020,00	0,000000	0,00	10,000000	7 020,00	10,000000	7 020,00	0,000000	0,00
404440540	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL, plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř. I osmiúheln	KUS	844,00	1,00000	844,00	0,000000	0,00	1,000000	844,00	1,000000	844,00	0,000000	0,00
404441020	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL, plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř. I kruhové z	KUS	844,00	3,00000	2 532,00	0,000000	0,00	3,000000	2 532,00	3,000000	2 532,00	0,000000	0,00
404442310	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL, plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř. I čtvercové	KUS	603,00	24,00000	14 472,00	0,000000	0,00	24,000000	14 472,00	24,000000	14 472,00	0,000000	0,00
404442810	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL, plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř. I obdélníko	KUS	990,00	18,00000	17 820,00	0,000000	0,00	18,000000	17 820,00	18,000000	17 820,00	0,000000	0,00
404442860	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL, plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř. I obdélníko	KUS	1 278,00	7,00000	8 946,00	0,000000	0,00	7,000000	8 946,00	7,000000	8 946,00	0,000000	0,00
404443060	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL, plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř. I obdélníko	KUS	918,00	4,00000	3 672,00	0,000000	0,00	4,000000	3 672,00	4,000000	3 672,00	0,000000	0,00
404451500	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky směrové sloupky, plastové s retroreflexní fólií směrový silniční "M" 1200 mm	KUS	185,00	260,00000	48 100,00	0,000000	0,00	245,000000	45 325,00	245,000000	45 325,00	15,000000	2 775,00
404452350	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Al 60 - 350	KUS	351,00	36,00000	12 636,00	0,000000	0,00	36,000000	12 636,00	36,000000	12 636,00	0,000000	0,00

**Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 10/2019**
**Stavba FA SMxMSK - Rekce a modern. sil. II-457 Sádek - Osoblaha - hr. Polsko**  
**Objekt 02 SO 101 - Rekonstrukce a m...**

Polozka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. stedi. obd.		Zbývá	
						Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
404452400	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svítlé patky hliníkové HP 60	KUS	432,00	36,00000	15 552,00	0,00000	0,00	36,000000	15 552,00	36,000000	15 552,00	0,000000	0,00
404452530	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svítlé vřetka plastová na sloupek, 60	KUS	14,00	36,00000	504,00	0,00000	0,00	36,000000	504,00	36,000000	504,00	0,000000	0,00
404452560	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svítlé upínací svorky na sloupek, US 60	KUS	40,00	67,00000	2 680,00	0,00000	0,00	67,000000	2 680,00	67,000000	2 680,00	0,000000	0,00
583801200	Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (koatky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební, drobná žula (materiálová skupina I/2) vel. 8/10 cm šeda (1)	T	3 500,00	4,62000	16 170,00	0,00000	0,00	4,620000	16 170,00	4,620000	16 170,00	0,000000	0,00
592174100	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25	KUS	120,00	34,68000	4 161,60	0,00000	0,00	34,680000	4 161,60	34,680000	4 161,60	0,000000	0,00
592174650	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25	KUS	130,00	300,90000	39 117,00	0,00000	0,00	300,900000	39 117,00	300,900000	39 117,00	0,000000	0,00
912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu	KUS	220,00	260,00000	57 200,00	0,00000	0,00	245,000000	53 900,00	245,000000	53 900,00	15,000000	3 300,00
914111111	Montáž svítlé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	KUS	180,00	67,00000	12 060,00	0,00000	0,00	67,000000	12 060,00	67,000000	12 060,00	0,000000	0,00
914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	KUS	750,00	36,00000	27 000,00	0,00000	0,00	36,000000	27 000,00	36,000000	27 000,00	0,000000	0,00
915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	M	8,50	12 935,00000	109 947,50	0,00000	0,00	12 905,000000	109 692,50	12 905,000000	109 692,50	30,000000	255,00
915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	M	8,50	1 345,00000	11 432,50	0,00000	0,00	1 345,000000	11 432,50	1 345,000000	11 432,50	0,000000	0,00
915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	M2	120,00	28,55000	3 426,00	0,00000	0,00	28,550000	3 426,00	28,550000	3 426,00	0,000000	0,00
915311113	Vodorovné značení dopravní značky barevné velikosti do 5 m2	KUS	10 500,00	2,00000	21 000,00	0,00000	0,00	2,000000	21 000,00	2,000000	21 000,00	0,000000	0,00
915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo provádné z natěrových hmot liniové dělicí, čáry, vodící proužky	M	0,25	12 840,00000	3 210,00	0,00000	0,00	12 810,000000	3 202,50	12 810,000000	3 202,50	30,000000	7,50
916131113	Osazení silničních obrubů z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním, a zařazením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční	M	250,00	213,70000	53 425,00	0,00000	0,00	213,700000	53 425,00	213,700000	53 425,00	0,000000	0,00
916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřizováním lože, vyplněním a zařazením spár cementovou, maltou ležácní bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C	M	230,00	39,00000	8 970,00	0,00000	0,00	34,000000	7 820,00	34,000000	7 820,00	5,000000	1 150,00

**Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 10/2019**
**Stavba FA SMxMSK - Rekce a modern. sil. II-457 Sádek - Osoblaha - hr. Polsko**  
**Objekt 02 SO 101 - Rekonstrukce a m...**

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
						Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, svyplněním a zatečením spár cementovou, maltou stojatého a boční opěrou z betonu prosého tř. C 12/15, d	M	260,00	295,00000	76 700,00	0,00	295,00000	76 700,00	295,00000	76 700,00	0,00000	0,00	0,00
916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatečením spár cementovou, maltou stojatého a boční opěrou z betonu prosého tř. C 12/1	M	210,00	34,00000	7 140,00	0,00	34,00000	7 140,00	34,00000	7 140,00	0,00000	0,00	0,00
919726121	Ciotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	M2	25,00	4 400,86500	110 021,63	0,00	4 400,86500	110 021,63	4 400,86500	110 021,63	0,00000	0,00	0,00
919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	M	40,00	904,90000	36 196,00	0,00	904,90000	36 196,00	904,90000	36 196,00	0,00000	0,00	0,00
935112211	Osazení betonového příkopového žlábu s vyplněním a zatečením spár cementovou maltou s ložem tl 100, mm z betonu prosého tř. C 12/15 z betonových příkopových tv	M	400,00	113,00000	45 200,00	0,00	109,00000	43 600,00	109,00000	43 600,00	4,00000	1 600,00	0,00
938902113	Profilace příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na d	M	80,00	11 029,83000	882 386,40	0,00	10 720,00000	857 600,00	10 720,00000	857 600,00	309,83000	24 786,40	0,00
938902424	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek, nebo s přemisťováním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně	M	3 500,00	7,50000	26 250,00	0,00	7,50000	26 250,00	7,50000	26 250,00	0,00000	0,00	0,00
938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního, provozu, s přemisťováním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s na	M2	30,00	5 269,96000	158 098,80	0,00	5 269,96000	158 098,80	5 269,96000	158 098,80	0,00000	0,00	0,00
966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem suložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo, s naložením na dopravní prostředek, se zasypaním jam a jeho	KUS	200,00	36,00000	7 200,00	0,00	36,00000	7 200,00	36,00000	7 200,00	0,00000	0,00	0,00
985323111	Spojovací místek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	M2	120,00	76,84000	9 220,80	0,00	74,12000	8 894,40	74,12000	8 894,40	2,72000	326,40	0,00
R10	Sanace uliční vpusti	KUS	2 000,00	1,00000	2 000,00	0,00	1,00000	2 000,00	1,00000	2 000,00	0,00000	0,00	0,00
R4	betonový žlab 80/330/590(669) mm	KUS	62,00	342,42400	21 230,29	0,00	330,3030000	20 478,79	330,3030000	20 478,79	12,1210000	751,50	0,00
R5	Zastáv. obrub.bus příčný 290	KUS	1 980,00	31,00000	61 380,00	0,00	30,0000000	59 400,00	30,0000000	59 400,00	1,0000000	1 980,00	0,00
R6	Zastáv. obrub.bus náběžový 370-310 P	KUS	1 980,00	4,00000	7 920,00	0,00	4,0000000	7 920,00	4,0000000	7 920,00	0,0000000	0,00	0,00
R7	Zastáv. obrub.bus přechodový 290-250 P	KUS	1 980,00	4,00000	7 920,00	0,00	2,0000000	3 960,00	2,0000000	3 960,00	2,0000000	3 960,00	0,00
R8	"Do ceny jsou započítány náklady na odstranění stávající vpusti, odvoz a uložení vybouraného, materiálu na skládku. Do ceny jsou započítány veškeré náklady na os	KUS	15 000,00	11,00000	165 000,00	0,00	11,0000000	165 000,00	11,0000000	165 000,00	0,0000000	0,00	0,00
R9	"Do ceny jsou započítány veškeré náklady na výkop, lože, zasypaní a vyspravení podkladních vrstev, komunikace po obnovení napojení vpusti. Do ceny jsou započítány	M	1 000,00	55,00000	55 000,00	0,00	5,0000000	5 000,00	5,0000000	5 000,00	50,0000000	50 000,00	0,00





## Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 10/2019

Stavba FA SMxMSK - Rekce a modern. sil. II-457 Sádek - Osoblaha - hr. Polsko  
Objekt 02 SO 101 - Rekonstrukce a m...

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
						Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
<b>997 Přesun suří</b>			<b>Celkem Stav. díl:</b>	<b>2 180 761,52</b>	<b>0,00</b>			<b>2 089 869,72</b>		<b>2 089 869,72</b>		<b>90 891,80</b>	
997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze suchých materiálů, na, vzdálenost do 1km	T	150,00	2 601,97200	390 295,80	0,000000	0,00	2 601,972000	390 295,80	2 601,972000	390 295,80	0,000000	0,00
997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Připlatek kceně za každý, další i započítý 1 km přes 1 km	T	1,00	75 457,18800	75 457,19	0,000000	0,00	75 457,188000	75 457,19	75 457,188000	75 457,19	0,000000	0,00
997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost, do 1km	T	150,00	47,49900	7 124,85	0,000000	0,00	47,499000	7 124,85	47,499000	7 124,85	0,000000	0,00
997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost, Připlatek kceně za každý další i započítý 1 km přes 1 km	T	1,00	664,98600	664,99	0,000000	0,00	664,986000	664,99	664,986000	664,99	0,000000	0,00
997221815	Odvoz stavebního odpadu k uložení, případně recyklaci (s oprávněním). O pohybu odpadů bude, vedena evidence dle vyhl. MŽP 383/2001. Zemina, která nebude využita	T	150,00	2 635,08200	395 262,30	0,000000	0,00	2 635,082000	395 262,30	2 635,082000	395 262,30	0,000000	0,00
<b>998 Přesun hmot</b>			<b>Celkem Stav. díl:</b>	<b>868 805,13</b>	<b>0,00</b>			<b>868 805,13</b>		<b>868 805,13</b>		<b>0,00</b>	
998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčivým dopravní, vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	5,00	15 854,63000	79 273,15	0,000000	0,00	15 854,630000	79 273,15	15 854,630000	79 273,15	0,000000	0,00
	<b>Celkem Stav. díl:</b>			<b>79 273,15</b>	<b>79 273,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 273,15</b>	<b>79 273,15</b>	<b>79 273,15</b>	<b>79 273,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Celkem za Objekt</b>			<b>32 394 719,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 620 152,48</b>	<b>31 620 152,48</b>	<b>31 620 152,48</b>	<b>31 620 152,48</b>	<b>774 566,90</b>	<b>0,00</b>

Za zhotovitele:

Petr Malohlava

Za stavební dozor:

Ing. Boris Drápel



## Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 10/2019

Stavba FA SMxMSK - Rekece a modern. sil. II-457 Sádek - Osoblaha - hr. Polsko  
Objekt 09 SO 201 - Most ev.č.457-04...

Položka	Popis	M1		Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá		
		Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
<b>1 Zemní práce</b>												
129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta	200,00	15,000000	3 000,00	0,000000	3 000,00	15,000000	3 000,00	15,000000	3 000,00	0,000000	0,00
	<b>Celkem Stav. díl:</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15,000000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15,000000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,00</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>												
573211111	Posítk živýcný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,70 kg/m <sup>2</sup>	10,60	135,239000	1 433,53	0,000000	1 433,53	135,239000	1 433,53	135,239000	1 433,53	0,000000	0,00
577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zneomodifikovaného asfaltu, v pruhu šířky přes 3 m tl. 1, po zhutnění tl. 40 mm	139,60	67,620000	9 439,75	0,000000	9 439,75	67,620000	9 439,75	67,620000	9 439,75	0,000000	0,00
577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v, pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	181,20	66,950000	12 131,34	0,000000	12 131,34	66,950000	12 131,34	66,950000	12 131,34	0,000000	0,00
583801100	Výrobky lomatské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) koska dlažební, drobná žula (materiálová skupina I/2) 10 II A výběrové (11)	6 000,00	0,180000	1 080,00	0,000000	1 080,00	0,180000	1 080,00	0,180000	1 080,00	0,000000	0,00
594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomatského upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve, sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl.	2 500,00	0,900000	2 250,00	0,000000	2 250,00	0,900000	2 250,00	0,900000	2 250,00	0,000000	0,00
	<b>Celkem Stav. díl:</b>			<b>26 334,62</b>	<b>0,00</b>	<b>26 334,62</b>	<b>135,239000</b>	<b>26 334,62</b>	<b>135,239000</b>	<b>26 334,62</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,00</b>
<b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>												
711341564	Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP	80,00	42,500000	3 400,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	42,500000	3 400,00
R13	izolace bitumenový pás modifikovaný směsí elastomeru a plastomeru přitavená ke konstrukci beton., mostovky	150,00	42,500000	6 375,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	42,500000	6 375,00
	<b>Celkem Stav. díl:</b>			<b>9 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,00</b>	<b>85,000000</b>	<b>9 775,00</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>												
404443130	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svítlé FeZn plech FeZn AL, plech AI NK, 3M povrchová úprava reflexní fólii tl 1 obdélníko	540,00	2,000000	1 080,00	0,000000	1 080,00	2,000000	1 080,00	2,000000	1 080,00	0,000000	0,00
404451750	výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svítlé, odrazky na svodidla V. I. B	65,00	24,000000	1 560,00	0,000000	1 560,00	24,000000	1 560,00	24,000000	1 560,00	0,000000	0,00
911334122	Zabradlení svodidla ocelová sošazením sloupků kovovým do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2, ZSNH4/H2 svýplní ze svislých tyčí	5 590,00	44,600000	249 314,00	0,000000	249 314,00	44,600000	249 314,00	44,600000	249 314,00	0,000000	0,00
912311111	Montáž odrazek na svodidla ocelová	50,00	24,000000	1 200,00	0,000000	1 200,00	24,000000	1 200,00	24,000000	1 200,00	0,000000	0,00

**Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 10/2019**
**Stavba FA SMxMSK - Rekce a modern. sil. II-457 Sádek - Osoblaha - hr. Polsko**  
**Objekt 09 SO 201 - Most ev.č.457-04..**

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
						Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
914111111	Montáž svisté dopravní značky základní velikosti do 1 m <sup>2</sup> objímkami na sloupky nebo konzoly	K.US	180,00	2,00000	360,00	0,00	0,000000	2,000000	360,00	2,000000	0,000000	0,00	0,00
914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek	K.US	1 497,00	2,00000	2 994,00	0,00	0,000000	2,000000	2 994,00	2,000000	0,000000	0,00	0,00
935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zaitněním spár cementovou maltou s ložem tl. 100, mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tv	M	400,00	4,67300	1 869,20	0,00	0,000000	4,673000	1 869,20	4,673000	0,000000	0,00	0,00
938131111	Odsranění přebytečné zeminy (nanosů) u říms přítělného zdiva a křidel ručně	M3	600,00	5,30000	3 180,00	0,00	0,000000	5,300000	3 180,00	5,300000	0,000000	0,00	0,00
966075141	Odsranění nízkých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku	M	300,00	18,80000	5 640,00	0,00	0,000000	18,800000	5 640,00	18,800000	0,000000	0,00	0,00
R41	betonový žlab 80/330/590(669)	K.US	62,00	24,00000	1 488,00	0,00	0,000000	12,000000	744,00	12,000000	0,000000	744,00	744,00
R71	Dále bude provedeno očištění (otryskání) VVP do min. 5 mm a 20 % plochy do min. 10 mm. Na otryskanou, plochu bude nanesen adhezivní spojovací msaetek. Bude provede	M2	1 400,00	29,01600	40 622,40	0,00	0,000000	29,016000	40 622,40	29,016000	0,000000	0,00	0,00
	<b>997 Přesun sutě</b>				<b>309 307,60</b>	<b>0,00</b>			<b>308 563,60</b>			<b>744,00</b>	
997211511	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1, km	T	150,00	9,87800	1 481,70	0,00	0,000000	9,878000	1 481,70	9,878000	0,000000	0,00	0,00
997211519	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost. Připlatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	1,00	286,46200	286,46	0,00	0,000000	286,462000	286,46	286,462000	0,000000	0,00	0,00
997221815	Odvoz stavebního betonového odpadu k uloženíO pohybu odpadů bude vedena evidence dle vyhl. MZP. 383/2001. Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v míst	T	250,00	9,87800	2 469,50	0,00	0,000000	9,878000	2 469,50	9,878000	0,000000	0,00	0,00
	<b>998 Přesun hmot</b>				<b>4 237,66</b>	<b>0,00</b>			<b>4 237,66</b>			<b>0,00</b>	
998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkamenná, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní, vzdálenost do 200 m, jakékoliv délky objektu	T	10,00	23,84500	238,45	0,00	0,000000	23,845000	238,45	23,845000	0,000000	0,00	0,00
	<b>Celkem Stav. díl:</b>				<b>238,45</b>	<b>0,00</b>			<b>238,45</b>			<b>0,00</b>	
	<b>Celkem za Objekt</b>				<b>352 893,33</b>	<b>0,00</b>			<b>342 374,33</b>			<b>10 519,00</b>	

Za zhotovitele:

Petr Malohlava

Za stavební dozor:

Ing. Boris Drápeš



## Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 10/2019

Stavba FA SMxMSK - Rekce a modern. sil. II-457 Sádek - Osoblaha - hr. Polsko  
Objekt 10 SO 202 - Most ev.č. 457-0...

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
						Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]		Množství
<b>1 Zemní práce</b>													
113107141	Odsranění podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> živých.	M2	45,00	79,44300	3 574,94	0,000000	0,00	79,443000	3 574,94	79,443000	3 574,94	0,000000	0,00
127301401	Hloubení rýh pod vodou v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro, nabíječní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd.	M3	700,00	20,83200	14 582,40	0,000000	0,00	20,832000	14 582,40	20,832000	14 582,40	0,000000	0,00
175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin I až 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro	M3	250,00	20,83200	5 208,00	0,000000	0,00	20,832000	5 208,00	20,832000	5 208,00	0,000000	0,00
<b>Celkem Stav. díl:</b>					<b>23 365,34</b>	<b>0,00</b>	<b>23 365,34</b>	<b>0,00</b>	<b>23 365,34</b>	<b>0,00</b>	<b>23 365,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>													
317321118	Římky ze železového betonu C 30/37	M3	6 500,00	7,96000	51 740,00	0,000000	0,00	7,960000	51 740,00	7,960000	51 740,00	0,000000	0,00
317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	M2	1 590,00	19,20000	30 528,00	0,000000	0,00	19,200000	30 528,00	19,200000	30 528,00	0,000000	0,00
317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	M2	190,00	19,20000	3 648,00	0,000000	0,00	19,200000	3 648,00	19,200000	3 648,00	0,000000	0,00
317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10505 (R) nebo BSt 500	T	29 000,00	0,31900	9 251,00	0,000000	0,00	0,319000	9 251,00	0,319000	9 251,00	0,000000	0,00
348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms	M	2 000,00	69,40000	138 800,00	0,000000	0,00	69,400000	138 800,00	69,400000	138 800,00	0,000000	0,00
451315136	Podkladní a výpňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 20/25	M2	600,00	150,05600	90 033,60	0,000000	0,00	150,056000	90 033,60	150,056000	90 033,60	0,000000	0,00
462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prošetkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých, kamenů přes 500 kg	M3	1 800,00	20,83200	37 497,60	0,000000	0,00	20,832000	37 497,60	20,832000	37 497,60	0,000000	0,00
463211111	Rovnanina zlomového kamene neopracovaného třídného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování, líc svyklinování spár a dutin úlomky z kamene	M3	1 500,00	74,75700	112 135,50	0,000000	0,00	74,757000	112 135,50	74,757000	112 135,50	0,000000	0,00
463451113	Protílí konstrukce z kamene rovnaniny cementovou maltou MC-15	M3	3 600,00	90,05500	324 198,00	0,000000	0,00	90,055000	324 198,00	90,055000	324 198,00	0,000000	0,00
R81	Ocelové zábradlí se svislou výplní, výšky 1100mm. Zábradlí bude osazeno na stávající římsě mostovky. Osová vzdálenost jednotlivých sloupků je max. 2000 mm. Slo	M	5 500,00	69,40000	381 700,00	0,000000	0,00	69,400000	381 700,00	69,400000	381 700,00	0,000000	0,00
<b>Celkem Stav. díl:</b>					<b>1 179 531,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 531,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 531,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 531,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>													
573211111	Postřik živitný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu stínícího, v množství od 0,70 kg/m <sup>2</sup>	M2	10,60	210,93900	2 235,95	0,000000	0,00	210,939000	2 235,95	210,939000	2 235,95	0,000000	0,00



## Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 10/2019

Stavba FA SMxMSK - Rekce a modern. sil. II-457 Sádek - Osoblaha - hr. Polsko  
Objekt 10 SO 202 - Most ev.č. 457-0...

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbyvá	
						Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]		Množství
577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zneomodifikovaného asfaltu, v pruhu šířky přes 3 m tř. I. po zhutnění tl. 50 mm	M2	171,60	210,93900	36 197,13	0,000000	0,00	210,939000	36 197,13	210,939000	36 197,13	0,000000	0,00
578143233	Litý asfalt MA 11 (L-AS) srozprostřením zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 45 mm	M2	900,00	210,93900	189 845,10	0,000000	0,00	79,950000	71 955,00	79,950000	71 955,00	130,989000	117 890,10
	<b>Celkem Stav. díl:</b>				<b>228 278,18</b>		<b>0,00</b>		<b>110 388,08</b>		<b>110 388,08</b>		<b>117 890,10</b>
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
632663101	Náter betonové podlahy pro chodníky mostu polyuretanový 2x elastický	M2	320,00	79,44300	25 421,76	0,000000	0,00	79,443000	25 421,76	79,443000	25 421,76	0,000000	0,00
632664111	Náter betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační	M2	32,00	79,44300	2 542,18	0,000000	0,00	79,443000	2 542,18	79,443000	2 542,18	0,000000	0,00
R91	Čištění mostních ložisek	M2	100,00	79,44300	7 944,30	0,000000	0,00	79,443000	7 944,30	79,443000	7 944,30	0,000000	0,00
	<b>Celkem Stav. díl:</b>				<b>35 908,24</b>		<b>0,00</b>		<b>35 908,24</b>		<b>35 908,24</b>		<b>0,00</b>
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plývnám													
711341364	Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP	M2	80,00	210,93900	16 875,12	0,000000	0,00	79,950000	6 396,00	79,950000	6 396,00	130,989000	10 479,12
R14	izolace bitumenový pás modifikovaný směsí elastomerů a plastomerů přitavená ke konstrukci beton., mostovky	M2	150,00	210,93900	31 640,85	0,000000	0,00	79,950000	11 992,50	79,950000	11 992,50	130,989000	19 648,35
	<b>Celkem Stav. díl:</b>				<b>48 515,97</b>		<b>0,00</b>		<b>18 388,50</b>		<b>18 388,50</b>		<b>30 127,47</b>
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání													
404443130	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn	KUS	540,00	2,00000	1 080,00	0,000000	0,00	2,000000	1 080,00	2,000000	1 080,00	0,000000	0,00
I	AL, plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř. I obdětíčko												
911381114	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 2 m, výšky 0,8 m	M	4 000,00	36,00000	144 000,00	0,000000	0,00	36,000000	144 000,00	36,000000	144 000,00	0,000000	0,00
911381812	Odsranění silničního betonového svodidla snažozemem na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 0,8 m	M	300,00	36,00000	10 800,00	0,000000	0,00	36,000000	10 800,00	36,000000	10 800,00	0,000000	0,00
914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	KUS	180,00	2,00000	360,00	0,000000	0,00	2,000000	360,00	2,000000	360,00	0,000000	0,00
I	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek												
931992111	Výplň dilatačních spár zpolystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm	M2	150,00	5,95800	893,70	0,000000	0,00	5,958000	893,70	5,958000	893,70	0,000000	0,00
931994103	Těsnění spár betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem ukončujícími, spáry dilatační	M	200,00	19,86100	3 972,20	0,000000	0,00	19,861000	3 972,20	19,861000	3 972,20	0,000000	0,00
938111111	Čištění zdiva opěr, pilníků, křidel od mechu a jiné vegetace	M2	210,00	168,82000	35 452,20	0,000000	0,00	168,820000	35 452,20	168,820000	35 452,20	0,000000	0,00
938905311	Údržba ocelových konstrukcí údržba ložisek očištění, náter, namazání	KUS	500,00	14,00000	7 000,00	0,000000	0,00	14,000000	7 000,00	14,000000	7 000,00	0,000000	0,00



## Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 10/2019

Stavba FA SMxMSK - Rekece a modern. sil. II-457 Sádek - Osoblaha - hr. Polsko

Objekt 10 SO 202 - Most ev.č. 457-0...

Položka	Popis	MJ	Jed. cena		Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
			Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
938905311	Údržba konstrukcí údržba mostního závěru očistění, nátěr	M	500,00	5 750,00	0,00	0,00	11,500000	5 750,00	11,500000	5 750,00	0,00	0,00
941121112	Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dřev. tl. 38 mm., s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes	M2	115,00	10 695,00	0,00	0,00	93,000000	10 695,00	93,000000	10 695,00	0,00	0,00
941121212	Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Připlatek za první a každý další, den použití lešení k ceně -1112	M2	65,00	362 700,00	0,00	0,00	5 580,000000	362 700,00	5 580,000000	362 700,00	0,00	0,00
941121812	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dřev. tl. 38 mm., s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 p	M2	80,00	7 440,00	0,00	0,00	93,000000	7 440,00	93,000000	7 440,00	0,00	0,00
952904131	Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění	M	500,00	5 750,00	0,00	0,00	11,500000	5 750,00	11,500000	5 750,00	0,00	0,00
966075141	Odstaraní různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku	M	300,00	20 820,00	0,00	0,00	69,400000	20 820,00	69,400000	20 820,00	0,00	0,00
979099115	Uložení stavebního odpadu betonového	T	10,00	143,77	0,00	0,00	14,377000	143,77	14,377000	143,77	0,00	0,00
R72	A - STAVAJÍCÍ ŘÍMSA MOSTNÍ KONSTRUKCE-OTRYSKÁNÍ VVP DO min.10 mm, 20% PLOCHY DO min.30. mm- OČIŠTĚNÍ OCELOVÉ VYZTUŽE 20% PLOCHY A OPATŘENÍ ANTIKORÓZNÍ ÚPRAVOU SE	M2	2 900,00	1 837 237,00	0,00	0,00	633,530000	1 837 237,00	633,530000	1 837 237,00	0,00	0,00
	<b>Celkem Stav. díl:</b>			<b>2 457 087,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 457 087,87</b>		<b>2 457 087,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>997 Přesun sutě</b>												
997211511	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost do 1. km	T	150,00	2 156,55	0,00	0,00	14,377000	2 156,55	14,377000	2 156,55	0,00	0,00
997211519	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost. Připlatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	T	1,00	416,93	0,00	0,00	416,933000	416,93	416,933000	416,93	0,00	0,00
997221815	Uložení stavebního odpadu O pohybu odpadů bude vedena evidence dle vyhl. MŽP 383/2001. Zemina., která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude pře	T	250,00	3 594,25	0,00	0,00	14,377000	3 594,25	14,377000	3 594,25	0,00	0,00
	<b>Celkem Stav. díl:</b>			<b>6 167,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6 167,73</b>		<b>6 167,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>998 Přesun hmot</b>												
998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkamenná, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní, vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	10,00	6 267,33	0,00	0,00	626,733000	6 267,33	626,733000	6 267,33	0,00	0,00
	<b>Celkem Stav. díl:</b>			<b>6 267,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6 267,33</b>		<b>6 267,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Celkem za Objekt</b>			<b>3 985 122,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 837 104,79</b>		<b>3 837 104,79</b>	<b>148 017,57</b>	

**Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 10/2019**

Stavba FA SMxMSK - Reke a modern. sil. II-457 Sádek - Osoblaha - hr. Polsko  
 Objekt ZBY 1 Likvidace NO (nebezpeč.odpad) č.k. 170301

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
					Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
					0,00		48 987 530,55		48 987 530,55		933 103,47	
<b>Celkem za sestavu:</b>						49 920 634,02					48 987 530,55	933 103,47