

Projekt: Stojany pro kola v Liberci
Objednatel: Statutární město Liberec
Projektant: Kancelář architektury města
Dodavatel: TEWIKO systems, s.r.o.
Umístění: Liberec
Smlouva č.: DS201901175

SEZNAM ZMĚN k Analýze umístění stojanů (verze 8, 9. 3. 2020)	
PROJEKT: Stojany pro kola v Liberci ZMĚNY NAVRHL: Projektant, dodavatel, objednatel	DATUM: 24. 04. 2020
PŘEDMĚT ZMĚN: Stabilní opěrné stojany pro dvě kola (k zabudování do země)	
SEZNAM ZMĚN k 24. 4. 2020 – k „Analýze umístění stojanů, verze 8“	
U změn v níže uvedených bodech, které mají vliv na celkovou cenu zakázky je poznámka = více / méně práce (dle změnového listu č. 2, dále jen „ZL č. 2“).	
<ol style="list-style-type: none">1. Zrušeno umístění u Babylonu – nevhodné umístění ve vodící linii pro nevidomé, původně umístěn 1x stabilní stojan.2. Č. 8- Moskevská - posun stojanů tak, aby nezasahovaly do VL (vodící linie). Navíc je potřeba nové zaměření sítí, odstranění patníků / koše, zbudování základů pro osazení nového koše, doplnění žulové mozaiky (více práce dle ZL č. 2).3. Č. 2 – Metelkova – došlo k upřesnění umístění po dokončení prací realizovaných Teplárnou.4. Č. 6- Fügnerova – Rossmann – upraven požadavek na dlažbu pro nevidomé (UVL) vč. lemování. UVL ve tvaru „U“ k fasádě.5. Č. 9 – Šaldovo nám. – původní umístění zrušeno v průběhu výkopových prací – úprava povrchu do původního stavu, řešení nevhodnosti umístění z důvodu pořádku akcí (trhů atd.). Následně bylo prověřeno více míst v dané lokalitě a nově vytyčeno umístění pro 2x stabilní stojan na místo 4 ks stojanů. (více práce dle ZL č. 2).6. Č. 10- Malé divadlo – upraven požadavek na dlažbu pro nevidomé (UVL) vč. lemování. UVL ve tvaru „L“ k fasádě / zábradlí. Přidány 2 x stabilní stojany.7. Č. 18 ZOO – změna na mobilní stojan – v místě nově plánovaná rekonstrukce, původně 5 x stabilní stojan.8. Č. 20 Nový magistrát – snížen počet stojanů ze 4 na 2 po dodatečném prověření názoru na umístění s hasiči/ s odborem krizového řízení. Změna počtu stojanů nastala v průběhu již započatých prací – zhotoveny 4 x základy pro stojany (více práce dle ZL č. 2).9. Č. 21 – Forum – vchod u tržnice – přemístění stojanů k opačné straně vchodu (původní umístění bylo u dveří – nevhodné).10. Č. 22 – Botanická zahrada – přemístění stojanů k hlavnímu vchodu – vhodnější11. Číslo str. 43 – aktualizace schéma řešení s ohledem na nevidomé – UVL + lemování	

Projekt: Stojany pro kola v Liberci
Objednatel: Statutární město Liberec
Projektant: Kancelář architektury města
Dodavatel: TEWIKO systems, s.r.o.
Umístění: Liberec
Smlouva č.: DS201901175

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.