



Harmonogram "Oprava staničních kolejí v žst. Moravské Bránice - kolej č. 3"

Popis prací	počet pracovních dnů	9.9.	14.9.	15.9.	16.9.	17.9.	18.9.	19.9.	20.9.	21.9.	22.9.	23.9.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Přípravné práce, zařízení staveniště, složení kolejnic a pražců	1											
Demontáž prvků zab. zař.	0,5											
Vytržení kolejového roštu koleje č. 3 a 3a a zrušených výhybek	0,5											
Výměna pražců a upevňovadel ve výh. č. 5 a upevňovadel ve výh. č. 9	2,25											
Odtěžení kolejového lože	0,5											
Vybourání jímky a zasypání štěrkem	0,5											
Přehutnění pláně železničního spodku	0,5											
Předšterkování pro pokládku	1											
Montáž kolejového roštu v ose a vložení polí před výhybku č. 5 a v kol. č. 7	1,5											
Zašterkování kolejí	0,5											
Směrová a výšková úprava kolejí	1											
Svařování kolejnic, zřízení BK	1											
Zřízení 4 celopryžových přechodů	1											
Dláždění povrchu od výpravní budovy k přechodům	1											
Vytržení zrušené koleje č. 5 v délce 120m	0,5											
Úprava povrchu po vytržených kolejích a výhybkách	0,5											
Montáž prvků zab. zař.	2											
Úprava povrchu nástupiště	1,5											
Zřízení zarážedla v kolejí č. 3a, 5 a 7	1											
Úprava stezek	1											
Dokončovací práce	1											



Práce prováděné před zahájením výluky



Práce prováděné za výluky koleje

SEŽEV - REKO, a.s.
rekonstrukce a opravy železnic
Jarní 1116/50, 614 00 Brno-Maloměřice
IČ: 46904859 * DIČ: CZ46904859

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 933889

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d22b9b78-0707-4a85-9c8a-ff4f1ef10cb2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.07.2020 15:10:07



fbf8ebd3-35d9-4615-a044-7e86508d0c2a