

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ								ZMĚNOVÝ LIST č. 1							
stavba: Oprava mostních objektů na trati Frýdlant n.O. - Ostravice															
Objekt: SO 02 - Most v km 1,972								skutečné množství prací				soupis VCP a MNP			
Soupis: SO 02.1 - oprava železničního svršku								soud							
Místo: Frýdlant - Ostravice								Období:				Projektant:			
Zadavatel: Správa železnic s.o., OŘ Ostrava								Zpracovatel: Správa železnic s.o.							
Uchazeč: IDS Olomouc a.s.															
								DLE ZL				MĚNĚPRÁCE (-), VÍCEPRÁCE (+)			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	počet m.j.	cena celkem (Kč)	počet m.j.	cena celkem (Kč)				
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 342 984,60</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
1	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozproštěním šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	72,600										
2	M	5955101030	Kamenivo drcené drt frakce 8/16	t	5,808										
3	K	5905025010	Doplnění stezky šterkodrtí ojedinele ručně	m3	3,630										
4	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odčlizením v koleji	m3	100,960										
5	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	107,095										
6	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	394,000										
7	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	53,725										
8	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné	m	7,500										
9	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	182,062										
10	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	93,000										
11	K	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	ú.pl.	186,000										
12	K	5906130070	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,018										
13	M	5958128005_R	Komplety Ski U24 (svěrka Ski U24, šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)	kus	48,000										
14	M	5958158005_R	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6, podkladnice S4, umožňující prokluz kolejnice mezi koncem KMDZ a 1. mostnicí na O02	kus	22,000										
15	M	5958158080	Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5	kus	248,000										
16	M	5958176000	Penefolové pásy folie 30x1x0,005	m	0,880										
17	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	36,000										
18	M	5958158075	Podložka z penefolu pod podkladnici 390/170/5	kus	58,000										
19	M	5958158005_R	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49, podkladnice S4M 233/126/6	kus	126,000										
20	M	5958158005_R1	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49, podkladnice S4M 233/126/6, umožňující prokluz kolejnice mezi koncem KMDZ a 1. mostnicí na O02 (rozednice)	kus	2,000										
21	K	5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u"	km	0,039										
22	K	5906140105	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. T rozdělení "d"	km	0,061										
23	K	5907015190	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d"	m	76,000										
24	K	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	520,000										
25	K	5907050020	Dělení kolejnic fezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	4,000										
26	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	8,000										
27	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	24,000										
28	K	5908010030	Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. S49	styk	6,000										
29	M	5958101005	Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S 730 mm	kus	12,000										
30	M	5958107010	Šroub spojkový M24 x 165 mm	kus	24,000										
31	M	5958116000	Matice M24	kus	24,000										
32	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	768,000										
33	K	5909030010	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,022										
34	K	5909030020	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,054										
35	K	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,044										
36	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,108										
37	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plyný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000										
38	K	5910030530	Dosažení dovolené upinací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000										
39	K	5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovací s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	280,000										
40	M	5956140050	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění pružné-Ski24	kus	65,000										
41	M	5956101005	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 260x260x150 mm	kus	29,000										
42	M	5958128005	Komplety Ski 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)	kus	328,000										
43	M	5958140010	Podkladnice žebrová tv. S4M	kus	128,000										
44	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	744,000										
45	M	5958140000	Podkladnice žebrová tv. S4	kus	58,000										
46	M	5957104025 - R	Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 51 metru	kus	2,000										
47	M	5957101050	Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m	kus	2,000										
48	M	5957110030	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m	86,600										
49	K	5912065010	Montáž zajišťovací značky samostatné konzolové	kus	2,000										
50	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	0,286										
51	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	7,000										
52	K	7592005074	Montáž počítačového bodu počítače náprav SIEMENS	kus	2,000										
53	K	7592007074	Demontáž počítačového bodu počítače náprav SIEMENS	kus	2,000										
54	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatelů nebo výzskuz) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	7,000										
55	K	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatelů nebo výzskuz) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	33,980										
56	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypáním (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	100,960										
57	K	9902300600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypáním (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	188,420										
58	K	9902900100	Naložení sypáním, drobného kusového materiálu, suti	t	390,340										
59	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	7,000										
60	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000										
61	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	8,994										
62	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,050										
63	K	9909000700	Poplatek za recyklaci kameniva	t	100,960										

za objednatele:

Vladimír Czerný

za zhotovitele:

Ing. Martin Kolář

CELKEM MNP

Celkem VCP

rozdíl

0,00

0,00

0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1144164

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3153fa6e-8de8-4320-a9a4-a3ef73fc61d9

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.10.2020 13:01:02



05232d20-7758-47f4-80cb-bb2927ea02de