

D o h o d a

o ukončení smlouvy o dílo č. 6440-0507-2020-20 – Oprava betonových nájezdů před vraty b.č. 24, 25“ uzavřené dne 12.8.2020, s finančním vypořádáním provedených prací

I.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED], ZV SPS 0507, tel. [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. STEBAU Jaroměř s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16892

Sídlo: Husova 149, 551 01 Jaroměř
IČO: 259 45 947
DIČ: CZ25945947
Bankovní spojení: ČSOB Jaroměř
Číslo účtu: 0208225823/0300
Zastoupená: Petrem Brožem - jednatelem
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Petr Brož, [REDACTED]
- ve věcech technických: Petr Brož, [REDACTED]
Fax: ...
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: ww4peq
Adresa pro doručování: Husova 149, 551 01 Jaroměř

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé,

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu:

I.

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení čl. 13.1. písm. b) smlouvy „Zánik závazků“ o ukončení smluvních závazků vyplývajících ze shora uvedené smlouvy, a to ke dni 8.10.2020.
2. Dne 12.8.2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo 6440-0507-2020-20 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení opravy betonových nájezdů před vraty b.č. 24, 25 s termínem plnění do 18.11.2020.
3. Důvodem ukončení smluvního vztahu je nemožnost provedení kompletních oprav z důvodu zjištěných skutečností při provedení průzkumu stávajících nájezdů a komunikace. Konstrukce včetně podloží stávajícího nájezdu a komunikace neodpovídá předpokládané skladbě, ze které vycházel technologický postup opravy a rozsah prací uvedený v příloze č. 1 – položkový rozpočet ke smlouvě. Vzhledem k tomu se obě strany dohodly o ukončení smluvního vztahu a finančním vypořádání svých závazků.

II.

1. Objednatel se touto dohodou zavazuje uhradit zhotoviteli částku odpovídající skutečně vynaloženým a prokazatelným nákladům dle soupisu provedených prací a dodávek ze dne 7.10.2020. Zhotovitel tak provedením těchto prací vznikl nárok na úhradu částky ve výši 104 321,60 Kč bez DPH, 126 229,14 Kč včetně 21% DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že celková částka za provedené dílo bude zaplácena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této dohody.
3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
4. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

III.

Po splnění povinností dle čl. II. této dohody budou smluvní strany zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě v souvislosti s uvedenou smlouvou žádné finanční nároky. Ostatní ujednání smlouvy jsou i nadále v platnosti (záruční lhůta, smluvní sankce, reklamace).

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.
2. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.
3. Statutární zástupci smluvních stran prohlašují, že dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastními podpisy.

Přílohy: příloha č. 1 - soupis provedených prací a dodávek – 8 listů

Za objednatele :

Za zhotovitele:

Dne: 13 -10- 2020

Dne: 8.10.2020

Jednatel společnosti
Petr Brož

Rekapitulace soupisu skutečně provedených prací

Kód: 05-19-54
Stavba: Oprava betonových nájezdů před vraty b.č. 24,25
 KSO:
 Místo:
 CC-CZ:
 Datum: 7.10.2020
 Zadavatel:
 IČ:
 DIČ:
 Uchazeč:
STEBAU Jaroměř s.r.o
 IČ: 25945947
 DIČ: CZ25945947
 Projektant:
 IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel:
 IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH 104 321,60

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	104 321,60	21 907,54
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přeneseně	21,00%	0,00	0,00
sníž. přeneseně	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 126 229,14

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Rekapitulace soupisu skutečně provedených prací

Kód: 05-19-54
Stavba: Oprava betonových nájezdů před vraty b.č. 24,25
 Místo:
 Datum: 07.10.2020
 Zadavatel:
 Uchazeč: **STEBAU Jaroměř s.r.o**
 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		104 321,60	126 229,14
b.č.24	Oprava nájezdů	36 523,08	44 192,90
b.č.25	Oprava nájezdů	67 798,54	82 036,23



Krycí list soupisu skutečně provedených prací

Stavba:

Oprava betonových nájezdů před vraty b.č. 24,25

Objekt:

b.č.24 - Oprava nájezdů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STEBAU Jaroměř s.r.o., Jaroměř

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.10.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	36 523,06
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	36 523,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 523,06	21,00%	7 669,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **44 192,90**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava betonových nájezdů před vraty b.č. 24,25

Objekt: b.č.24 - Oprava nájezdů

Místo:

Datum: 07.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	36 523,06
HSV - Práce a dodávky HSV	36 523,06
1 - Zemní práce	4 860,00
5 - Komunikace pozemní	12 060,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 300,90
997 - Přesun sutě	8 110,21
998 - Přesun hmot	191,95
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	36 523,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava betonových nájездů před vraty b.č. 24,25

Objekt:

b.č.24 - Oprava nájездů

Místo:

Datum: 07.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 523,06	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				36 523,06	
D	1		Zemní práce				4 860,00	
1	K	113107431	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech strojně pi do 15 m ²	m ²	15,000	324,00	4 860,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech strojně pi do 15 m ²					
	VV		5,0*3,0 " OBJ 24 - VJEZD 1 VRATA		15,000			
	VV		Součet		15,000			
D	5		Komunikace pozemní					
2	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m ³ /m ²	m ²	15,000			
	PP		Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m ³ /m ²					
	VV		5,0*3,0 " OBJ 24 - VJEZD 1 VRATA		15,000			
	VV		Součet		15,000			
3	K	581121215	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 150 mm	m ²	15,000			
	PP		Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 150 mm					
	VV		5,0*3,0 " OBJ 24 - VJEZD 1 VRATA		15,000			
	VV		Součet		15,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	5,000			
	PP		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu					
	VV		5,0*1 " OBJ 24 - VJEZD 1 VRATA		5,000			
	VV		Součet		5,000			
5	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	5,000			
	PP		Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem					
	VV		5,0*1 " OBJ 24 - VJEZD 1 VRATA		5,000			
	VV		Součet		5,000			
6	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotností do 7,5 kg/m ²	t	0,289			
	PP		Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotností do 7,5 kg/m ²					
	VV		2*(15,410*7,6)*1,25/1000 " PLOCHA 2X + 25 % PŘESAHY A PROŘEZ		0,289			
	VV		Součet		0,289			
7	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	5,000			
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm					
	VV		5,0*1 " OBJ 24 - VJEZD 1 VRATA		5,000			
	VV		Součet		5,000			
8	K	919791800.1	Závěrečný úklid staveniště po provedení prací	kpl	1,000			
	PP		Závěrečný úklid staveniště po provedení prací					
D	997		Přesun sutě					
9	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,983			
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km					
10	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	92,625			
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot					
	VV		4,875*19 " do 20km		92,625			
	VV		Součet		92,625			
11	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,983			
	PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
12	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	4,875			
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101					
	VV		4,875 "betony		4,875			
	VV		Součet		4,875			
D	998		Přesun hmot					
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,953			
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					

KRYCÍ LIST SOUPISU SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Oprava betonových nájezdů před vraty b.č. 24,25

Objekt:

b.č.25 - Oprava nájezdů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

07.10.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STEBAU Jaroměř, s.r.o. Jaroměř

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	67 798,54
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	67 798,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 798,54	21,00%	14 237,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 82 036,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava betonových nájezdů před vraty b.č. 24,25

Objekt: b.č.25 - Oprava nájezdů

Místo:

Datum: 07.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	67 798,54
HSV - Práce a dodávky HSV	67 798,54
1 - Zemní práce	7 907,50
5 - Komunikace pozemní	23 583,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 969,95
997 - Přesun sutě	18 091,39
998 - Přesun hmot	1 246,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	67 798,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava betonových nájездů před vraty b.č. 24,25

Objekt: b.č.25 - Oprava nájездů

Místo:

Datum: 07.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							67 798,54	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				67 798,54	
D	1		Zemní práce				7 907,50	
1	K	113107043	Odstranění podkladu živých tl 150 mm při překopech ručně	m2	2,250			
	PP		Odstranění podkladu živých tl 150 mm při překopech ručně					
	VV		1*1,50*1,50 " MEZI BRÁNOU A OBJ 25 - OPRAVA KOLEM			2,250		
	VV		1KS POKLOPŮ- PRO ACP				2,250	
	VV		Součet POKLOPY				2,250	
2	K	113107443	Odstranění podkladu živých tl 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	4,750			
	PP		Odstranění podkladu živých tl 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2 plocha před bránou					
	VV							
3	K	113107531	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	19,500			
	PP		Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2					
	VV		6,50*3,0 " OBJ 25 - VJEZD 1 VRATA			19,500		
	VV		Součet				19,500	
5	K	113154122	Frézování živého krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	7,000			
	PP		plocha před ocel. bránou 2x3,5m					
	VV							
D	5		Komunikace pozemní					
7	K	565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 80 mm	m2	7,000			
	PP		Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 80 mm před oc. bránou					
8	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	26,500			
	PP		Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2					
	VV		6,50*3,0 " OBJ 25 - NÁJEZD 1 VRATA			19,500		
	VV		2x3,5 m -KOM PŘED OCELOVOU BRÁNOU				7,000	
10	K	572340111.1	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	10,500			
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm					
	VV		2*3,5=7M2					
	VV		1*3,5=3,5M2					
12	K	573211112	POSTŘIK živých spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	7,000			
	PP		Postřik živých spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2					
13	K	581121215	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB tl 150 mm	m2	19,500			
	PP		Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB tl 150 mm					
	VV		6,50*3,0 " OBJ 25 - VJEZD 1 VRATA					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
14	K	918299291.2	Čištění tlakovou vodou ploch komunikací stávajících	m2	7,000			
	PP		Čištění tlakovou vodou ploch komunikací stávajících					
15	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živém krytu	m	13,000			
	PP		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živém krytu					
16	K	919122112	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	13,000			
	PP		Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem					
17	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,366			
	PP		Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2					
	VV		2*(19,50*7,5)*1,25/1000 " PLOCHA 2X + 25 % PŘESAHY A PROŘEZ			0,366		
19	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	18,500			
	PP		Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm					
	VV		(2+3,5)*2+7,5=18,5 M					
	VV							
20	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	8,000			
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm					
	VV		2*3,0 "OBJ 25 - BET PLOCHA 1 VRATA			8,000		
	VV							
21	K	919791800.1	Závěrečný úklid staveniště po provedení prací	kpl	0,300			
	PP		Závěrečný úklid staveniště po provedení prací					
D	997		Přesun sutě					
22	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	10,200			

PP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Vodovrná doprava vybouraných hmot do 1 km				
23	K 997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodovrné dopravy vybouraných hmot	t	193,800		
PP		Příplatek ZKD 1 km u vodovrné dopravy vybouraných hmot				
W		10,2*19 " do 20km				
24	K 997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodovrnou dopravu	t	10,200		
PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodovrnou dopravu				
25	K 997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	6,170		
PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101				
W		12,102 "betony				
W		Součet				
				12,102		
				12,102		
26	K 997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	4,030		
PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302				
D	998	Přesun hmot				
27	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	18,600		
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				