



Projekt:	23468 - Rekonstrukce TWY B1 a B2	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	004

Komu: SKANSKA, a.s.

Od: Letiště Praha, a.s.

Stavební Objekt:

SO 112: Oprava pojezdového pruhu TWY B2
SO 122: Stavební připravenost pro SSZ na TWY B2
SO 132: Výměna šterbinových žlabů na TWY B2
SO 212: Kabelovody na TWY B2
SO 412: Svétlé zabezpečovací zařízení (SZZ) na TWY B2
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Předmět změny:

Žádost o změnu vznesl: Letiště Praha, a.s./Skanska, a.s.
NE

Odkazy na výkresy :

Důvod změny:

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady - Odražeče výtokových plynů
Osazení 71 ks odražečů vč. dopravy a manipulace dle POP LP-RO-028-2019.
Objekt SO 112 Oprava pojezdového pruhu
Zmenšení rekonstruované plochy o 193 m2 z důvodu zachování provozu na TWY A.
Zlepšení zeminy hydraulickým pojivem - Zlepšení zeminy na základě geologického průzkumu – zpráva 02/06/2019 v hl. 400mm oproti 300mm uvedených v PD.
Sanace podpůrného prahu - Navrtání a vlepění kotevní výztuže a následně dobetonování.
SO 122: Stavební připravenost pro SSZ na TWY B2
Doplnění chybějící výměry potrubí PE HD potřebných pro stavební připravenost SZZ (kabely pro SZZ).
SO 132: Výměna šterbinových žlabů na TWY B2 - Obetonování kanalizačních šachet
Obetonování 4 ks kanalizačních šachet z důvodu většího poškození než bylo předpokládáno.
SO 212: Kabelovody na TWY B2 - Náhrada částí kabelovodu
Osazení nové části stávajícího kabelovodu zbouraného z důvodu výškové kolize s původní vozovkou.
Výměna stropní desky kabelové šachty - Rekonstrukce stropní desky vykazující statické poruchy a hrozící propadem pod letadlem.
SO 412: Svétlé zabezpečovací zařízení (SZZ) na TWY B2 - Zapuštěná všesměrová návěstidla (18ks) byla dodána LP, a.s.
Vyhlídková plocha – SPP 235390.00 - Souběžně se stavbou Rekonstrukce TWYs B1 a B2 bylo rozhodnuto o vybudování zpevněné vyhlídkové plochy na OP NORTH.
Změna bankovní záruky - Není třeba prodlužovat bankovní záruku. V tomto případě bude ponecháno pouze zádržné.

Časové ohodnocení: bez dopadu do času **Dopad do celkových termínů:** NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

odražeče výtokových plynů, úprava pláně, stropní desky KŠ, výztuž prahů, SZZ, výstavba vyhlídkové plochy

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

SO 112: Oprava pojezdového pruhu TWY B2	134 226,43 Kč
SO 122: Stavební připravenost pro SSZ na TWY B2	224 000,00 Kč
SO 132: Výměna šterbinových žlabů na TWY B2	88 224,38 Kč
SO 212: Kabelovody na TWY B2	243 163,54 Kč
SO 412: Svétlé zabezpečovací zařízení (SZZ) na TWY B2	-584 528,00 Kč
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	320 640,00 Kč
Celkem TWY B2	425 726,35 Kč

Vyhlídková plocha 442 277,00 Kč

Celková předpokládaná cena 868 003,35 CZK

Celková cena díla dle SOD bude tímto OMZ překročena.

Zhotovitel:

SKANSKA, a.s.

Datum a podpis:

Objednatel:

Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací