

Změnový list č. 18

**Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV**

Datum vydání požadavku:

15.3.2021

Adresa objednatele:
**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

NIVELAČNÍ STĚRKY, HYDROIZOLACE

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektovou dokumentace řešeno.

Popis stávajícího stavu:

Projektová dokumentace předpokládala po vybourání podlah provedení opravy mazanin samonivelační stěrkou v dílčí části ploch a v ostatních se předpokládal povrch po vybourání dostačující pro provedení nových konstrukcí.

Hydroizolace stěn pod obklady byla projektem předpokládána i v místech, kde nedochází vzniku významné zátěže vlhkem.

Popis nového řešení:

Po odstranění stávajících povrchů a odkrytí mazanin bylo vyhodnoceno, že je nutno provést nivelační stěrku i v ostatních částech ploch, aby byla zabezpečena dostatečná rovinnost pro montáž dlažeb a realizaci hydroizolací.

Projektantem byl upraven rozsah hydroizolací pod obklady na plochy exponované vlhkostí a to sprchy. V ostatních plochách nebude hydroizolace realizována. Hydroizolace podlah budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací. Byly doplněny těsnící pásy do koutů.

Zdůvodnění změny:

Sjednocení rovinnosti povrchu podlah, úprava podkladu pod hydroizolační stěrky.

Aktualizace výměr hydroizolací a doplnění těsnících pásů koutů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Nemá vliv na termín.

Zvýšení kvality provozu.

Cena díla se snižuje o **-105 551,73 Kč bez DPH.**

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Lukáš Havel

prokurista

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Ing. Karel Drahokoupil

projektant

Změnový list č. 18

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Ing. Roman Havlan	technický dozor stavebníka	
-------------------	----------------------------	--

Vyjádření Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace:

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Mgr. Ilona Medunová	ředitelka školy	
	správce budov	

Vyjádření Vyšší policejní škola a střední policejní školu MV v Praze:

Datum: 15.3.2021

bez připomínek

	zástupkyně ředitele pro ekonomický úsek	
	vedoucí odboru středního policejního vzdělávání Sokolov	

Vyjádření objednatele:

bez připomínek

Datum:

17.3.2021

	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	
	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	

Přílohy: položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 18

Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO 759, SOKOLOV

Objednatel:

Karlovarský kraj
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Zhotovitel:

ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 26316803
DIČ: CZ26316803

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

		Celkem				-105 551,73
		Vícepráce				
		Méněpráce				

		Změnový list č. 18 - Nivelační stěrky, hydroizolace				
	771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 15 mm	m2	400,00		
	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-262,97		
	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	10,16		
	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	10,16		
	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-548,45		
	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	-0,78		
	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,78		
	771591237	Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	289,17		
	24771221	páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm	m	303,63		

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

	781131237	Montáž izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	36,00		
	24771221	páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm	m	37,80		