



Technický list změny (TLZ) č.: 10

SoD MBÚ č.:

SoD FGÚ č.:

Bez čísla

MBÚ Ze dne:

FGÚ ze dne

28.4.2021

Stavba:

Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR - Rekonstrukce současných zvěřinců v budově G

Objekt:

G

Název změny:

Záchytný systém střechy v objektu G

Důvod a popis změny:

Stavební povolení řádně vydané pod č.j. P4/161285/19/OST/RAZ neobsahuje povinnost provedení záchytného systému na střeše objektu „Pavilon G“ Fyziologického ústavu AV ČR v.v.i.

V průběhu výstavby koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby (dle zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) upozornil na změny v normách a vyplývající možný budoucí rozpor s právními předpisy pro používání stavby.

Jedná se zejména o:

- Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Koordinátor BOZP doporučil (dle jeho povinností vyplývajících ze zákona 309/2006 Sb.) provést úpravu projektové dokumentace a doplnit ji o provedení „Záchytného systému“ dle ČSN 795.

Ve třetí části vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedeny požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb. Jeden z hlavních požadavků podle vyhlášky, je **bezpečnost a přístupnost při užívání stavby**.

Vzhledem k tomu, že na střeše objektu G jsou umístěny technologie chladu, dále vstupy do strojoven VZT a strojovny výtahu a v důsledku toho evidentní nutnost četných revizních návštěv na střeše objektu, je pro budoucí užívání nezbytné rozšíření díla o záchytný systém, kdy v opačném případě by užívání nebylo v souladu s právními předpisy.

Přílohy:

- 1) Rozpočet ZL026 – Záchytný systém střechy v objektu G

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Cenový dopad:

Odpočet: 0,- Kč

Přípočet: 486.343,93 Kč

Celkem: **486.343,93 Kč**

Detailní výkaz výměr je přílohou jednotlivých změnových listů.

Odsouhlasení:**Datum:**

Objednatel	Jméno	Podpis	Zhotovitel	Jméno	Podpis
MBÚ			VW WACHAL	Hubert Kuchař	
FGÚ					
Projektant	Jméno	Podpis	TDS	Jméno	Podpis
PROSTOR 008			MBÚ		
			FGÚ	Ing. Jan Kolářný	