

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: **Rekonstrukce VZT v opravně laků Vršovice**

Číslo stavby: **ID 20-0-2410**

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:	Číslo (pod) objektu:	Název: Lakovna Vršovice
Popis změny: Betonový podklad pod VZT jednotku - zesílení z původních 100mm na 250mm Odvod kondenzátu - nebude realizován výkop do hloubky 1m, kondenzát bude odveden na odstavnou a pojezdovou plochu Vedení el. trasy - nalezena jednodušší trasa, bez nutnosti použití protipožárních ucpávek Vyčištění stávajícího VZT potrubí - z důvodu zanesení nečistotami je nutné vyčištění - prostor lakovny Zazdění prostupů po původním větracím systému Betonové pražce pod chladicí jednotku nahradí ocelová konstrukce žárově zinkovaná K zabezpečení VZT techniky proti nehodě s projíždějícími busy budou instalovány betonové zábrany Instalace ocelových poklopů na otevřené prostupy do sklepních prostor		
Zdůvodnění změny: Zesílení betonového podkladu - z důvodu nestabilního podloží došlo k zesílení a armování podkladu Odvod kondenzátu - vzhledem k technické náročnosti a ekonomické výhodnosti bude využito jednodušší a levnější řešení Vedení el. trasy - nalezena jednodušší trasa Vyčištění potrubí - několik let nepoužíváno VZT potrubí pro přívod vzduchu, silně zanesené nečistotami, prostor lakovny = velký důraz na čistý přívod vzduchu Zazdění prostupů - pro přívod vzduchu dříve využívány větráky, které nyní budou nahrazeny VZT, dochází k jejich odstranění a zazdění Podklad chladicí jednotky - technicky lepší řešení pomocí ocelové konstrukce Betonové zábrany - zajištění bezpečnosti proti nárazu projíždějících busů Ocelové poklopy - po demontáži části porubí budou tyto prostupy zakryté pomocí poklopů.		

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Položkový rozpočet	1x A4
Příloha č. 2	Prohlášení o změnách	1x A4

	Celkem počet stran návrhu změny stavby	2x A4
--	---	--------------