

Položkový rozpočet

Zakázka: **Výstavaba kolumbária III. na hřbitově Ostrava-Třebovice**

Objednatel: **Statutární město Ostrava městský obvod Ostrava Třeboví**
ul. 5. května 5027/1
722 00 Ostrava-Třebovice

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451

Zhotovitel: **SIPOSAN, s. r. o.**
Mostárenská 503/49
70300 Ostrava-Vítkovice

IČ: 63485745
DIČ: CZ63485745

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 895 711,70
PSV	0,00
MON	0,00
edlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 895 711,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 895 711,70 CZK
Základní DPH	21 %	398 099,46 CZK
Zaokrouhlení		-0,16 CZK

Cena celkem s DPH **2 293 811,00 CZK**


v Ostravě

dne 27.10.2021

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			13 469,32
27	Základy	HSV			47 652,55
5	Komunikace	HSV			16 518,79
920	Kolumbária - montovaný systém	HSV			1 818 071,04
Cena celkem					1 895 711,70



Položkový rozpočet

S:	3.et. kolumbária na měst.hřbitově Ostrava Třebovice
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				13 469,32
1	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 17,6*3/5	m3	10,56000	1 150,00	12 144,00
2	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	10,56000	41,88	442,25
3	998151112R00	Přesun hmot do 1 km 3,66*3/4	t	2,74500	321,70	883,07
				2,74500		
Díl:	27	Základy				47 652,55
4	279350001RA0	Bednění a odbednění základových konstrukcí 16,16*3/5	m2	9,69600	712,00	6 903,55
5	279310024RA0	Základová kce z betonu C 12/15 tloušťky 60 cm 17*3/5	m2	10,20000	3 995,00	40 749,00
				10,20000		
Díl:	5	Komunikace				16 518,79
6	591050020RA0	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek 11,3	m2	11,30000	1 461,84	16 518,79
				11,30000		
Díl:	920	Kolumbária - montovaný systém				1 818 071,04
7	920100101	nosný obvodový rám var 1 teraco vápenec , ve formě vymývaného teraca podle výrobní projektové dokumentace typu (k dispozici u zadavatele)	ks	3,00000	141 200,00	423 600,00
8	920100102	žulová uzavírací popisová deska , / černá jednostranně leštěná žula (bez textu) podle výrobní projektové dokumentace typu (k dispozici u zadavatele)	ks	27,00000	5 421,00	146 367,00
9	920100103	3*9 kovové výtzuhy, / ocelová konstrukce trubková v provedení nerez podle výrobní projektové dokumentace typu (k dispozici u zadavatele)	kplt	3,00000	265 128,00	795 384,00
10	920100104	železobet.schránky + podstavec (celá jedna sekce, / 9 schránek v jedné sekci) podle výrobní projektové dokumentace typu (k dispozici u zadavatele)	ks	3,00000	131 254,00	393 762,00
11	920100105	stojan mezi sekcemi, / pietní dekorace květiny, svíčky podle výrobní projektové dokumentace typu (k dispozici u zadavatele)	ks	2,00000	17 410,00	34 820,00
12	920100106	kotva rámu na zdivo oplocení podle výrobní projektové dokumentace typu (k dispozici u zadavatele)	ks	7,00000	1 850,00	12 950,00
13	920100107	povrchová úprava nadzemní části základového bloku podle výrobní projektové dokumentace typu (k dispozici u zadavatele)	m2	2,37600	2 415,00	5 738,04
14	920100108	1,98*6/5 sedák betonový, povrch teraco, vápenec ve formě vymývaného teraca	ks	2,37600	5 450,00	12 861,60
				1,00000		5 450,00

podle výrobní projektové dokumentace typu
(k dispozici u zadavatele)