

č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	35.týden							36.týden							37.týden							38.týden							39.týden							P O Z N Á M K Y												
		úsek	kolej	NTV	ZZ		29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	výkon	mechanizace											
<b>trať č. 503</b>																																																						
1	73233 H	Liběchov + Liběchov - Mělník	celá + 1, 2	ANO	-	22:30 - 4:50																																							stavba TB + montáž TV									
2	73233 G	Liběchov	celá	ANO	-	22:30 - 4:50																																								stavba TB + montáž TV								
3	73233 G1	Liběchov	celá	ANO	-	21:10 - 5:45																																								stavba TB, demontáž řežozek + montáž TV								
4	73233 I	Liběchov + Liběchov - Štětí	celá + 1, 2	ANO	-	22:30 - 4:50																																								stavba TB + montáž TV								
5	72 D 03 012	Štětí + Štětí - Liběchov	liché + 1	ANO	PZZ	7:00 - 14:00											S																												výměna P jazyka a opomice výh.č. 1, odstranění def.vad, svařování 10 sv. R65	2 ČELA								
6	72 C 03 012	Liběchov - Štětí + Štětí	2 + sudé	ANO	PZZ	7:00 - 16:00										S																													výměna P jazyka a opomice výh.č. 4 a 6, svařování 8 sv. R65	2 ČELA								
7	72 A 03 022	Štětí - Hořtka	2	ANO	-	7:00 - 15:00																				S																			odstranění defektoskopických vad, svařování 14 sv. R65	2 ČELA								
8	73038 A	Polepy - Hořtka	-	1,2.TK	PZZ	21:30 - 5:30																																								montáž vodičů, zemnicího a kombinovaného zemnicího lana nové budovaného vedení 400 kV V450/428 křížujícího trať v km 396,868	CPS							
9	73339 A	Polepy	1, 3 + v.č. 13	ANO	-	7:00 - 17:00																					B	B	B																	odstranění blátivých míst - N+N, výměna pražců 33 ks za KV13 - TO, CBV - v.č. 13 - Firma	SVP							
10	73339 B	Polepy	2, 4 + v.č. 6	ANO	-	7:00 - 17:00																																									odstranění blátivých míst - N+N, výměna pražců 50 ks za KV6 - TO, CBV - v.č. 6 - Firma	SVP						
11	73358 A	Litoměřice d.n. - Polepy	1	ANO	-	7:00 - 15:00																																									zřízení 4x LIS (2 páry) pro nové PZS, svařování 8 sv.							
12	75023 A	Litoměřice d.n. - Polepy	-	NE	PZZ 1,2	7:00 - 14N - 12:00																																										výměna technologie PZZ v km 399,934 - NTD	UZAVÍRKY + 400,857					
13	75023 B	Litoměřice d.n. - Polepy	-	NE	PZZ 1,2	7:00 - 5N - 16:00																																										úprava KO PZS 2T2, 2T3, 2T4, 2T5, 2T6, 1T2, 1T3 a 1T4 v 1.TK a 2.TK mezi stanicemi Polepy - Litom. d.n., posun oddíl. náv. 2-3998 do nové km polohy						
14	72 A 03 222	Polepy - Litoměřice d.n.	2	ANO	PZZ	7:00 - 14:00																																										odstranění defektoskopických vad, svařování 8 sv. R65, zřízení 6x LIS, svařování 12 sv., posun návěstidla 2S a předvěsti 2-3998 - NTD						
15	72 D 03 412	V. Žernoseky + V. Žernoseky - Litoměřice d.n.	liché + 1	ANO	PZZ	7:00 - 14:00																																									výměna srdcovky výh.č. 3, odstranění def.vad, rušení LIS v 3.SK, svařování 8 sv. R65, CBV - v.č. 3, 5 - Firma	2 ČELA						
16	73246 A	V. Žernoseky	2, 4 + v.č. 8, 9, 11	ANO	-	7:00 - 17:00			S	X																																					výměna P jazyka a opomice výh.č. 11, svařování 8 sv. R65, výměna 66 ks pražců mezi L6 a KV8 - N+N CBV - v.č. 11 - Firma							
17	72 D 03 422	Sebuzín - V. Žernoseky + V. Žernoseky	1 + liché	ANO	-	7:00 - 14:00																					S																					výměna L jazyka a opomice výh.č. 15, rušení LIS v 3.SK, svařování 8 sv. R65, CBV - v.č. 11 - Firma	2 ČELA					
18	72 N 03 504	Sebuzín	2, 4 (od ZV4 po nám.v.č.11)	ANO	-	7:00 - 14:00																																									výměna L jazyka a opomice výh.č. 9, odstr. def. vad, svařování 8 sv. R65, CBV - v.č. 6, 9 - Firma	2 ČELA						
19	73247 A	Děčín východ + Děčín východ - Benešov n.Pl.	v.č. 102 + TK	ANO	PZZ	8:15 - 15:20																																										výměna P jazyka a navaření P opomice výh.č. 102, navaření srdcovky výhybek č. 103, 104 - N+N, svařování 4 sv. S49, TK - dotahování upevňovačel, odstr.def.vad	SVP					
<b>trať č. 544</b>																																																						
20	73069 A	Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb	1, 1a + TK + záhlí + 4a (v.č. 3)	ANO	-	9:00 - 260N - 17:00																																												od 1.3. do 10.12. rekonstrukce mostu v km 458,756 a tunelu v km 458,363 - Strabag Rail				
<b>trať č. 527</b>																																																						
21	73248 A	D. Beřkovic + D. Beřkovic - Vraňany	v.č. 1 + záhlaví + 1	ANO	PZZ	7:00 - 3N - 20:00																																												oprava přejezdu v km 457,932 - Pedasta, ASP - 2.300 m + v.č. 1 - TSS	UZAVÍRKA			
22	73248 B	Vraňany - D. Beřkovic + D. Beřkovic	2 + část záhlaví	ANO	PZZ	7:00 - 3N - 20:00																																												oprava přejezdu v km 457,932 - Pedasta, ASP - 750 m, oprava nástupišť Čitov, demontáž a montáž přejezdu v km 455,055 - TSS, výměna 2x LIS v km 451,640 a 1x vložka v km 450,815, svařování 6 sv. UIC	2x UZAVÍRKA			
23	73248 C	D. Beřkovic	vraňanské zhlaví - v.č. 3, 4	NE	-	7:00 - 14:00																																												vým. P jazyka a opor.výh.č. 3 a L jazyka a opor.výh.č. 4, svařování 6 sv. UIC, CBV - v.č. 2, 3 - Firma	2 ČELA			
24	73250 A	D. Beřkovic + D. Beřkovic - Hněvice	zhlaví + záhlaví + 2	ANO	NE	7:15 - 14:15																																												výměna P jazyka a opomice výh.č. 11, výměna L jazyka a opomice výh.č. 17, svařování 6 sv. UIC, BOTV CBV - v.č. 11, 12, 16, 17 - Firma	2 ČELA			
25	72 A 02 112	Hněvice - D. Beřkovic	1	ANO	PZZ	7:00 - 20:00																																												ASP - 2,775 m, demontáž a montáž přejezdu v km 461,497 - TSS	UZAVÍRKA			
26	73250 B	D. Beřkovic - Hněvice + Hněvice	2 + 2	jen TK	PZZ	7:15 - 14:15																																												výměna L jazyka a opomice výh.č. 4, 6, výměna P jazyka a opomice výh.č. 5, svařování 9 sv. UIC, BOTV CBV - v.č. 3, 4, 5, 6 - Firma	2 ČELA			
27	73250 C	Hněvice	-	sudá	-	7:15 - 9:15																																													BOTV			
28	70025 A	Hněvice	2, 2b + v.č. 25, 29	NE	-	7:15 - 14:15																																												vým. 2x LIS na ZV25, vým. L jazyka a opomice výh.č. 29, svařování 7 sv. UIC, CBV - v.č. 25, 28, 29 - Firma	2 ČELA			
29	73177 A	Roudnice n.L.	liché	ANO	-	18:30 - 173N - 15:00																																												od 18.6. do 7.12. rekonstrukce kolejí, podchodu a nástupišť, výstavba výtahu. - Ch+T				
30	73251 A	Bohušovice n. O. - Hroboce	1	PZ	PZZ	7:00 - 3N - 22:00																																														oprava přejezdu v km 484,881 - Pedasta, ASP - 400 m - TSS	UZAVÍRKA	
31	73251 E	Bohušovice n. O. - Hroboce	-	ANO	-	20:00 - 4:00																																															oprava přejezdu v km 484,881 - Pedasta, ASP - 600 m, oprava nástupišť Oleško, ASDEK 485,370 - TSS	UZAVÍRKA
32	73251 B	Hroboce - Bohušovice n. O.	2	PZ	PZZ	7:00 - 3N - 20:00																																															ASPv - v.č. 1, 4, 5 + 975 m, demont. a mont. přechodu v km 488,650, oprava nástupišť v 1.SK - TSS	
33	73251 F	Hroboce - Bohušovice n. O.	-	ANO	-	20:00 - 4:00																																															ASPv - v.č. 2, 3, 6 + 1.025 m, demont. a mont. přechodu v km 488,650, oprava nástupišť v 2.SK - TSS	
34	73251 C	Bohušovice n. O.	liché	PZ	-	7:00 - 22:00																																															ASP - 900 m, demontáž a montáž přejezdu v km 491,448 - TSS	UZAVÍRKA
35	73251 D	Bohušovice n. O.	sudé	PZ	-	7:00 - 20:00																																															ASPv - v.č. 139, 140, 8, 9 + 960 m, demont. a mont. přechodu v km 494,900 - TSS	UZAVÍRKA
36	72 A 02 511	Lovosice - Bohušovice n. O.	1	PZ	PZZ	7:00 - 14:00																																															ASP - 2.800 m, demontáž a montáž přejezdu v km 491,448, oprava nástupišť Lukavec - TSS	UZAVÍRKA
37	72 A 02 422	Bohušovice n. O. - Lovosice	2	PZ	PZZ	7:00 - 20:00																																															ASPv - v.č. 139, 140, 8, 9 + 960 m, demont. a mont. přechodu v km 494,900 - TSS	UZAVÍR

trať č. 546																																			
75	73264 A	Č.Kamenice - Mlýny Mlýny - Jedlová	TK TK	-	PZZ	7:30 - 19:00				-	-	-			-	-																		geotechnický průzkum v km 25,880 - 25,980 ASP - 4.000 m, demont. a mont. přejezdu v km 34,503 - Strabag Rail	UZAVÍRKA
76	53142 C	Jedlová	záhlaví + v.č. 1	-	-	8:15 - 15:00																											výměna P jazyka a opornice výh.č. 1, svařování ? sv.		
77	73286 A	Jedlová - Chřibská + Chřibská	TK + v.č. 1	-	-	7:40 - 14:15				-	-	S			-	-																	výměna L jazyka a opornice výh.č. 1, svařování ? sv.		
78	76286 B	Chřibská - Rybníště + Rybníště	TK + v.č. 1	-	-	7:40 - 14:15				-	-	S			-	-																	výměna P jazyka a opornice výh.č. 1, svařování ? sv.		
trať č. 530																																			
79	73265 A	Vraňany - Straškov	TK	-	-	7:30 - 13:30																											odstranění porostu - zajištění rozhledových poměrů, výměna pražců - N+N	2x sekačka	
80	73265 B	Břiza obec - Libochovice	TK	-	PZZ	7:30 - 13:30																											odstranění porostu - zajištění rozhledových poměrů, výměna pražců - N+N	2x sekačka	
trať č. 539																																			
81	73059 A	Litoměřice h.n. - Liběšice + Liběšice - Ústěk	TK + žst + TK	-	PZZ	8:00 - 196N - 18:00																											od 7.3.	rekonstrukce traťového úseku, přejezdů, náspu - Edikt	
82	73059 C	Ústěk + Ústěk - Blíževedly	žst + TK	-	PZZ	8:00 - 196N - 18:00																											od 7.3.	rekonstrukce traťového úseku, přejezdů, náspu - Edikt	
83	73266 A	Lovosice - Čížkovice	TK	-	PZZ	16:00 - 3N - 6:30																											od 27.8.	oprava přejezdu v km 1,994 - PEDASTA, odstranění porostu	UZAVÍRKA, 2x sekačka
84	73266 C	Lovosice + Lovosice - Čížkovice + Čížkovice	záhl. + TK + 1a, 1b	-	PZZ	9:00 - 15:00																												odstranění porostu	2x sekačka

přesun z 27. - 29.8.

přednosta ST Ústí nad Labem  
Juránek Pavel, MBA

Zpracováno: 20.07.2022

27.4.	doplněno
27.4.	doplněno
4.5.	doplněno
23.5.	doplněno
30.5.	doplněno
6.6.	doplněno
9.6.	doplněno
13.6.	doplněno
-	14.6. Čížkovice - Libochovice (5.- 9.9.)
-	16.6. doplněno
-	21.6. Ústí n.L. hl.n. - DKS (6./7.9.)
22.6.	doplněno
28.6.	doplněno
30.6.	doplněno

**Legenda:**  
**S** - svařování  
**N** - navařování  
**L** - lepení  
**A** - podbíjení - automat  
**B** - odstranění blátivých míst  
**P** - odstranění porostu  
**CBV** - cyklické broušení výhybek

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2984060

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c5353911-7db9-4394-9e82-7c24b03bbd11

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.09.2022 13:55:10



555737f1-00e8-4ccf-9e6c-fa9af44b7af6